

**Atliktų darbų aktas Nr.4
už 2022 m Gruodžio mėn.**

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ PASTATŲ (BENDROJO LAVINIMO IR NEFORMALIAUS UGDYMO ĮSTAIGŲ) VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ

Kauno Šv. Kazimiero progimnazija

Bendrą planuojamą kainą sudaro:

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Aktuojamas kiekis	PVM tarifo dydis, proc.	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
1	2	3	4	4,1	5	6	7
I. Darbai nurodyti preliminariosios sutarties 2 priede							
	Mergaičių persirengimo kambario dušinių remontas						
	Sienos						
1	Mūrinių sienų išardymas	m3	1		21	37,74	0,00
9	Sienų tinko remontas	m2	27		21	18,96	0,00
15	Sienų tepinės hidroiziacijos įrengimas	m2	27		21	4,8	0,00
16	Sienų pelėsio naikinimas cheminėmis priemonėmis	m2	27		21	3,46	0,00
20	Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu), išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	25		21	41,59	0,00
21	Angokraščių, palangių, stulpų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, apdailinių kampų uždėjimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu) išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu	m2	2		21	58,92	0,00
	Lubos						0,00
33	Pakabinamų atsparių drėgmei lubų su metalo konstrukcija (Amstrong tipo arba analogiškos plokštės 600x600 mm) įrengimas. Atsparumas ugniai: Degumo klasė A1 pagal EN 13501-1; Garso izoliacija D klasė pagal EN ISO 11654; Atsparumas drėgmei: Klasė I/C/0N pagal EN 13964, siekia ne mažiau kaip 90 % RH. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų pakabinamų lubų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	7,29		21	27,65	0,00
	Durys						0,00
38	Vidinių plieninių, lengvo tipo vidaus durų įstatymas į durų angas (iki 3 m2). Reikalavimai durims: ZK tipo arba analogas, durų plokštė ne mažiau kaip 40 mm storio, iš trijų pusių falcuota, skardos storis ne mažiau kaip 0,6 mm, gruntuota milteliniu būdu arba padengta laminatu; durų varčia su rankena ir užraktu; Gamintojo garantija ne mažiau 10 metų. Durys turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais, rankena, spyne, raktais. Apvadų, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi. Durų spalvą ir darinėjomosi kryptį (dešininės ar kairinės) derinti su užsakovu.	m2	1,6		21	148,74	0,00
45	Surenkamų dušo pertvarų iš HPL atsparių drėgmei įrengimas	m2	6	4,6	21	175,71	808,27
	Grindys						0,00

50	Grindų plytelių dangos išardymas	m2	7,29		21	2,96	0,00
58	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išlyginančiu skiediniu	m2	7,29		21	7,2	0,00
65	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	7,29		21	3,96	0,00
67	Grindų aptaisymas akmens masės plytelėmis (1 rūšis, slidumo klasė ne mažiau kaip R10, dilumo klasė ne mažiau kaip 4, spalva ir matmenys derinama su užsakovu). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų akmens masės plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	7,29		21	40,46	0,00
	Berniukų persirengimo kambario dušinių remontas						0,00
	Sienos						0,00
1	Mūrinių sienų išardymas	m3	1		21	37,74	0,00
9	Sienų tinko remontas	m2	27		21	18,96	0,00
14	Dvisluoksnio atsparių drėgmei gipskartonio (vienos gipskartonio plokštės storis ne mažiau kaip 12 mm) pertvarų su metaliniu karkasu ir ne mažiau kaip 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	m2	5		21	41,27	0,00
15	Sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	27		21	4,8	0,00
16	Sienų pelėsio naikinimas cheminėmis priemonėmis	m2	27		21	3,46	0,00
20	Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu), išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	25		21	41,59	0,00
21	Angokraščių, palangių, stulpų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, apdailinių kampų uždėjimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu) išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	2		21	58,92	0,00
26	Vandentiekio ir šildymo sistemos vamzdynų perdažymas (senų dažų pašalinimas, gruntavimas, dažymas). (Dažai turi būti tinkantys karščio veikiams paviršiams t.y. specialiai vamzdynui, dokumentai, pagrindžiantys technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu).	m	2		21	7,41	0,00
	Lubos						0,00
33	Pakabinamų atsparių drėgmei lubų su metalo konstrukcija (Amstrong tipo arba analogiškos plokštės 600x600 mm) įrengimas. Atsparumas ugniai: Degumo klasė A1 pagal EN 13501-1; Garso izoliacija D klasė pagal EN ISO 11654; Atsparumas drėgmei: Klasė 1/C/0N pagal EN 13964, siekia ne mažiau kaip 90 % RH. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų pakabinamų lubų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m2	7,29		21	27,65	0,00
	Durys						0,00

38	Vidinių plieninių, lengvo tipo vidaus durų įstatymas į durų angas (iki 3 m ²). Reikalavimai durims: ZK tipo arba analogas; durų plokštė ne mažiau kaip 40 mm storio, iš trijų pusių falcuota, skardos storis ne mažiau kaip 0,6 mm, gruntuota miltelinio būdu arba padengta laminatu; durų varčia su rankena ir užraktu; Gamintojo garantija ne mažiau 10 metų. Durys turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais, rankena, spyna, raktais. Apvadų, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi. Durų spalvą ir darinėjimosi kryptį (dešininės ar kairinės) derinti su užsakovu.	m ²	1,6		21	148,74	0,00
45	Surenkamų dušo pertvarų iš HPL atsparių drėgmei įrengimas	m ²	6	4,6	21	175,71	808,27
	Grindys						0,00
50	Grindų plytelių dangos išardymas	m ²	7,29		21	2,96	0,00
58	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išlyginančiu skiediniu	m ²	7,29		21	7,2	0,00
67	Grindų aptaisymas akmens masės plytelėmis (1 rūšis, slidumo klasė ne mažiau kaip R10, dilumo klasė ne mažiau kaip 4, spalva ir matmenys derinama su užsakovu). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų akmens masės plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.	m ²	7,29		21	40,46	0,00
65	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m ²	7,29		21	3,96	0,00
I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM							1616,54
PVM suma							339,47
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)							1956,01
II. Tinkamam remontui būtini atlikti darbai (darbai)							
1	Tranšėjos iškasimas rankiniu būdu (iki 1,2 m gylio) nuotekų įvado pakeitimui, tranšėjos užkasimas	m	6		21	86,30	0,00
2	PVC d110 nuotekų įvado pakeitimas	m	6		21	61,18	0,00
3	Skylės pamate ir šulinyje nuotekų vamzdžiui d110 iškasimas	vnt.	2		21	123,50	0,00
4	Grindinės revizinės dėžės (nuotekų vamzdžiui) montavimas	vnt.	1		21	232,21	0,00
5	Difuzorių atšakų įrengimas iki dn 125	vnt.	12		21	37,12	0,00
6	Ortakių 125 mm diametro izoliavimas poretais sintetinio kaučiuko dembliais	m ²	5		21	32,00	0,00
7	Atbulinių vožtuvų, kurių d iki 125 mm montavimas (vedinimo sistemai)	vnt.	1		21	23,53	0,00
8	Stovo per stogą keitimas su vėjo turbina	kompl.	1		21	905,46	0,00
9	Reguliuojamų oro nutraukimo grotelių montavimas	vnt.	8		21	56,90	0,00
10	Skylių gręžimas iki 315 mm	kompl.	1		21	150,00	0,00
11	Siūlių sandarinimas	m	10		21	5,00	0,00
							0,00
II skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM							0,00
PVM suma							0,00
Nuolaida, proc.							
Iš viso su PVM ir nuolaida (II skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma, pritaikius nuolaidą)**							0,00
IŠ VISO (I ir II skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM) (pradinės Sutarties vertė)							1616,54
IŠ VISO PVM (I ir II skyriuose nurodyto PVM suma)							339,47
IŠ VISO su PVM (I ir II skyriuose nurodytų įkainių ir PVM suma)							1956,01

Suma žodžiais: Vienas tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai 01 ct

Darbus pridavė:
Rangovo atstovas

2022 m. _____ d.



A.V.

Darbus priėmė:
Užsakovo atstovas

(parašas)
2022 m. 12.29 mėn.

Direktoriaus pavaduotojas
ūkio reikalams

Vytautas Rutkuskas