

**Atliktų darbų aktas Nr.1
už 2022 m Rugsėjo mėn.**

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ PASTATŲ (BENDROJO
LAVINIMO IR NEFORMALIAUS UGDYMO ĮSTAIGŲ) VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ**

Kauno Šv. Kazimiero progimnazija

Bendrą planuojamą kainą sudaro:

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Preliminaru s kiekis	Aktuojama s kiekis	PVM tarifo dydis, proc.	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
1	2	3	4	4,1	5	6	7
I. Darbai nurodyti preliminariosios sutarties 2 priede							
Mergaičių persirengimo kambario rūbinės remontas							
	Sienos						
9	Sienų tinko remontas	m2	35	35	21	18,96	663,6
	Durys						
35	Durų su staktomis mūrinėse sienose išėmimas	m2	5,4	5,4	21	3,94	21,276
	Grindys						0
48	Linoleumo grindų dangos demontavimas	m2	15,08	15,08	21	0,7	10,556
53	Medinių grįnijosčių išardymas	m	12	12	21	2,33	27,96
	Elektros darbai						
86	Jungiklių, perjungiklių, kištukinių lizdų demontavimas	vnt	1	1	21	0,91	0,91
94	Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose ir jų užtaisymas (užtinkavimas)	m	4	4	21	2,13	8,52
99	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1 plytos sienos storiui	vnt	3	3	21	2,17	6,51
117	Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas sienose ir paruošose vagose (vagų užtaisymas), (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).	m	40	40	21	3,14	125,6
122	Lizdų gręžimas paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams mūro sienose	vnt	6	6	21	0,64	3,84
124	Laidų sujungimui paskirstymo dėžučių montavimas.	vnt	3	3	21	6,57	19,71
	Šildymo sistema***						
251	Šildymo radiatorių demontavimas	vnt.	2	2	21	7,17	14,34
Mergaičių persirengimo kambario dušinių remontas							
	Sienos						
1	Mūrinių sienų išardymas	m3	1	1	21	37,74	37,74
9	Sienų tinko remontas	m2	27	27	21	18,96	511,92
15	Sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	27	27	21	4,8	0,00
16	Sienų pelėsio naikinimas cheminėmis priemonėmis	m2	27	27	21	3,46	93,42
	Grindys						
50	Grindų plytelių dangos išardymas	m2	7,29	7,29	21	2,96	21,58
	Elektros darbai						
97	Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono lubose ir jų užtaisymas (užtinkavimas)	m	2,5	2,5	21	4,59	11,48
99	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1 plytos sienos storiui	vnt	1	1	21	2,17	2,17
109	Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).	m	3	3	21	3,08	9,24
	Sanitariniai prietaisai						
216	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt.	3	3	21	3,89	11,67
	Šildymo sistema***						

251	Šildymo radiatorių demontavimas	vnt.	1	1	21	7,17	7,17
Mergaičių persirengimo kambario WC remontas							
Grindys							
50	Grindų plytelių dangos išardymas	m2	2,5	2,5	21	2,96	7,40
Elektros darbai							
97	Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono lubose ir jų užtaisymas (užtinkavimas)	m	1	1	21	4,59	4,59
99	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1 plytos sienos storiui	vnt	1	1	21	2,17	2,17
117	Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).	m	1,5	1,5	21	3,14	4,71
Sanitariniai prietaisai							
214	Praustuvų, plautuvių arba kriauklių nuėmimas	vnt.	1	1	21	3,31	3,31
215	Klozeto puodų, pisuarų, pusvonių nuėmimas	vnt.	1	1	21	3,5	3,50
216	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt.	1	1	21	3,89	3,89
Berniukų persirengimo kambario rūbinės remontas							
Durys							
35	Durų su staktomis mūrinėse sienose išėmimas	m2	5,4	5,4	21	3,94	21,276
Grindys							
48	Linoleumo grindų dangos demontavimas	m2	15,08	15,08	21	0,7	10,556
53	Medinių grįnijuosčių išardymas	m	12	12	21	2,33	27,96
Elektros darbai							
86	Jungiklių, perjungiklių, kištukinių lizdų demontavimas	vnt	1	1	21	0,91	0,91
94	Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose ir jų užtaisymas (užtinkavimas)	m	4	4	21	2,13	8,52
99	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1 plytos sienos storiui	vnt	3	3	21	2,17	6,51
117	Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas sienose ir paruoštose vagose (vagų užtaisymas), (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).	m	5	5	21	3,14	15,7
122	Lizdų gręžimas paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams mūro sienose	vnt	6	6	21	0,64	3,84
124	Laidų sujungimui paskirstymo dėžučių montavimas.	vnt	3	3	21	6,57	19,71
Šildymo sistema***							
251	Šildymo radiatorių demontavimas	vnt.	2	2	21	7,17	14,34
Kiti darbai							
269	Statybinių atliekų (mišrios statybinės ir buitinės atliekos) išvežimas (įvertinant pakrovimo, panešimo, transportavimo ir utilizavimo sąnaudas). Dokumentai pagrindžiantys statybinių atliekų utilizavimą bus reikalaujami sutarties vykdymo metu).	t	8	4	21	49,83	199,32
Berniukų persirengimo kambario dušinių remontas							
Sienos							
1	Mūrinių sienų išardymas	m3	1	1	21	37,74	37,74
16	Sienų pelėsio naikinimas cheminėmis priemonėmis	m2	27	27	21	3,46	93,42
Grindys							
50	Grindų plytelių dangos išardymas	m2	7,29	7,29	21	2,96	21,5784
Elektros darbai							
97	Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono lubose ir jų užtaisymas (užtinkavimas)	m	1,5	1,5	21	4,59	6,885
99	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1 plytos sienos storiui	vnt	1	1	21	2,17	2,17

109	Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).	m	1,5	1,5	21	3,08	4,62
	Sanitariniai prietaisai						
216	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt.	3	3	21	3,89	11,67
	Šildymo sistema***						
251	Šildymo radiatorių demontavimas	vnt.	1	1	21	7,17	7,17
	Berniukų persirengimo kambario WC remontas						
	Grindys						
50	Grindų plytelių dangos išardymas	m2	3,5	3,5	21	2,96	10,36
	Elektros darbai						
97	Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu betono lubose ir jų užtaisymas (užtinkavimas)	m	1	1	21	4,59	4,59
99	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1 plytos sienos storiui	vnt	1	1	21	2,17	2,17
117	Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).	m	1,5	1,5	21	3,14	4,71
	Sanitariniai prietaisai						
214	Praustuvų, plautuvių arba kriauklių nuėmimas	vnt.	1	1	21	3,31	3,31
215	Klozeto puodų, pisuarų, pusvonių nuėmimas	vnt.	2	2	21	3,5	7
216	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt.	1	1	21	3,89	3,89
I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM							2188,70
PVM suma							459,63
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)							2648,33
II skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM							0,00
PVM suma							0,00
Nuolaida, proc.							
Iš viso su PVM ir nuolaida (II skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma, pritaikius nuolaidą)**							0,00
IŠ VISO (I ir II skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM) (pradinės Sutarties vertė)							2188,70
IŠ VISO PVM (I ir II skyriuose nurodyto PVM suma)							459,63
IŠ VISO su PVM (I ir II skyriuose nurodytų įkainių ir PVM suma)							2648,33

Suma žodžiais: Du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 33 ct

Darbus pridavė:

Rangovo atstovas

Gintautas Rimkus

2022 m. _____ mėn.

A.V.



Darbus priėmė:

Užsakovo atstovas

(parašas)
2022 m. 10 mėn. 5 d.

Direktoriaus pavaduotojas

ūkio reikalams

Vytautas Rutkauskas