

**Atliktų darbų aktas Nr.1
už 2022 m Lapkričio mėn.**

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ PASTATŲ (BENDROJO LAVINIMO IR NEFORMALIAUS UGDYMO ĮSTAIGŲ) VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ PAPILDOMI DARBAI NR. 3

Kauno Šv. Kazimiero progimnazija

Bendrą planuojamą kainą sudaro:

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Aktuojamas kiekis	PVM tarifo dydis, proc.	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
1	2	3	4	4,1	5	6	7
I. Darbai nurodyti preliminariosios sutarties 2 priede							
Koridorius							
	Sienos						
19	Sienų paviršiaus aptaisymas (įrengiant metalinį karkasą) gipskartonio plokštėmis (gipskartonio plokštės storis ne mažiau kaip 12 mm). (karopkė)	m2	6	6	21	26,61	159,66
	Durys						
38	Vidinių plieninių, lengvo tipo vidaus durų įstatymas į durų angas (iki 3 m2). Reikalavimai durims: ZK tipo arba analogas; durų plokštė ne mažiau kaip 40 mm storio, iš trijų pusių falcuota, skardos storis ne mažiau kaip 0,6 mm, gruntuota milteliniu būdu arba padengta laminatu; durų varčia su rankena ir užraktu; Gamintojo garantija ne mažiau 10 metų. Durys turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais, rankena, spyne, raktais. Apvadų, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi. Durų spalvą ir darinėjimosi kryptį (dešininės ar kairinės) derinti su užsakovu.	m2	0,2	0,2	21	148,74	29,75
	Vandentiekio sistema**						
189	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekinių - dujotiekinių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas.	m	4	4	21	2,12	8,48
191	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš PPR vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm tvirtinam prie konstrukcijų.	m	4	4	21	7,51	30,04
	Šildymo sistema***						0
233	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	8	8	21	1,14	9,12
235	Šildymo vamzdynų tiesimas iš plieninių cinkuoto plieno vamzdžių, kurių skersmuo iki 32 mm.	m	8	8	21	10,99	87,92
	Nuotekų sistema*						
181	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų pravalos su liukeliu ir dangčiu montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110 mm.	vnt.	1	1	21	7,02	7,02
	Grindys						0
69	Grindjuosčių (plastikinių) tvirtinimas.	m	8	0	21	4,34	0
	Berniukų persirengimo kambario WC remontas						0
	Sienos						0
19	Sienų paviršiaus aptaisymas (įrengiant metalinį karkasą) gipskartonio plokštėmis (gipskartonio plokštės storis ne mažiau kaip 12 mm). (karopkė)	m2	7	7	21	26,61	186,27
182	Revizinių dūrelių montavimas, plieninės, su užraktu, vidinis plotis +/- 10 proc. 296x396 mm., spalvą derinti prie interjero.	vnt	5	5	21	15,07	75,35
	Grindys						0
65	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	3,5	3,5	21	3,96	13,86
	Vėdinimas						
159	Metalinių oro difuzorių, kai jungties skersmuo iki 160 mm montavimas.	vnt	2	2	21	15,7	31,4
161	Plieninių sraigtnių ortakių, kurių diametras iki 160 mm montavimas.	m	51	30	21	7,26	217,8
165	Oro kiekio reguliavimo sklendės montavimas, kai jos diametras iki 160 mm.	vnt	1	0	21	12,11	0

