

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188764867)

F-3

Rangovas: AB "Kauno tiltai", įmonės kodas 133729589, PVM kodas LT337295811

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
PAŽYMA Nr.4

Per 2020 m. liepos mėnesį

Eil.	Objekto pavadinimas	Sutarties	Sutarties	Objekto kaina, Eur su PVM	Atlikta darbų, Eur						
		F.I.V.	RANGOS		Nuo statybos pradžios, su PVM	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
						Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kauno miesto Taikos pr. kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir darbai											
1	Kauno miesto Taikos pr. kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir darbai		SR-519 (2019-07-16)	11.920.784,67	3.302.325,43	2.729.194,57	573.130,86	3.302.325,43	1.912.393,28	401.602,59	2.313.995,87
1.1	Finansavimo šaltinis - KPPP lėšos	S-249		2.762.600,00	988.329,56	816.801,29	171.528,27	988.329,56	0,00	0,00	0,00
1.2	Finansavimas pagal ekonomikos skatinimo programą (COVID 19)	S-736		6.000.000,00	2.313.995,87	1.912.393,28	401.602,59	2.313.995,87	1.912.393,28	401.602,59	2.313.995,87
1.3	Savivaldybės lėšos			3.158.184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iš viso apmokėjimui:				3.302.325,43	2.729.194,57	573.130,86	3.302.325,43	1.912.393,28	401.602,59	2.313.995,87

Techninės priežiūros vadovas

Andrejus Eida

AL Nr. 24704-28010

Techninis priežiūrėtojas:

Atestato
Nr.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė

Užsakovas:

Inga Bendokienė

2020-07-24

A.V.

2020 m. mėn. d.

Lietuvos automobilių kelių
direkcijos

Vietinės reikšmės kelių administravimo skyriaus atstovas:

2020 m. mėn. d.

Akcinio stovyklų departamento
Vietinės reikšmės kelių skyriaus
kelių inžinierė

Rasa Jazdauskienė

2020-07-24

Kvalifikacijos at. Nr. 32492



Projektų administravimo
skyriaus vadovė
Akcinė bendrovė

2020 m. liepos 23 d.

P 1396-02
KTP-3

Rangovas: AB "Kauno tiltai",

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija,

įmonės kodas: 133729589

įstaigos kodas: 188764867,

PVM mokėtojo kodas: LT337295811,

PVM mokėtojo kodas: LT887648610,

Ateities pl. 46, LT-52502, Kaunas

Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas

KTP-3

Rangos sutarties Nr.: SR-519 (2019-07-16)

Objektas: Kauno miesto Taikos pr. kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir darbai

Atliktų darbų aktas Nr. 4

Per 2020 m. liepos mėnesį

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)
				Be PVM	PVM	su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas						
Lokalinė sąmata Nr.7	Šulinio landos pažeminimas	m3	0,07	298,39	62,66	361,05	25,27
Lokalinė sąmata Nr.7	Šulinio landos pažeminimas	m3	0,31	298,39	62,66	361,05	111,92
9	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai	100 m3	1,40	550	115,5	665,5	931,70
86	Bordžiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	978,56	1,5	0,32	1,82	1.780,98
65	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m2	10,95	50	10,5	60,5	662,48
Lokalinė sąmata Nr.8	Betono luitų ardymas	m3	21,00	257,42	54,06	311,48	6.541,08
44	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15km	t	677,472	5,2	1,09	6,29	4.261,30
Lokalinė sąmata Nr.1	Pagrindo sluoksnis, rengiamas regeneravimo kelyje būdu iš skaldyto betono užpilo	100 m2	36,21	581,79	122,18	703,97	25.490,75
45	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	1,17	6080	1276,8	7356,8	8.607,46
49	Iškaskų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m2	2,27	112,86	23,7	136,56	309,99

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)
				Be PVM	PVM	su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu vieną kartą	100 m3	6,75	52,37	11	63,37	427,75
59 k4=2	Kiekvienam sekančiam perėjimui vibraciniu volu sutankinant iki 30cm storio grunto sluoksnį pridėti prie N1-371	100 m3	6,47	25,62	5,38	31	200,57
Gatvės remontas							
58	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos	m3	2294,58	50	10,5	60,5	138.822,09
8	Asfalto dangų nufrezavimas	100 m2	10,53	94,37	19,82	114,19	1.202,42
10	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m2	253,67	29,37	6,17	35,54	9.015,43
11	Dangos valymas mechanizuotu būdu	100 m2	249,15	8	1,68	9,68	2.411,77
44	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15km	t	114,73	5,2	1,09	6,29	721,65
45	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	11,7753	6100	1281	7381	86.913,49
49	Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m2	4,364	112,86	23,7	136,56	595,95
94	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	1,453	71,33	14,98	86,31	125,41
50	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu vieną kartą	100 m3	12,67	52,37	11	63,37	802,90
59 k4=2	Kiekvienam sekančiam perėjimui vibraciniu volu sutankinant iki 30cm storio grunto sluoksnį pridėti prie N1-371	100 m3	12,67	25,62	5,38	31	392,77
1	Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais iki 10cm	vnt.	10,00	40	8,4	48,4	484,00
2	Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais nuo 10cm iki 30cm	vnt.	6,00	70	14,7	84,7	508,20

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)
				Be PVM	PVM	su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais nuo 30cm iki 50cm	vnt.	1,00	112,34	23,59	135,93	135,93
Lokalinė sąmata Nr.7	Šulinio landos pažeminimas	m3	0,11	298,39	62,66	361,05	39,72
Lokalinė sąmata Nr.7	Šulinio landos pažeminimas	m3	0,04	298,39	62,66	361,05	14,44
23	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m2	247,22	637,14	133,8	770,94	190.591,79
24 k4=6	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 AS prie normatyvų N27-316 pridėti	100m2	247,22	346,56	72,78	419,34	103.669,23
Lokalinė sąmata Nr.15	Sankasos sutvirtinimas geotinklu (radialinis standumas prie 0.5% deformacijų ≥ 390 kN/m)	m2	11638,00	3,18	0,67	3,85	44.806,30
Lokalinė sąmata Nr.16	Šlaitų/sankasos sutvirtinimas geotekstile, svoris ≥ 170 g/m2	m2	11638,00	1,62	0,34	1,96	22.810,48
Lokalinė sąmata Nr.9	8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 32 PS įrengimas	100 m2	669,33	1297,45	272,46	1569,91	1.050.787,86
Lokalinė sąmata Nr.10 K=4	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 32 PS pridėti	100 m2	669,33	297,87	62,55	360,42	241.239,92
Lokalinė sąmata Nr.11	8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas	100 m2	2,92	1718,52	360,89	2079,41	6.071,88
Lokalinė sąmata Nr.12 k4=4	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 22 PS pridėti	100 m2	2,92	403,15	84,66	487,81	1.424,41
53	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	100m2	107,31	529,43	111,18	640,61	68.743,86
54 k4=20	Keičiant dolomit. skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-61, N27-64, N27-67 pridėti arba atimti	100m2	109,94	752,2	157,96	910,16	100.062,99
46	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	100 m3	42,275	1900	399	2299	97.190,22
47	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m2	56,80	280	58,8	338,8	19.243,84

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)
				Be PVM	PVM	su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
48	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu (sėklos rangovo)	100 m ²	56,80	40	8,4	48,4	2.749,12
	Pokonstrukcinis dreناžas						
Lokalinė sąmata Nr.13	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	1,75	865,75	181,81	1047,56	1.833,23
Lokalinė sąmata Nr.2	Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM)	m ³	250,17	19,68	4,13	23,81	5.956,55
92	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m ³	0,00	19	3,99	22,99	0,01
Lokalinė sąmata Nr.17	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu sutankinant gruntą	m ³	268,00	31,46	6,61	38,07	10.202,76
Lokalinė sąmata Nr.14	Lietaus surinkimo PVC šulinėlio d425 montavimas ir ketinio dangčio pastatymas	vnt.	24,00	349,84	73,47	423,31	10.159,44
	Gatvės bortų įrengimas						
45	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m ³	0,858	6100	1281	7381	6.332,90
58	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos	m ³	504,83	50	10,5	60,5	30.542,22
Lokalinė sąmata Nr.2	Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM)	m ³	286,40	19,68	4,13	23,81	6.819,18
94	I-II grupės grunto tankinimas vibroplotu	100 m ³	8,11	71,33	14,98	86,31	699,97
	Projektavimas						
110	Gatvės kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas virš 2 km	kompl.	0,05	8600	1806	10406	520,30
	VISO suma su PVM						2.313.995,88

Darbus pridavė:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Darbus priėmė:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

2020 m. liepos 22 d.

2020 m. liepos ____ d.

Techninis priežiūrėtojas: Andrejus Uda
Atestato Nr. At. Nr. 24704, 28010

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė

Inga Bendokienė

20.....

Administravimo departamento
Miesto tvarkymo skyriaus
Kvadratinės at. Nr. 1392

Rasa Jazdauskienė

2020 m. liepos 24 d.