

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188764867)

F-3

Rangovas: AB "Kauno tiltai", įmonės kodas 133729589, PVM kodas LT337295811

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
PAŽYMA Nr.10

Per 2021 m. balandžio mėnesį

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Sutarties Nr. ir data	Objekto kaina, Eur su PVM	Atlikta darbų, Eur						
					Nuo statybos pradžios, su PVM	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
						Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kauno miesto Taikos pr. kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir darbai											
1	Kauno miesto Taikos pr. kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir darbai. Iš jų apmokama:		SR-519 (2019-07-16); Susitarimas Nr.SR1-470 (2020-10-20); Susitarimas Nr.SR1-98 (2021-04-09)	13.270.154,98	11.326.329,21	363.146,23	76.260,71	439.406,94	363.146,23	76.260,71	439.406,94
1.1	Finansavimo šaltinis - KPPP lėšos (2020)	S-279 (2020-04-07)		2.904.922,27	2.904.922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Finansavimas pagal ekonomikos skatinimo programą (COVID 19)(2020)	S-736 (2020-06-10)		7.982.000,00	7.982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Savivaldybės lėšos (2020)			2.383.232,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Finansavimo šaltinis - KPPP lėšos (2021)			1.000.000,00	439.406,94	363.146,23	76.260,71	439.406,94	363.146,23	76.260,71	439.406,94
1.5	Savivaldybės lėšos (2021)			1.383.232,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iš viso apmokėjimui:				11.326.329,21	363.146,23	76.260,71	439.406,94	363.146,23	76.260,71	439.406,94

Techninės priežiūros vadovas

Techninis priežiūrėtojas: Andrejus Udra
At. Nr. 24704-28010

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Užsakovas:

Inga Bendokienė

Rangovas:

A.V.

2021 m. mėn. d.

2021 m. balandžio 23 d.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
kontroliuojantis asmuo:

2021 m. mėn. d.

Turto ir veiklos valdymo departamento
Vietinės reikšmės kelių skyriaus kelių inžinierius
Rasa Jankauskienė
K. Nr. 32492



Projekto administravimo
skyriaus vedėjas
Akcinė bendrovė
"Kauno Tiltai"

P1396

Rangovas: **AB "Kauno tiltai"**,

įmonės kodas: 133729589

PVM mokėtojo kodas: LT337295811,

Ateities pl. 46, LT-52502, Kaunas

Užsakovas: **Kauno miesto savivaldybės administracija**,

įstaigos kodas: 188764867,

PVM mokėtojo kodas: LT887648610,

Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas

Rangos sutarties Nr.: **SR-519 (2019-07-16)**Objektas: **Kauno miesto Taikos pr. kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir darbai**

Atliktų darbų aktas Nr. 15

Per 2021 m. balandžio mėnesį

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)
				Be PVM	PVM	su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gatvės remontas						
48	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu (sėklos rangovo)	100 m ²	7,00	40	8,4	48,4	338,80
	Gatvės bortų įrengimas						
Lokalinė sąmata Nr.3	Autobusų stotelės bortų įrengimas	m	124,00	73,4	15,41	88,81	11.012,44
Lokalinė sąmata Nr.4	Autobusų stotelės preinamųjų bortų įrengimas	m	9,00	80,4	16,88	97,28	875,52
	Pakeitimo aktas Nr.7						
	PUNKTAS NR.5 (Taikos pr.116D)						
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas						
9	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai	100 m ³	0,0024	550	115,5	665,5	1,60
	Gatvės bortų įrengimas						
86	Bordžiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	9,50	1,5	0,32	1,82	17,29
44	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0.25 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15km	t	0,34	5,2	1,09	6,29	2,14
Lokalinė sąmata Nr.19	Lenktų natūralaus akmens (granitinių) bordžiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	0,08	7554,03	1586,35	9140,38	731,23
45	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m ³	0,0002	6100	1281	7381	1,48
58	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos	m ³	0,11	50	10,5	60,5	6,66
Lokalinė sąmata Nr.2	Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM)	m ³	0,04	19,68	4,13	23,81	0,95
94	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m ³	0,15	71,33	14,98	86,31	12,95
	VISO suma su PVM						13.001,06

Darbus pridavė:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

2021 m. balandžio ____ d.

Techninis priežiūrėtojas **Techninės priežiūros vadovas**
Andrejus Ūdra
 Atestato Nr. At. Nr. 24704, 28610

Darbus priėmė:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

2021 m. balandžio ____ d.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
 Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja
Inga Bendokienė
 (vardas, pavardė, pareigos, parašas)
 Turto ir veiklos valdymo departamento
 Vietinės reikšmės kelių darbus kelių inžinierius
Rasa Jazdaniukienė
 2021 m. balandžio 21 d.
 Kvadracijos at. Nr. 32492

Rangovas: AB "Kauno tiltai",
 įmonės kodas: 133729589
 PVM mokėtojo kodas: LT337295811,
 Ateities pl. 46, LT-52502, Kaunas

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija,
 įstaigos kodas: 188764867,
 PVM mokėtojo kodas: LT887648610,
 Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas

Rangos sutarties Nr.: SR-519 (2019-07-16)

Objektas: Kauno miesto Taikos pr. kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir darbai. II etapas

Atliktų darbų aktas Nr.16

Per 2021 m. balandžio mėnesį

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Atkarpa nuo Pramonės pr. (įskaitant žiedinę sankryžą) iki Kovo 11-osios g.							
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							
28	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	0,07	618,62	129,91	748,53	52,40	Aktuotas kiekis 0,07 (7 pakeitimo (-))
29 k4=6	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 PD prie normatyvų N27-279 pridėti	100m ²	0,07	306,36	64,34	370,70	25,95	Aktuotas kiekis 0,07 (7 pakeitimo (-))
51	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. Skaldos 0/32 įrengimas	100 m ²	0,18	522,79	109,79	632,58	113,86	Aktuotas kiekis 0,18 (7 pakeitimo (-))
52 k4=10	Keičiant dolomit. skaldos 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam skančiam centimetrai prie normatyvų N27-61, N27-64, N27-67 pridėti arba atimti	100m ²	0,18	369,40	77,57	446,97	80,45	Aktuotas kiekis 0,18 (7 pakeitimo (-))
57	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m ³	0,01	1.900,00	399,00	2.299,00	22,99	Aktuotas kiekis 0,01 (7 pakeitimo (-))
72	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	1,57	714,67	150,08	864,75	1.357,66	Aktuotas kiekis 0,12 (7 pakeitimo (-))
	Gatvės remontas							
15	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S	100 m ²	161,37	695,16	145,98	841,14	135.734,76	
10	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m ²	161,37	29,37	6,17	35,54	5.735,09	
11	Dangos valymas mechanizuotu būdu	100 m ²	161,37	8,00	1,68	9,68	1.562,06	
	Gatvės bortų įrengimas							
38	Siūlių tarp elementų užpildymas bitumine mastika (bituminės juostos įrengimas tarp asfaltbetonio dangos ir bordiūro)	m	3933,00	2,80	0,59	3,39	13.332,87	
	Parkavimo aikštelių įrengimas							

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Iš kainos Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Siūlių tarp elementų užpildymas bitumine mastika (bituminės juostos įrengimas tarp asfaltbetonio dangos ir bordiūro)	m	1,00	2,86	0,60	3,46	3,46	Aktuotas kiekis 1 (7 pakeitimo (-))
	Atkarpa nuo Pramonės pr. (įskaitant žiedinę sankryžą) iki Kovo 11-osios g. (suvedimui)							
	Gatvės bortų įrengimas							
38	Siūlių tarp elementų užpildymas bitumine mastika (bituminės juostos įrengimas tarp asfaltbetonio dangos ir bordiūro)	m	5,00	2,80	0,59	3,39	16,95	
	Atkarpa nuo Kovo 11-osios g. iki Birželio 23-osios							
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							
66	Betoninių trinkelio 200x100x60 mm (nerngių vedimo sistemos) grindinys, kai siūlės užpildomos smėliu	100 m ²	0,01	2,317,43	486,66	2.804,09	28,04	Aktuotas kiekis 0,01 (7 pakeitimo (-))
51	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. Skaldos 0/32 įrengimas	100 m ²	12,41	522,79	109,79	632,58	7.850,32	Aktuotas kiekis 0,16 (7 pakeitimo (-))
52 k4=10	Keičiant dolomit, skaldos 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-61, N27-64, N27-67 pridėti arba atimti	100m ²	7,59	369,40	77,57	446,97	3.392,50	
9	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai	100 m ³	0,7756	550,00	115,50	665,50	516,17	Aktuotas kiekis 0,7756 (7 pakeitimo (-1,0)).
86	Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	673,00	1,50	0,32	1,82	1.224,86	Aktuotas kiekis 0,01 (7 pakeitimo (-))
65	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m ²	7,025	50,00	10,50	60,50	425,01	
74	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas	100 m ²	0,03	163,99	34,44	198,43	5,95	Aktuotas kiekis 0,03 (7 pakeitimo (-))
72	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	0,62	714,67	150,08	864,75	536,15	Aktuotas kiekis 0,25+0,37 (7 pakeitimo (-))
	Gatvės remontas							
10	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m ²	2,90	29,37	6,17	35,54	103,07	Aktuotas kiekis 2,9 (7 pakeitimo (-))
	Pokonstrukcinis drenažas							
45	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m ³	0,053	6.100,00	1.281,00	7.381,00	391,19	
94	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m ³	0,20	71,33	14,98	86,31	17,26	Aktuotas kiekis 0,20 (7 pakeitimo (-0,85)).
	Esamų įvažių su žvyro ir trinkelio danga remontas							

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	0,014	6.100,00	1.281,00	7.381,00	103,34	
49	Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m2	0,017	112,86	23,70	136,56	2,32	
50	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu vieną kartą	100 m3	0,05	52,37	11,00	63,37	3,17	
59 k4=12	Kiekvienam sekančiam perėjimui vibraciniu volu sutankinant iki 30cm storio grunto sluoksnį pridėti prie N1-371	100 m3	0,05	25,62	5,38	31,00	1,55	
53	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	100m2	0,18	529,43	111,18	640,61	115,31	
54 k4=15	Keičiant dolomit. skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-61, N27-64, N27-67 pridėti arba atimti	100m2	0,18	564,15	118,47	682,62	122,87	
46	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	100 m3	0,05	1.900,00	399,00	2.299,00	114,95	
	Gatvės bortų įrengimas							
73	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	0,81	1.730,12	363,33	2.093,45	1.695,69	
83	100x22x15 cm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	0,84	1.603,79	336,80	1.940,59	1.630,10	
38	Siūlių tarp elementų užpildymas bitumine mastika (bituminės juostos įrengimas tarp asfaltbetonio dangos ir bordiūro)	m	0,25	2,80	0,59	3,39	0,85	Aktuotas kiekis 0,25 (7 pakcitimo (-))
	Parkavimo aikštelių įrengimas							
45	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	0,13	6.100,00	1.281,00	7.381,00	959,53	
49	Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m2	0,252	112,86	23,70	136,56	34,42	
50	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu vieną kartą	100 m3	1,01	52,37	11,00	63,37	64,00	
59 k4=2	Kiekvienam sekančiam perėjimui vibraciniu volu sutankinant iki 30cm storio grunto sluoksnį pridėti prie N1-371	100 m3	1,01	25,62	5,38	31,00	31,31	
53	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	100m2	2,87	529,43	111,18	640,61	1.838,55	
54 k4=15	Keičiant dolomit. skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-61, N27-64, N27-67 pridėti arba atimti	100m2	2,87	564,15	118,47	682,62	1.959,12	
46	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	100 m3	0,481	1.900,00	399,00	2.299,00	1.105,82	
75	150x300 mm skersmens (lenktų) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	0,06	2.153,61	452,26	2.605,87	156,35	

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Atkarpa nuo Kovo 11-osios g. iki Birželio 23-osios (suvedimui)							
	Gatvės bortų įrengimas							
73	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	0,31	1.730,12	363,33	2.093,45	648,97	
	Parkavimo aikštelių įrengimas							
45	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m ³	0,025	6.100,00	1.281,00	7.381,00	184,53	
49	Iškasy paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m ²	0,067	112,86	23,70	136,56	9,15	
50	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu vieną kartą	100 m ³	0,20	52,37	11,00	63,37	12,67	
59 k4=2	Kiekvienam sekančiam perėjimui vibraciniu volu sutankinami iki 30cm storio grunto sluoksnį pridėti prie N1-371	100 m ³	0,20	25,62	5,38	31,00	6,20	
46	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	100 m ³	0,087	1.900,00	399,00	2.299,00	200,01	
75	150x300 mm skersmens (lenktų) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	0,05	2.153,61	452,26	2.605,87	130,29	
	Atkarpa nuo Birželio 23-osios iki Savanorių pr.							
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							
28	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	0,02	618,62	129,91	748,53	14,97	Aktuotas kiekis 0,02 (7 pakeitimo (-))
29 k4=6	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 PD prie normatyvų N27-279 pridėti	100m ²	0,02	306,36	64,34	370,70	7,41	Aktuotas kiekis 0,02 (7 pakeitimo (-))
81	Betono plytelių (70 mm) šaligatvių įrengimas užtaisant siūles smėliu	100 m ²	0,30	1.182,25	248,27	1.430,52	429,16	Aktuotas kiekis 0,3 (7 pakeitimo (-))
51	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomito. Skaldos 0/32 įrengimas	100 m ²	4,40	522,79	109,79	632,58	2.783,35	Aktuotas kiekis 1,9 (7 pakeitimo (-))
86	Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	0,44	1,50	0,32	1,82	0,80	
49	Iškasy paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m ²	0,021	112,86	23,70	136,56	2,87	Aktuotas kiekis 0,011+0,01 (7 pakeitimo (-))
74	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas	100 m ²	2,37	163,99	34,44	198,43	470,28	Aktuotas kiekis 2,24+0,13 (7 pakeitimo (-))
	Gatvės remontas							

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos	m3	456,00	50,00	10,50	60,50	27.588,00	
10	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m2	12,52	29,37	6,17	35,54	444,96	
11	Dangos valymas mechanizuotu būdu	100 m2	12,52	8,00	1,68	9,68	121,19	
44	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15km	t	137,00	5,20	1,09	6,29	861,73	
23	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m2	5,00	637,14	133,80	770,94	3.854,70	
24 k4=6	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 AS prie normatyvų N27-316 pridėti	100m2	5,00	346,56	72,78	419,34	2.096,70	
	Esamų įvažų su asfalto danga remontas							
8	Asfalto dangų nufrezavimas	100 m2	0,17	94,37	19,82	114,19	19,41	Aktuotas kiekis 0,17 (7 pakeitimo (-))
44	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15km	t	1,60	5,20	1,09	6,29	10,06	Aktuotas kiekis 1,6 (7 pakeitimo (-))
17	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS	100 m2	0,16	622,51	130,73	753,24	120,52	Aktuotas kiekis 0,16 (7 pakeitimo (-))
	Esamų įvažų su žvyro ir trinkelų danga remontas							
45	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	0,06	6.100,00	1.281,00	7.381,00	442,86	
49	Iškasy paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m2	0,07	112,86	23,70	136,56	9,56	
50	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu vieną kartą	100 m3	0,21	52,37	11,00	63,37	13,31	
59 k4=12	Kiekvienam sekančiam perėjimui vibraciniu volu sutankinant iki 30cm storio grunto sluoksnį pridėti prie N1-371	100 m3	0,21	25,62	5,38	31,00	6,51	
10	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m2	0,70	29,37	6,17	35,54	24,88	
11	Dangos valymas mechanizuotu būdu	100 m2	0,70	8,00	1,68	9,68	6,78	
53	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	100m2	0,70	529,43	111,18	640,61	448,43	
54 k4=15	Keičiant dolomit. skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrai prie normatyvų N27-61, N27-64, N27-67 pridėti arba atimti	100m2	0,70	564,15	118,47	682,62	477,83	
46	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	100 m3	0,20	1.900,00	399,00	2.299,00	459,80	

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Esamų įvažų remontas							
53	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit, skaldos 0/45 įrengimas	100m ²	2,734	529,43	111,18	640,61	1.751,43	Aktuotas kiekis 1,07 (7 pakeitimo (-))
54 k4=15	Keičiant dolomit. skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-61, N27-64, N27-67 pridėti arba atimti	100m ²	2,734	564,15	118,47	682,62	1.866,28	Aktuotas kiekis 1,07 (7 pakeitimo (-))
46	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	100 m ³	0,17	1.900,00	399,00	2.299,00	390,83	Aktuotas kiekis 0,17 (7 pakeitimo (-0,38)).
44	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15km	t	13,40	5,20	1,09	6,29	84,29	
49	Iškasy paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m ²	0,2284	112,86	23,70	136,56	31,19	Aktuotas kiekis 0,127 (7 pakeitimo (-))
50	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu vieną kartą	100 m ³	0,65	52,37	11,00	63,37	41,19	
59 k=2	Kiekvienam sekančiam perėjimui vibraciniu volu sutankinant iki 30cm storio grunto sluoksnį pridėti prie N1-371	100 m ³	0,65	25,62	5,38	31,00	20,15	Aktuotas kiekis 0,37 (7 pakeitimo (-))
69	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant granitinėmis atsijomis	10 m ²	10,67	134,21	28,18	162,39	1.732,70	Aktuotas kiekis 10,67 (7 pakeitimo (-))
74	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas	100 m ²	1,067	163,99	34,44	198,43	211,72	Aktuotas kiekis 1,067 (7 pakeitimo (-))
45	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sgvartoje	1000 m ³	0,131	6.100,00	1.281,00	7.381,00	966,91	Aktuotas kiekis 0,07 (7 pakeitimo (-))
	Gatvės bortų įrengimas							
44	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15km	t	386,50	5,20	1,09	6,29	2.431,08	
73	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	7,604	1.730,12	363,33	2.093,45	15.918,59	Aktuotas kiekis 0,044 (7 pakeitimo (-))
38	Siūlių tarp elementų užpildymas bitumine mastika (bituminės juostos įrengimas tarp asfaltbetonio dangos ir bordiūro)	m	12,80	2,80	0,59	3,39	43,39	Aktuotas kiekis 12,8 (7 pakeitimo (-))
45	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sgvartoje	1000 m ³	0,146	6.100,00	1.281,00	7.381,00	1.077,63	
	Atkarpa nuo Birželio 23-osios iki Savanorių pr. (suvedimui)							
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							
51	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. Skaldos 0/32 įrengimas	100 m ²	1,91	522,79	109,79	632,58	1.208,23	

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiečiai	Iš kainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m ³	0,019	6.080,00	1.276,80	7,356,80	139,78	
49	Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m ²	0,191	112,86	23,70	136,56	26,08	
50	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu vieną kartą	100 m ³	0,57	52,37	11,00	63,37	36,12	
59 k4=2	Kiekvienam sekančiam perėjimui vibraciniu volu sutankinant iki 30cm storio grunto sluoksnį pridėti prie N1-371	100 m ³	0,57	25,62	5,38	31,00	17,67	
	Atkarpa nuo Pramonės pr. (įskaitant žiedinę sankryžą) iki Kovo 11-osios g. (PAPILDOMI)							
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							
Lok. Sam. Nr.22	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD (raudonos spalvos) asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	1,09	1,540,95	323,60	1.864,55	2.032,36	Aktuotas kiekis 0,1 (7 pakeitimo (-))
Lok. Sam. Nr.23 k4=6	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonu AC 16 PD (raudonos spalvos) pridėti	100 m ²	1,09	952,14	199,95	1,152,09	1.255,78	Aktuotas kiekis 0,1 (7 pakeitimo (-))
69	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant granitinėmis atsijomis	10 m ²	107,87	134,21	28,18	162,39	17.517,01	Aktuotas kiekis 0,9+6,97 (7 pakeitimo (-))
Lokalinė sąmata Nr.2	Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM)	m ³	50,40	19,68	4,13	23,81	1.200,02	Aktuotas kiekis 0,4 (7 pakeitimo (-))
	Gatvės remontas							
38	Siūlių tarp elementų užpildymas bitumine mastika (bituminės juostos įrengimas tarp asfaltbetonio dangos ir bordiūro)	m	2721,00	2,80	0,59	3,39	9.224,19	
	Esamų įvažų su asfalto danga remontas							
11	Dangos valymas mechanizuotu būdu	100 m ²	0,09	8,00	1,68	9,68	0,87	Aktuotas kiekis 0,09 (7 pakeitimo (-))
10	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m ²	0,09	29,37	6,17	35,54	3,20	Aktuotas kiekis 0,09 (7 pakeitimo (-))
	Gatvės bortų įrengimas							
Lokalinė sąmata Nr.3	Autobusų stotelės bortų įrengimas	m	72,00	73,40	15,41	88,81	6.394,32	
Lokalinė sąmata Nr.4	Autobusų stotelės preinamųjų bortų įrengimas	m	6,00	80,40	16,88	97,28	583,68	
75	150x300 mm skersmens (lenktų) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	0,82	2.153,61	452,26	2.605,87	2.136,81	
	Atkarpa nuo Kovo 11-osios g. iki Birželio 23-osios. PAPILDOMI							
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Iš kainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lok. Sám. Nr.22	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD (<u>raudonos spalvos</u>) asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	0,13	1.540,95	323,60	1.864,55	242,39	Aktuotas kiekis 0,13 (7 pakeitimo (-))
Lok. Sám. Nr.23 k4=6	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 PD (<u>raudonos spalvos</u>) pridėti	100 m ²	0,13	952,14	199,95	1.152,09	149,77	Aktuotas kiekis 0,13 (7 pakeitimo (-))
69	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant granitinėmis atsjomis	10 m ²	0,70	134,21	28,18	162,39	113,67	Aktuotas kiekis 0,7 (7 pakeitimo (-))
52 k4=10	Keičiant dolomit. skaldos 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-61, N27-64, N27-67 pridėti arba atimti	100m ²	6,825	369,40	77,57	446,97	3.050,57	Aktuotas kiekis 0,16 (7 pakeitimo (-))
Lokalinė sąmata Nr.2	Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD,SM)	m ³	0,88	19,68	4,13	23,81	20,95	Aktuotas kiekis 0,88 (7 pakeitimo (-))
94	I-II grupės grunto tankinimas vibroploštėmis	100 m ³	0,01	71,33	14,98	86,31	0,86	Aktuotas kiekis 0,01 (7 pakeitimo (-))
Gatvės remontas								
15	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S	100 m ²	1,45	695,16	145,98	841,14	1.219,65	Aktuotas kiekis 1,45 (7 pakeitimo (-))
Lokalinė sąmata Nr.15	Sankasos sutvirtinimas geotinklu (radialinis standumas prie 0.5% deformacijų ≥390 kN/m)	m ²	145,10	1,89	0,40	2,29	332,28	Aktuotas kiekis 145,1 (7 pakeitimo (-))
Lokalinė sąmata Nr.16	Šlaitų/sankasos sutvirtinimas geotekstile, svoris ≥170g/m ²	m ²	145,10	1,62	0,34	1,96	284,40	Aktuotas kiekis 145,1 (7 pakeitimo (-))
58	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos	m ³	57,00	50,00	10,50	60,50	3.448,50	
53	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	100m ²	2,01	529,43	111,18	640,61	1.287,62	Aktuotas kiekis 1,45 (7 pakeitimo (-))
54 k4=20	Keičiant dolomit. skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-61, N27-64, N27-67 pridėti arba atimti	100m ²	2,01	752,20	157,96	910,16	1.829,42	Aktuotas kiekis 1,45 (7 pakeitimo (-))
46	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	100 m ³	2,03	1.900,00	399,00	2.299,00	4.666,97	
47	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m ²	0,68	280,00	58,80	338,80	230,38	Aktuotas kiekis 0,25+0,43 (7 pakeitimo (-))
48	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu (sėklos rangovo)	100 m ²	0,68	40,00	8,40	48,40	32,91	Aktuotas kiekis 0,25+0,43 (7 pakeitimo (-))
Pokonstrukcinis drenžas								

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Iš kainos Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lokalinė sąmata Nr.2	Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM)	m3	0,22	19,68	4,13	23,81	5,24	Aktuotas kiekis 0,22 (7 pakeitimo (-22,0)).
Lokalinė sąmata Nr.17	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu sutankinant gruntą	m3	18,00	26,76	5,62	32,38	582,84	
Naujas	Perėjimų montavimas iš drenažo vamzdžio į nuo-tekų vamzdį	vnt.	2,00	16,68	3,50	20,18	40,36	
	Gatvės bortų įrengimas							
Lokalinė sąmata Nr.3	Autobusų stotelės bortų įrengimas	m	25,00	73,40	15,41	88,81	2.220,25	
Lokalinė sąmata Nr.4	Autobusų stotelės praeinamųjų bortų įrengimas	m	2,00	80,40	16,88	97,28	194,56	
75	150x300 mm skersmens (lenktų) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	1,95	2.153,61	452,26	2.605,87	5.081,45	
	Parkavimo aikštelių įrengimas							
73	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	2,21	1.730,12	363,33	2.093,45	4.626,52	
83	100x22x15 cm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	1,36	1.603,79	336,80	1.940,59	2.639,20	
	Atkarpa nuo Kovo 11-osios g. iki Birželio 23-osios (suvedimui). PAPILDOMI							
	Parkavimo aikštelių įrengimas							
73	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	0,43	1.730,12	363,33	2.093,45	900,18	
	Atkarpa nuo Birželio 23-osios iki Savanorių pr. PAPILDOMI							
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							
Lok. Sam. Nr.22	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD (raudonos spalvos) asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m2	0,01	1.540,95	323,60	1.864,55	18,65	Aktuotas kiekis 0,01 (7 pakeitimo (-))
Lok. Sam. Nr.23 k4=6	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonu AC 16 PD (raudonos spalvos) pridėti	100 m2	0,01	952,14	199,95	1.152,09	11,52	Aktuotas kiekis 0,01 (7 pakeitimo (-))
69	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant granitinėmis atsiūpmis	10 m2	20,00	134,21	28,18	162,39	3.247,80	Aktuotas kiekis 18,7+1,3 (7 pakeitimo (-))

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	Betoninių trinkelų 200x100x60 mm (neregijų vedimo sistemos) grindinys, kai siūlės užpildomos smėliu	100 m ²	0,08	2.317,43	486,66	2.804,09	224,33	Aktuotas kiekis 0,01+0,07 (7 pakeitimo (-))
52 k4=10	Keičiant dolomit. skaldos 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrai prie normatyvų N27-61, N27-64, N27-67 pridėti arba atimti	100m ²	7,56	369,40	77,57	446,97	3.379,09	Aktuotas kiekis 1,9 (7 pakeitimo (-))
86	Bordūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	193,56	1,50	0,32	1,82	352,28	
65	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m ²	4,59	50,00	10,50	60,50	277,70	
72	80x200 mm skersmens betoninių bordūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	6,00	714,67	150,08	864,75	5.188,50	
	Gatvės remontas							
Lokalinė sąmata Nr.9	8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 32 PS įrengimas	100 m ²	5,00	1.297,45	272,46	1.569,91	7.849,56	
Lokalinė sąmata Nr.10 K=4	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 32 PS pridėti	100 m ²	5,00	297,87	62,55	360,42	1.802,10	
47	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m ²	2,09	280,00	58,80	338,80	708,09	Aktuotas kiekis 0,63+0,47+0,72+0,27 (7 pakeitimo (-))
48	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu (sėklos rangovo)	100 m ²	2,09	40,00	8,40	48,40	101,16	Aktuotas kiekis 0,63+0,47+0,72+0,27 (7 pakeitimo (-))
	Esamų įvažių su asfalto danga remontas							
11	Dangos valymas mechanizuotu būdu	100 m ²	0,17	8,00	1,68	9,68	1,65	Aktuotas kiekis 0,17 (7 pakeitimo (-))
10	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m ²	0,17	29,37	6,17	35,54	6,04	Aktuotas kiekis 0,17 (7 pakeitimo (-))
	Esamų įvažių remontas							
65	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m ²	11,23	50,00	10,50	60,50	679,42	
53	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	100m ²	7,27	529,43	111,18	640,61	4.657,23	
54 k4=15	Keičiant dolomit. skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrai prie normatyvų N27-61, N27-64, N27-67 pridėti arba atimti	100m ²	7,27	564,15	118,47	682,62	4.962,65	
46	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	100 m ³	2,10	1.900,00	399,00	2.299,00	4.827,90	
49	Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m ²	0,727	112,86	23,70	136,56	99,28	
50	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu vieną kartą	100 m ³	2,56	52,37	11,00	63,37	162,23	Aktuotas kiekis 0,37 (7 pakeitimo (-))
59 k=2	Kiekvienam sekančiam perėjimui vibraciniu volu sutankinant iki 30cm storio grunto sluoksniui pridėti prie N1-371	100 m ³	2,19	25,62	5,38	31,00	67,89	

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	0,472	6.100,00	1.281,00	7.381,00	3.483,83	
	Gatvės bortų įrengimas							
86	Bordžiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	900,00	1,50	0,32	1,82	1.638,00	
75	150x300 mm skersmens (lenktų) betoninių bordžiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	1,11	2.153,61	452,26	2.605,87	2.892,52	
83	100x22x15 cm skersmens betoninių bordžiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	1,75	1.603,79	336,80	1.940,59	3.396,03	Aktuotas kiekis 0,01+0,72+0,05 (7 pakeitimo (-))
Lokalinė sąmata Nr.2	Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM)	m3	0,30	19,68	4,13	23,81	7,14	Aktuotas kiekis 0,3 (7 pakeitimo (-))
	Parkavimo aikštelių įrengimas							
69	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant granitinėmis atsjomis	10 m2	19,70	134,21	28,18	162,39	3.199,08	Aktuotas kiekis 19,7 (7 pakeitimo (-))
74	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsių įrengimas	100 m2	1,97	163,99	34,44	198,43	390,91	Aktuotas kiekis 1,97 (7 pakeitimo (-))
46	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	100 m3	0,794	1.900,00	399,00	2.299,00	1.825,41	
83	100x22x15 cm skersmens betoninių bordžiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	0,78	1.603,79	336,80	1.940,59	1.513,66	Aktuotas kiekis 0,78 (7 pakeitimo (-))
	Atkarpa nuo Birželio 23-osios iki Savanorių pr. (suvedimul). PAPILDOMI							
	Parkavimo aikštelių įrengimas							
65	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m2	0,19	50,00	10,50	60,50	11,50	
	Pakeitimo aktas Nr.7							
	PUNKTAS NR.1 (Taikos pr. 4+10_4+70)							
	Atkarpa nuo Birželio 23-osios iki Savanorių pr.							
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							
28	5 cm storio viensl.dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m2	-0,02	618,62	129,91	748,53	-14,97	
29 k4=6	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 PD prie normatyvų N27-279 pridėti	100m2	-0,02	306,36	64,34	370,70	-7,41	
49	Iškasy paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m2	-0,011	112,86	23,70	136,56	-1,50	
50	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu viena kartą	100 m3	-0,03	52,37	11,00	63,37	-1,90	

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	[kainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59 k4=2	Kiekvienam sekančiam perėjimui vibraciniu volu sutankinant iki 30cm storio grunto sluoksnį pridėti prie N1-371	100 m3	-0,03	25,62	5,38	31,00	-0,93	
57	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m3	-0,02	1,900,00	399,00	2,299,00	-45,98	
72	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	-0,04	714,67	150,08	864,75	-34,59	
	Gatvės bortų įrengimas							
73	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	-0,044	1,730,12	363,33	2,093,45	-92,11	
38	Siūlių tarp elementų užpildymas bitumine mastika (bituminės juostos įrengimas tarp asfaltbetonio dangos ir bordiūro)	m	-12,80	2,80	0,59	3,39	-43,39	
	Atkarpa nuo Birželio 23-osios iki Savanorių pr. PAPILDOMI							
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							
66	Betoninių trinkelų 200x100x60 mm (neregijų vedimo sistemos) grindinys, kai siūlės užpildomos smėliu	100 m2	-0,01	2,317,43	486,66	2,804,09	-28,04	
Lokalinė sąmata Nr.2	Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD,SM)	m3	-0,10	19,68	4,13	23,81	-2,38	
	Gatvės remontas							
47	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m2	-0,63	280,00	58,80	338,80	-213,44	
48	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu (sėklos rangovo)	100 m2	-0,63	40,00	8,40	48,40	-30,49	
	Gatvės bortų įrengimas							
83	100x22x15 cm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	-0,01	1,603,79	336,80	1,940,59	-19,41	
58	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos	m3	-0,80	50,00	10,50	60,50	-48,40	
Lokalinė sąmata Nr.2	Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD,SM)	m3	-0,30	19,68	4,13	23,81	-7,14	
94	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	-0,01	71,33	14,98	86,31	-0,86	
	PUNKTAS NR.2 (Taikos pr. 113C)							
	Atkarpa nuo Pramonės pr. (įskaitant žiedinę sankryžą) iki Kovo 11-osios g.							
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							
28	5 cm storio viensl.dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m2	-0,07	618,62	129,91	748,53	-52,40	

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29 k4=6	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonu AC 16 PD prie normatyvų N27-279 pridėti	100m ²	-0,07	306,36	64,34	370,70	-25,95	
51	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. Skaldos 0/32 įrengimas	100 m ²	-0,18	522,79	109,79	632,58	-113,86	
52 k4=10	Keičiant dolomit, skaldos 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-61, N27-64, N27-67 pridėti arba atimti	100m ²	-0,18	369,40	77,57	446,97	-80,45	
74	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas	100 m ²	-0,07	163,99	34,44	198,43	-13,89	
57	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m ³	-0,01	1,900,00	399,00	2,299,00	-22,99	
72	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	-0,12	714,67	150,08	864,75	-103,77	
	Gatvės remontas							
47	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m ²	-0,08	280,00	58,80	338,80	-27,10	
48	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu (sėklos rangovo)	100 m ²	-0,08	40,00	8,40	48,40	-3,87	
	Gatvės bortų įrengimas							
73	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	0,10	1.730,12	363,33	2,093,45	209,35	
38	Siūlių tarp elementų užpildymas bitumine mastika (bituminės juostos įrengimas tarp asfaltbetonio dangos ir bordiūro)	m	17,00	2,80	0,59	3,39	57,63	
	Parkavimo aikštelių įrengimas							
38	Siūlių tarp elementų užpildymas bitumine mastika (bituminės juostos įrengimas tarp asfaltbetonio dangos ir bordiūro)	m	-1,00	2,86	0,60	3,46	-3,46	
	Atkarpa nuo Pramonės pr. (įskaitant žiedinę sankryžą) iki Kovo 11-osios g. (PAPILDOMI)							
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							
Lok. Sqm. Nr.22	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD (raudonos spalvos) asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	-0,10	1.540,95	323,60	1,864,55	-186,46	
Lok. Sqm. Nr.23 k4=6	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonu AC 16 PD (raudonos spalvos) pridėti	100 m ²	-0,10	952,14	199,95	1.152,09	-115,21	
69	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant granitinėmis atsijomis	10 m ²	-0,90	134,21	28,18	162,39	-146,15	
Lokalinė sqmata Nr.2	Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, ŠB, S, SD,SM)	m ³	-0,40	19,68	4,13	23,81	-9,52	

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	I kainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Esamų įvažių su asfalto dangų remontas							
11	Dangos valymas mechanizuotu būdu	100 m ²	-0,09	8,00	1,68	9,68	-0,87	
10	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m ²	-0,09	29,37	6,17	35,54	-3,20	
	Gatvės bortų įrengimas							
75	150x300 mm skersmens (lenktų) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	0,07	2,153,61	452,26	2,605,87	182,41	
	Parkavimo aikštelių įrengimas							
73	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	-0,01	1,730,12	363,33	2,093,45	-20,93	
	Atkarpa nuo Pramonės pr. (įskaitant žiedinę sankryžą) iki Kovo 11-osios g. (suvedimui) (PAPILDOMI)							
	Parkavimo aikštelių įrengimas							
17	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS	100 m ²	0,01	622,51	130,73	753,24	7,53	
23	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m ²	0,01	637,14	133,80	770,94	7,71	
24 k4=2	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 AS prie normatyvų N27-316 pridėti	100m ²	0,01	115,52	24,26	139,78	1,40	
65	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100 m ²	0,01	50,00	10,50	60,50	0,61	
	PUNKTAS NR.3 (Talutė)							
	Atkarpa nuo Birželio 23-osios iki Savanorių pr.							
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							
81	Betono plytelių (70 mm) šaligatvių įrengimas užtaisant siūles smėliu	100 m ²	-0,30	1,182,25	248,27	1,430,52	-429,16	
51	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. Skaldos 0/32 įrengimas	100 m ²	-1,90	522,79	109,79	632,58	-1,201,90	
74	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas	100 m ²	-2,24	163,99	34,44	198,43	-444,48	

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kieikia	Iš kainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	80x200 mm skersmens betoninių bordiurų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	-0,46	714,67	150,08	864,75	-397,79	
	Esamų įvažių su asfalto danga remontas							
8	Asfalto dangų nufrezavimas	100 m ²	-0,17	94,37	19,82	114,19	-19,41	
44	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0.25 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15km	t	-1,60	5,20	1,09	6,29	-10,06	
17	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS	100 m ²	-0,16	622,51	130,73	753,24	-120,52	
	Esamų įvažių remontas							
53	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit, skaldos 0/45 įrengimas	100m ²	-1,07	529,43	111,18	640,61	-685,45	
54 k4=15	Keičiant dolomit, skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-61, N27-64, N27-67 pridėti arba atimti	100m ²	-1,07	564,15	118,47	682,62	-730,40	
46	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	100 m ³	-0,38	1.900,00	399,00	2.299,00	-873,62	
49	Iškasy paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m ²	-0,127	112,86	23,70	136,56	-17,34	
50	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu vieną kartą	100 m ³	-0,37	52,37	11,00	63,37	-23,45	
59 k=2	Kiekvienam sekančiam perėjimui vibraciniu volu sutankinant iki 30cm storio grunto sluoksnį pridėti prie N1-371	100 m ³	-0,37	25,62	5,38	31,00	-11,47	
69	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelų grindinio grindimas siūlės užpildant granitinėmis atsijomis	10 m ²	-10,67	134,21	28,18	162,39	-1.732,70	
74	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas	100 m ²	-1,067	163,99	34,44	198,43	-211,72	
45	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m ³	-0,07	6.100,00	1.281,00	7.381,00	-516,67	
	Atkarpa nuo Birželio 23-osios iki Savanorių pr. PAPILDOMI							
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							
69	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelų grindinio grindimas siūlės užpildant granitinėmis atsijomis	10 m ²	-18,70	134,21	28,18	162,39	-3.036,69	
66	Betoninių trinkelų 200x100x60 mm (neregijų vedimo sistemos) grindinys, kai siūlės užpildomos smėliu	100 m ²	-0,07	2.317,43	486,66	2.804,09	-196,29	

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekliai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52 k4=10	Keičiant dolomit. skaldo 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-61, N27-64, N27-67 pridėti arba atimti	100m2	-1,90	369,40	77,57	446,97	-849,24	
Lokalinė sąmata Nr.2	Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM)	m3	-1,63	19,68	4,13	23,81	-38,81	
94	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	-0,02	71,33	14,98	86,31	-1,73	
	Gatvės remontas							
47	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr. grunte, užpilant 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m2	-0,47	280,00	58,80	338,80	-159,24	
48	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu (sėklos rangovo)	100 m2	-0,47	40,00	8,40	48,40	-22,75	
	Esamų įvažų su asfalto danga remontas							
11	Dangos valymas mechanizuotu būdu	100 m2	-0,17	8,00	1,68	9,68	-1,65	
10	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m2	-0,17	29,37	6,17	35,54	-6,04	
	Gatvės bortų įrengimas							
83	100x22x15 cm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	-0,72	1.603,79	336,80	1,940,59	-1.397,22	
	Parkavimo aikštelių įrengimas							
69	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant granitinėmis atsijomis	10 m2	-19,70	134,21	28,18	162,39	-3.199,08	
74	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas	100 m2	-1,97	163,99	34,44	198,43	-390,91	
83	100x22x15 cm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	-0,78	1.603,79	336,80	1.940,59	-1.513,66	
	PUNKTAS NR.4 (Taikos pr. sankryža su A.Basanavičiaus-Birželio 23-iosios g. (skalda))							
	Atkarpa nuo Kovo 11-osios g. iki Birželio 23-osios. PAPILDOMI							
	Gatvės remontas							
45	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	1,217	6,100,00	1.281,00	7,381,00	8,982,68	
49	Iškasy paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai grunta II grupės	1000 m2	4,057	112,86	23,70	136,56	554,02	



Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu vieną kartą	100 m3	12,17	52,37	11,00	63,37	771,21	
59 k4=2	Kiekvienam sekančiam perėjimui vibraciniu volu sutankinant iki 30cm storio grunto sluoksnį pridėti prie N1-371	100 m3	12,17	25,62	5,38	31,00	377,27	
53	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit, skaldos 0/45 įrengimas	100m2	40,57	529,43	111,18	640,61	25.989,55	
54 k4=20	Keičiant dolomit. skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-61, N27-64, N27-67 pridėti arba atimti	100m2	40,57	752,20	157,96	910,16	36.925,19	
	PUNKTAS NR.6 (Taikos pr. 3 - įvaža)							
	Atkarpa nuo Birželio 23-osios iki Savanorių pr.							
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							
51	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. Skaldos 0/32 įrengimas	100 m2	-0,16	522,79	109,79	632,58	-101,21	
74	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas	100 m2	-0,03	163,99	34,44	198,43	-5,95	
72	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	-0,25	714,67	150,08	864,75	-216,19	
	Pokonstrukcinis drenžas							
94	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	-0,85	71,33	14,98	86,31	-73,36	
	Atkarpa nuo Birželio 23-osios iki Savanorių pr. PAPILDOMI							
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							
Lok. Sqm. Nr.22	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD (raudonos spalvos) asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m2	-0,13	1.540,95	323,60	1,864,55	-242,39	
Lok. Sqm. Nr.23 k4=6	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniui AC 16 PD (raudonos spalvos) pridėti	100 m2	-0,13	952,14	199,95	1,152,09	-149,77	
69	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpildant granitinėmis atsijomis	10 m2	-0,70	134,21	28,18	162,39	-113,67	
52 k4=10	Keičiant dolomit. skaldos 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-61, N27-64, N27-67 pridėti arba atimti	100m2	-0,16	369,40	77,57	446,97	-71,52	
Lokalinė sqmata Nr.2	Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM)	m3	-0,88	19,68	4,13	23,81	-20,95	
94	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	-0,01	71,33	14,98	86,31	-0,86	

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gatvės remontas							
47	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m2	-0,25	280,00	58,80	338,80	-84,70	
48	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu (sėklos rangovo)	100 m2	-0,25	40,00	8,40	48,40	-12,10	
	Pokonstrukcinis drenažas							
Lokalinė sąmata Nr.13	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	-0,12	865,75	181,81	1.047,56	-125,71	
Lokalinė sąmata Nr.2	Pilnis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD,SM)	m3	-22,00	19,68	4,13	23,81	-523,82	
Lokalinė sąmata Nr.14	Lietaus surinkimo PVC šulinėlio d425 montavimas ir ketinio dangčio pastatymas	vnt.	-1,00	349,84	73,47	423,31	-423,31	
	PUNKTAS NR.7 (nuo Pk 19+00 iki Pk 19+40 tako plotis ir nerengiama įvažė)							
	Atkarpa nuo Kovo 11-osios g. iki Birželio 23-osios							
	Gatvės remontas							
10	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m2	-2,90	29,37	6,17	35,54	-103,07	
23	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m2	-1,45	637,14	133,80	770,94	-1.117,86	
24 k4=6	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AS prie normatyvų N27-316 pridėti	100m2	-1,45	346,56	72,78	419,34	-608,04	
	Gatvės bortų įrengimas							
73	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	0,27	1.730,12	363,33	2.093,45	565,23	
38	Siūlių tarp elementų užpildymas bitumine mastika (bituminės juostos įrengimas tarp asfaltbetonio dangos ir bordiūro)	m	-0,25	2,80	0,59	3,39	-0,85	
	Atkarpa nuo Kovo 11-osios g. iki Birželio 23-osios. PAPILDOMI							
	Gatvės remontas							

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S	100 m2	-1,45	695,16	145,98	841,14	-1.219,65	
Lokalinė sąmata Nr.15	Sankasos sutvirtinimas geotinklu (radialinis standumas prie 0.5% deformacijų ≥ 390 kN/m)	m2	-145,10	1,89	0,40	2,29	-332,28	
Lokalinė sąmata Nr.16	Šlaitų/sankasos sutvirtinimas geotekstile, svoris ≥ 170 g/m2	m2	-145,10	1,62	0,34	1,96	-284,40	
Lokalinė sąmata Nr.10 K=4	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 32 PS pridėti	100 m2	-1,45	297,87	62,55	360,42	-522,61	
Lokalinė sąmata Nr.9	8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 32 PS įrengimas	100 m2	-1,45	1.297,45	272,46	1.569,91	-2.276,37	
53	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit, skaldos 0/45 įrengimas	100m2	-1,45	529,43	111,18	640,61	-928,88	
54 k4=20	Keičiant dolomit, skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-61, N27-64, N27-67 pridėti arba atimti	100m2	-1,45	752,20	157,96	910,16	-1.319,73	
	PUNKTAS NR.8 (Taikos pr. 13)							
	Atkarpa nuo Birželio 23-osios iki Savanorių pr.							
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							
49	Iškasy paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m2	-0,01	112,86	23,70	136,56	-1,37	
50	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu vieną kartą	100 m3	-0,03	52,37	11,00	63,37	-1,90	
59 k4=2	Kiekvienam sekančiam perėjimui vibraciniu volu sutankinant iki 30cm storio grunto sluoksnį pridėti prie N1-371	100 m3	-0,03	25,62	5,38	31,00	-0,93	
57	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m3	-0,02	1.900,00	399,00	2.299,00	-45,98	
	Atkarpa nuo Birželio 23-osios iki Savanorių pr. PAPILDOMI							
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							
Lok. Sgm. Nr.22	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD (raudonos spalvos) asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100 m2	-0,01	1.540,95	323,60	1.864,55	-18,65	
Lok. Sgm. Nr.23 k4=6	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 PD (raudonos spalvos) pridėti	100 m2	-0,01	952,14	199,95	1.152,09	-11,52	
	Gatvės remontas							

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu 1l gr.grunte, užpilant 10cm storio sluoksni augalinio dirvožemio	100 m2	-0,72	280,00	58,80	338,80	-243,94	
48	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu (sėklos rangovo)	100 m2	-0,72	40,00	8,40	48,40	-34,85	
	Gatvės bortų įrengimas							
83	100x22x15 cm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	-0,05	1,603,79	336,80	1,940,59	-97,03	
	PUNKTAS NR.9 (Pk 32+60 takų sujungimas)							
	Atkarpa nuo Pramonės pr. (įskaitant žiedinę sankryžą) iki Kovo 11-osios g.							
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							
74	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas	100 m2	-0,683	163,99	34,44	198,43	-135,53	
	Atkarpa nuo Pramonės pr. (įskaitant žiedinę sankryžą) iki Kovo 11-osios g. (PAPILDOMI)							
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							
69	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelų grindinio grindimas siūlės užpilant granitinėmis atsijomis	10 m2	-6,97	134,21	28,18	162,39	-1.131,86	
	PUNKTAS NR.10 (nuo Pk 11+80 iki Pk 13+40 takas)							
	PUNKTAS NR.10.1 (nuo Pk 11+80 iki Pk 13+40 takas)							
	Atkarpa nuo Kovo 11-osios g. iki Birželio 23-osios							
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							
66	Betoninių trinkelų 200x100x60 mm (neregijų vedimo sistemos) grindinys, kai siūlės užpildomos smėliu	100 m2	-0,01	2,317,43	486,66	2,804,09	-28,04	
9	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai	100 m3	-1,00	550,00	115,50	665,50	-665,50	
86	Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	-0,01	1,50	0,32	1,82	-0,02	
72	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	-0,37	714,67	150,08	864,75	-319,96	
	Atkarpa nuo Kovo 11-osios g. iki Birželio 23-osios. PAPILDOMI							

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gatvės remontas							
47	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m ²	-0,43	280,00	58,80	338,80	-145,68	
48	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu (sėklos rangovo)	100 m ²	-0,43	40,00	8,40	48,40	-20,81	
	PUNKTAS NR.10.2 (nuo Pk 11+80 iki Pk 13+40 takas)							
	Atkarpa nuo Birželio 23-osios iki Savanorių pr.							
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							
74	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas	100 m ²	-0,13	163,99	34,44	198,43	-25,80	
72	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	-0,08	714,67	150,08	864,75	-69,18	
	Atkarpa nuo Birželio 23-osios iki Savanorių pr. PAPILDOMI							
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							
69	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelų grindinio siūlės užpilant granitinėmis atsijomis	10 m ²	-1,30	134,21	28,18	162,39	-211,11	
	Gatvės remontas							
47	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m ²	-0,27	280,00	58,80	338,80	-91,48	
48	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu (sėklos rangovo)	100 m ²	-0,27	40,00	8,40	48,40	-13,07	
	PUNKTAS NR.11 (Projektavimas)							
	Projektavimas							
110	Gatvės kapitalinio remonto techninio-darbo projekto parengimas virš 2 km	kompl.	0,2716	8.600,00	1.806,00	10.406,00	2.826,27	
	VISO suma su PVM						426.405,88	

Darbus pridavė:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

2021 m. balandžio ____ d.

Darbus priėmė:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

2021 m. balandžio ____ d.

Techninis priežiūrėtojas:

Atestato Nr.

Techninės priežiūros vadovas

Andrejus Ūdra

At. Nr. 24704, 28010

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Inga Bendokienė

2021-04-26

Turto ir veiklos valdymo departamento
Vietinės reikšmės kelių skyriaus kelio tvarkymo

Rasa Jazdauskienė

2021-04-26

Kvalifikacijos at. Nr. 32492