




Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Direktoriui Tomui Juknai
administracija@panevezys.lt
gintaras.lebedevas@panevezys.lt



2022-12-14 Nr. 02-538
Į 2022-12-12 Nr. 19-3292(4.45E)

DĖL 2020-07-24 RANGOS SUTARTIES NR. 22-1628 KAINOS PERSKAIČIAVIMO

AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – Rangovas) pagal 2020-07-24 sutartį Nr. 22-1628 (toliau – Sutartis), pasirašytą su Panevėžio miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), vykdo viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymo rangos darbus (toliau – Darbai).

Gavome Užsakovo 2022-12-12 raštą Nr. 19-3292(4.45E) (toliau – Raštas), kuriuo Užsakovas pateikė Statistikos departamento statistinę informaciją. Šalys susitarė taikyti inžinerinių statinių – kelių ir gatvių statybos sąnaudų elementų kainų vidutinius metinius pokyčius. Sutarties sudarymo metu 2020 m. liepos mėn. kelių ir gatvių statybos sąnaudų elementų kainų vidutinis metinis pokytis sudarė 1,7 proc., o šiuo metu aktualus naujausias 2022 m. spalio mėn. kelių ir gatvių statybos sąnaudų elementų kainų vidutinis metinis pokytis sudaro 14,1 proc. Taigi šių rodiklių skirtumas sudaro 12,4 proc.

Atsižvelgdami į Raštą ir skaičiavimus, prašome perskaičiuoti likusią neapmokėtą Sutarties kainą, kuri šiai dienai yra 1 058 697,91 Eur be PVM. Neapmokėtoje sumoje yra darbų už 38 081,23 Eur be PVM, kuriems yra nustatyti defektai – šiai darbų daliai perskaičiavimas netaikomas. Po perskaičiavimo, padidinus likusių atlikti Darbų kainą 12,4 proc., likusių atlikti Darbų kaina (pridėjus darbus su defektais) sudaro 1 223 335,61 Eur be PVM (vienas milijonas du šimtai dvidešimt trys tūkstančiai trys šimtai trisdešimt penki eurai, 61 ct). Su PVM likusių atlikti Darbų kaina yra 1 480 236,09 Eur. Teikiame atnaujintą įkainotos veiklos sąrašą. Prašome kuo skubiau patvirtinti mūsų siūlymą bei atlikti būtinas Sutarties pakeitimo procedūras.

PRIDEDAMA:

1. Įkainotos veiklos sąrašas.
2. Darbų, kuriems yra nustatyti defektai, sąmatos.

AB „Panevėžio statybos trestas“ generalinis direktorius

Egidijus Urbonas

[L. Sivickienė lsivickiene@pst.lt]



Įkainotos veiklos sąrašas (perskaičiuotas)

Inžinerinių statinių (un.nr. 4400-4421-9225; 4400-4432-2969; 4400-4421-9003) rekonstravimo, tilto (un.nr. 4400-4421-8960) kapitalinio remonto ir nuotekų šalinimo tinklų Panevėžyje, statybos darbai pagal techninį projektą Nr. SS1720

Nr.	Nuolatinų Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais, jei reikalinga)	Darbo (etapo) kaina, (valiuta) be PVM (Pildo rangovas)	Pastabos (Pildo rangovas)	Neužaktuota darbų iki 2022 birželio, be PVM:	Iš jų šalinami defektai atliktiems darbams už (netaikomas perskaičiavimas) :	Neatliktų darbų suma po perskaičiavimo, be PVM:
Darbai numatomi finansuoti projekto „Viešųjų erdvių prie Panevėžio Bendruomenių rūmų sutvarkymas“ Nr. 07.1.1.-CPVA-R-904-51-0006, finansuojamo pagal priemonę Nr. 07.1.1.-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“, lėšomis:							
Darbai finansuojami iš ES struktūrinių fondų ir perkančiosios organizacijos lėšų:							
1.	Kranto gatvės (nuo Vasario 16-osios g. iki Anykščių g.) rekonstravimo darbai	1 kompl.	236 135,93		55 353,69	0,00	62 217,55
2	Teritorijos prie Panevėžio bendruomenių rūmų (Kranto g. 28) sutvarkymo darbai	1 kompl.	848 639,79		680 420,20	0,00	764 792,30
3	Lauko apšvietimo tinklų įrengimas/atnaujinimas	1 kompl.	86 544,15		42 275,69	0,00	47 517,88
4	Pėsčiųjų takų įrengimas/atnaujinimas	1 kompl.	174 630,33		52 518,66	5 803,72	58 311,31
5	Lietaus nuotekų tinklų statybos, rekonstravimo, rangos darbai	1 kompl.	242 009,88		45 532,53	0,00	51 178,56
6	Pėsčiųjų tilto rekonstravimas	1 kompl.	10 678,21		10 678,21	0,00	12 002,31
7	Išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas		3 000,00		3 000,00	0,00	3 372,00
8	Statinių kadastrinių matavimų bylų atnaujinimas / parengimas		2 000,00		2 000,00	0,00	2 248,00
9	Laidinasis informacinis stendas		1 200,00		0,00	0,00	0,00
10	Nuolatinis informacinis stendas		600,00		600,00	0,00	674,40
Darbai finansuojami iš perkančiosios organizacijos ir kitų šaltinių lėšų :							
11	Kranto gatvės, nuo Vasario 16-osios g. iki Puzino g., rekonstravimo darbai (gatvės dangos atnaujinimas, automobilių stovėjimo vietų atnaujinimas / įrengimas, nuovažų į kiemus ir gatvę atnaujinimas / įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, žaliųjų zonų įrengimas / atnaujinimas)	1 kompl.	427 944,15		158 223,99	32 277,51	173 841,35
Papildomi darbai pagal 2021m. Balandžio 28 d. Susitarimą:							
12	Papildomi žvalgomieji archeologiniai tyrimai	1 kompl.	10 500,00		0,00	0,00	0,00
Papildomi darbai pagal 2021 m. liepos 27 d. Susitarimą:							
13	Telia įvėžių kabelių įgilinimas	1 kompl.	13 375,00		0,00	0,00	0,00
Papildomi darbai pagal 2022m. Rugpjūčio mėn. Susitarimą:							
14	Papildomi darbai	1 kompl.	8 094,95		8 094,95	8 094,95	8 094,95
	Suma (be PVM):		2 065 352,39		1 058 697,92	46 176,18	1 184 250,62
	PVM [21%] suma:		433 724,00		222 326,56	9 697,00	248 692,63
	Bendra suma:		2 499 076,39		1 281 024,48	55 873,18	1 432 943,25

Sąmata Nr. 4

Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Objektas: Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas

Pagal žiniaraštį: 4 Pėsčiųjų takų įrengimas/atnaujinimas

Sąm. eil.		Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Defektuota		
				Kiekis	Suma EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		8 Bazalto trinkelų dangą pėsčiųjų zonoje (h-0,4 m) (Kranto g. tarp Puzino g. ir Vasario 16-osios)				4 921,84
1	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	0,00	7,03	0,00
2	N1-370	30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas, nelaistant vandeniu, pereinant prikabinamu volu 4 kartus k9=1.15	100m3	0,00	67,56	0,00
3	N1-372	Kiekvienam sekančiam perėjimui vibraciniu volu, sutankinant iki 30cm storio grunto sluoksnį, pridėti prie N1-371 k4=2.000,k9=1.15	100m3	0,00	13,59	0,00
4	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio) h-14 cm k9=1.15	100m3	0,00	1 754,03	0,00
5	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,00	980,81	0,00
6	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,58	282,60	446,51
7	N57P-3241	Grandinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis k9=1.15	100m2	1,58	2 832,49	4 475,33
		9 Įspėjamieji paviršiai				807,69
1	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	0,00	7,03	0,00
2	N1-370	30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas, nelaistant vandeniu, pereinant prikabinamu volu 4 kartus k9=1.15	100m3	0,00	67,56	0,00
3	N1-372	Kiekvienam sekančiam perėjimui vibraciniu volu, sutankinant iki 30cm storio grunto sluoksnį, pridėti prie N1-371 k4=2.000,k9=1.15	100m3	0,00	13,59	0,00
4	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio) h-14 cm k9=1.15	100m3	0,00	1 754,03	0,00
5	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,00	980,81	0,00
6	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,14	282,60	39,56
7	N57P-3241	Grandinio įrengimas iš granito trinkelų su skeltu paviršiumi h-8 cm k9=1.15	100m2	0,14	5 486,58	768,12
		10 Vedimo paviršiai				74,19
1	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	0,00	7,03	0,00
2	N1-370	30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas, nelaistant vandeniu, pereinant prikabinamu volu 4 kartus k9=1.15	100m3	0,00	67,56	0,00
3	N1-372	Kiekvienam sekančiam perėjimui vibraciniu volu, sutankinant iki 30cm storio grunto sluoksnį, pridėti prie N1-371 k4=2.000,k9=1.15	100m3	0,00	13,59	0,00
4	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio) h-14 cm k9=1.15	100m3	0,00	1 754,03	0,00
5	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,00	980,81	0,00
6	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,02	282,60	5,65

7	N57P-3243	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų neįgaliesiems k9=1.15	100m2	0,02	3 427,10	68,54
Viso Eur:						5 803,72
PVM:						1 218,78
Viso Eur su PVM:						7 022,50

Rangovas:

Užsakovas:

Sąmata Nr. 11

Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Objektas: Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas

Pagal žiniaraštį: 11 Kranto gatvės nuo Vasario 16-osios iki Puzino gatvės rekonstravimo darbai

Sąm. eil.		Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Defektuojami darbai		
				Kiekis	Suma EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Paruošiamieji darbai (Kranto g. tarp Puzino g. ir Vasario 16-osios g.)				0,00
1	N1P-0113	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės k9=1.15	100m3	0,00	149,44	0,00
2	N1P-1311	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės	100m3	0,00	212,66	0,00
3	N27-34	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai k9=1.15	100m3	0,00	515,43	0,00
4	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100m2	0,00	109,70	0,00
5	N27-41	Bordirų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	0,00	8,93	0,00
6	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu k4=0.920	t	0,00	30,83	0,00
7	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	0,00	3,01	0,00
8	R28P-0403	Kelio ženklų demontavimas (mažų kelio ženklų)	vnt.	0,00	2,98	0,00
9	R28P-0403	Skydų demontavimas	vnt.	0,00	2,98	0,00
10	N1P-1311	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės	100m3	0,00	212,66	0,00
11	N1P-1316	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=5.000	100m3	0,00	163,43	0,00
12	N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas I grupės k9=1.15	t. m3	0,00	143,16	0,00
		Žemės darbai				0,00
1	N1P-0113	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,00	182,63	0,00
2	N1P-1311	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,00	248,10	0,00
3	N1P-1316	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000	100m3	0,00	294,18	0,00
4	N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas I grupės k9=1.15	t. m3	0,00	143,16	0,00
		Granitinių trinkelų danga gatvėje (h-55 m) šviesiai pilka (KEISTA BETONINĖS TRINKELES)				13 522,40
1	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	0,00	7,03	0,00
2	N1-370	30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas, nelaistant vandeniu, pereinant prikabinamu volu 4 kartus k9=1.15	100m3	0,00	67,56	0,00
3	N1-372	Kiekvienam sekančiam perėjimui vibraciniu volu, sutankinant iki 30cm storio grunto sluoksnį, pridėti prie N1-371 k4=2.000,k9=1.15	100m3	0,00	13,59	0,00
4	N27P-8-1	Pagrindo paruošimo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio) h-27 cm k9=1.15	100m3	0,00	1 754,03	0,00
5	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,00	980,81	0,00
6	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	4,34	282,60	1 226,48
7	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	4,34	2 833,16	12 295,91
		Granitinių trinkelų danga gatvėje (h-55) raudona (latakinėje dalyje) (KEISTA BETONO TRINKELES)				11 266,07
1	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	0,00	7,03	0,00
2	N1-370	30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas, nelaistant vandeniu, pereinant prikabinamu volu 4 kartus k9=1.15	100m3	0,00	67,56	0,00
3	N1-372	Kiekvienam sekančiam perėjimui vibraciniu volu, sutankinant iki 30cm storio grunto sluoksnį, pridėti prie N1-371 k4=2.000,k9=1.15	100m3	0,00	13,59	0,00
4	N27P-8-1	Pagrindo paruošimo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio) h-25 cm k9=1.15	100m3	0,00	1 754,03	0,00
5	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	1,37	980,81	1 343,71
6	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,37	282,60	387,16
7	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis (RAUDONA) k9=1.15 NEVYKDOMA	100m2		2 922,90	0,00
7.1		Grindinio įrengimas iš bazalto trinkelų rankiniu būdu, kai pagrindas iš atsijų, užpilant siūles akmens atsijomis, (Skeltas) 200x100 h=10cm	100m2	1,37	6 960,00	9 535,20
		Bazalto trinkelų danga važiuojamojoje dalyje (h-55 m) (KEISTA BETONO TRINKELES)				1 121,43
1	N48-1	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	0,00	7,03	0,00
2	N1-370	30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas, nelaistant vandeniu, pereinant prikabinamu volu 4 kartus k9=1.15	100m3	0,00	67,56	0,00

3	N1-372	Kiekvienam sekančiam perėjimui vibraciniu volu, sutankinant iki 30cm storio grunto sluoksnį, pridėti prie N1-371 k4=2.000,k9=1.15	100m3	0,00	13,59	0,00
4	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio) h=28 cm k9=1.15	100m3	0,00	1 754,03	0,00
5	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,00	980,81	0,00
6	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,36	282,60	101,74
7	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,36	2 832,48	1 019,69
		Bortų įrengimas				6 367,61
1	N27P-25-1	Natūralaus akmens bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 220x150 mm k9=1.15	100m	1,06	5 664,41	6 004,27
2	N27P-24-1	Betoninių vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0,29	1 252,88	363,34
		Eismo organizavimas				0,00
1	N27P-40-1	Kelio ženklų stovo įrengimas, betonuojant pamatą , kai stovas metalinis k9=1.15	vnt	0,00	136,79	0,00
2	N27P-42-1	Kelio ženklų papildomo skydelio pastatymas , kai skydelis iki 1 m ilgio k9=1.15	vnt	0,00	60,82	0,00
3	N57P-6112	Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklų plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k9=1.15	m2	0,00	8,86	0,00
4	N57P-5133	Parkavimo ribotuvų montavimas iš elementų , kai ribotuvo elemento ilgis daugiau 1,0 m iki 1,5 m (elementas) k9=1.15	vnt.	0,00	73,47	0,00
		Kiti darbai				0,00
1	R27P-25-1	Šulinio landos paaukštinimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt	0,00	152,41	0,00
2	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt	0,00	201,53	0,00
Viso Eur:						32 277,51
PVM:						6 778,28
Viso Eur su PVM:						39 055,79

Rangovas:

Užsakovas:
