



Užsakovui
UAB „VAATC“

2024.07.31 Nr. 240731-1
Į 2024.06.03 Nr. 1.12-24/130
Į 2024.06.27 Nr. SDV-2024-0230

Projektuotojui
UAB "Krašto projektai ir partneriai"

Kopija:
Rangovui
AB „EUROVIA LIETUVA“
Rangovo atstovui

Projektas "Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai"

DĖL PAKEITIMO PAGAL SUTARTĮ (DĖL PAPILDOMO ŠULINIO SU SKLENDĖMIS ĮRENGIMO)

MB Statybų firma vykdo „Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai“ techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus funkcijas pagal 2023-12-17 sutartį CPO279991.

Vykstant projekto pagal Rangos sutartį Nr. PS_239/2023 (toliau – Sutartis) „Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai“ įgyvendinimui Užsakovas 2024.06.03 raštu Nr. 1.12-24/130 pateikė prašymą dėl papildomo šulinio su sklendėmis įrengimo.

Užsakovas rašte nurodo, kad:

Būtinybė įrengti papildomą šulinį su sklendėmis atsirado po to, kai 2023 metais esama siurblinė buvo užpilta filtratu. Pakeisti siurblius bei uždaryti sklendes nebuvo galimybės, nes sumontuoti sauso veikimo siurbLIAI, kurie kaip ir sklendės buvo pilnai apsemti filtratu. Tam, kad suremontuoti siurblinę prireikė žeminti filtrato lygį visame kaupo, o tai pareikalavo laiko bei papildomų sąnaudų.

Šiuo metu sąvartyno kaupo rytinio šlaito atliekų nukasimo ir perstūmimo į kaupo II sekciją darbai yra atliekami V sekcijos pietvakarinėje dalyje, kur yra atidengta



sąvartyno dugno konstrukcijos HDPE plėvelė bei yra galimybė atsikasti magistralinius filtrato surinkimo vamzdžius. Tokiu būdu šiuo metu susiformavo unikali galimybė įrengti papildomą šulinį, kuriame būtų sumontuotos elektromechaninės sklendės, kurių pagalba būtų galima reguliuoti filtrato srautus patenkančius į pagrindinę sąvartyno siurblinę. Šis sprendimas ateityje palengvintų sąvartyno eksploatavimą ir leistų sumažinti sąvartyno eksploatacines išlaidas.

Rangovas, atsakydamas į Užsakovo prašymą 2024.06.27 raštu Nr. SDV-2024-0230 pateikė darbų sąmatą papildomo šulinio su sklendėmis įrengimui.

Inžinierius išnagrinėjo Užsakovo 2024.06.03 raštu Nr. 1.12-24/130 ir Rangovo 2024.06.27 raštu Nr. SDV-2024-02303 pateiktą informaciją ir nurodo, kad:

Siūlomas sprendimas palengvintų sąvartyno eksploataciją, o šiuo metu papildomo šulinio įrengimas vykdant darbus V sekcijos pietvakarinėje dalyje ir esant atidengtai sąvartyno dugno konstrukcijos HDPE plėvelei, įgalina atlikti papildomus šulinio įrengimo darbus minimaliomis darbų sąnaudomis ir kaštais. Dėl šios priežasties **Inžinierius rekomenduoja leisti Rangovui įrengti papildomą šulinį su sklendėmis.**

Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių **Inžinierius prašo Projektuotojo UAB "Krašto projektai ir partneriai" raštu pateikti įvertinimą dėl papildomo šulinio su sklendėmis įrengimo.**

Pakeitimas įtakos Rangos sutarties kainą ir darbų kainų žiniaraščių (darbų apimčių) pasikeitimą.

Gavus Projektuotojo pritarimą ir Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. PS_239/2023 „Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai“ Konkrečiųjų sąlygų 3.1 punktu **prašome Užsakovą leisti rengti Pakeitimo nurodymą** pagal Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.1 punkto nuostatas.

Pridedama:

1. Rangovo AB „Eurovia Lietuva“ 2024.06.27 raštas Nr. SDV-2024-0230, 2 lapai.



2. Užsakovo UAB „VAATC“ 2024.06.03 raštas Nr. 1.12-24/130, 1 lapas.

FIDIC Inžinierius

Saulius Vitkūnas