



Užsakovui
UAB „VAATC“

2024.09.06 Nr. 240906-1

Rangovui
AB „EUROVIA LIETUVA“
Rangovo atstovui

Projektas „Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai“

DĖL PAKEITIMO PAGAL SUTARTĮ (DĖL PAPILDOMO ŠULINIO SU SKLENDĖMIS ĮRENGIMO)

MB Statybų firma vykdo „Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai“ techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus funkcijas pagal 2023-12-17 sutartį CPO279991.

Vykstant projekto pagal Rangos sutartį Nr. PS_239/2023 (toliau – Sutartis) „Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai“ įgyvendinimui Užsakovas 2024.06.03 raštu Nr. 1.12-24/130 pateikė prašymą dėl papildomo šulinio su sklendėmis įrengimo.

Užsakovas rašte nurodo, kad:

Būtinybė įrengti papildomą šulinį su sklendėmis atsirado po to, kai 2023 metais esama siurblinė buvo užpilta filtratu. Pakeisti siurblius bei uždaryti sklendes nebuvo galimybės, nes sumontuoti sauso veikimo siurbLIAI, kurie kaip ir sklendės buvo pilnai apsemti filtratu. Tam, kad suremontuoti siurblinę prireikė žeminti filtrato lygį visame kaupe, o tai pareikalavo laiko bei papildomų sąnaudų.

Šiuo metu sąvartyno kaupo rytinio šlaito atliekų nukasimo ir perstūmimo į kaupo II sekciją darbai yra atliekami V sekcijos pietvakarinėje dalyje, kur yra atidengta sąvartyno dugno konstrukcijos HDPE plėvelė bei yra galimybė atsikasti magistralinius filtrato surinkimo vamzdžius. Tokiu būdu šiuo metu susiformavo unikali galimybė



įrengti papildomą šulinį, kuriame būtų sumontuotos elektromechaninės sklendės, kurių pagalba būtų galima reguliuoti filtrato srautus patenkančius į pagrindinę sąvartyno siurblinę. Šis sprendimas ateityje palengvintų sąvartyno eksploatavimą ir leistų sumažinti sąvartyno eksploatacines išlaidas.

Rangovas, atsakydamas į Užsakovo prašymą 2024.06.27 raštu Nr. SDV-2024-0230 pateikė darbų sąmatą papildomo šulinio su sklendėmis įrengimui.

Inžinierius išnagrinėjo Užsakovo 2024.06.03 raštu Nr. 1.12-24/130 ir Rangovo 2024.06.27 raštu Nr. SDV-2024-02303 pateiktą informaciją ir nurodo, kad:

Siūlomas sprendimas palengvintų sąvartyno eksploataciją, o šiuo metu papildomo šulinio įrengimas vykdant darbus V sekcijos pietvakarinėje dalyje ir esant atidengtai sąvartyno dugno konstrukcijos HDPE plėvelei, įgalina atlikti papildomus šulinio įrengimo darbus minimaliomis darbų sąnaudomis ir kaštais. Dėl šios priežasties **Inžinierius rekomenduoja leisti Rangovui įrengti papildomą šulinį su sklendėmis.**

Inžinierius 2024-07-31 raštu Nr. 240731-1 kreipėsi į Projektuotoją UAB Krašto projektai ir partneriai su prašymu pateikti įvertinimą dėl papildomo šulinio su sklendėmis įrengimo.

Projektuotojas 2024-08-02 raštu Nr.24/22 pateikė vertinimą, nurodydamas, kad Siūlomas sprendimas palengvintų sąvartyno eksploataciją, ir todėl pritaria papildomo šulinio su sklendėmis įrengimo ant esamos filtrato linijos.

Taip pat Užsakovas UAB „VAATC“ 2024-06-26 raštu Nr. 1.12-24/152 nurodė, kad parengtame nuotekų šalinimo tinklų darbo projekte Nr. 129.1.19.01-NŠ yra suprojektuotas filtrato surinkimo tinklas FD1, kuris yra įrengiamas po pylimu, kuris atskiria sąvartyno 3 ir 5 sekcijas. Kadangi pylimas yra skiriamasis, jis nuo kitų sąvartyno konstrukcijų yra atskirtas geosintetinio molio sluoksnio (vientiso natrio bentonito pakloto), hidroizoliacine HDPE geomembrana bei neaustine geotekstile. Tokia skiriamąjo pylimo konstrukcija užtikrina, kad sąvartyno filtratas nepateks į filtrato surinkimo vamzdyną FD1. Įvertinus visas aplinkybes galima konstatuoti, kad įrengiant 5 sekciją nėra tikslinga montuoti filtrato surinkimą tinklą FD1, esantį po skiriamuoju pylimu, todėl reikalinga numatyti atlikti darbus pagal patikslinto projekto sprendinius (projektas Nr. 129.1.19.02-DR).

Pagal Užsakovo pateiktus patikslintus brėžinius 129.1.19.01 - 05 - DP - SK.B-04, 129.1.19.01 - 05 - DP - SK.B-05, 129.1.19.01 - 05 - DP - SK.B-06, 129.1.19.01 - 05 - DP -



SK.B-07, 129.1.19.01 - 05 - DP - SK.B-08, 129.1.19.02 - 03C - DP - SK.B-04 yra patikslinama Dirbtinės hidrogeologinės užtvartos įrengimo kiekiai.

Pakeitimas įtakos Rangos sutarties kainą ir darbų kainų žiniaraščių (darbų apimčių) pasikeitimą.

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. PS_239/2023 „Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai“ Konkrečiųjų sąlygų 3.1 punktu **prašome Užsakovą leisti rengti Pakeitimo nurodymą** pagal Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.1 punkto nuostatas.

FIDIC Inžinierius

Saulius Vitkūnas