

Projekto pavadinimas: Lukšių miestelio viešųjų erdvių A. Tatarės g. sutvarkymo ir Kultūros namų pastato (7.10) dalies patalpų A. Tatarės g. 39, Lukšiuose, Šakių sav., paskirties keitimo ir paprastojo remonto darbai

Rangos sutartis: 2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. VPS-222

PROTOKOLAS Nr. 1

2022 m. lapkričio mėn. 14 d.
Šakių rajonas

Dėl papildomų darbų atlikimo, vykdant sutartį „Lukšių mst. viešųjų erdvių A. Tatarės g. sutvarkymo ir Kultūros namų pastato (7.10) dalies patalpų A. Tatarės g. 39, Lukšiuose, Šakių r. sav. paskirties keitimo darbai“

DALYVIAI:

1. Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio,, architektūros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Mauza
2. Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus projekto vadovė Rasa Liubamirskaitė
3. Techninės prežiūros vadovas Sigitas Bagdonas
4. UAB „Hidrokesta“ atstovas Valdas Savukaitis.
5. Projektuotojų atstovas Vitalijus Aleksandrovas.

DARBOTVARKĖ:

Dėl nugriuvusios sienos atstatymo, dėl sienų aptaisymo gipskartonio plokštėmis

1. SVARSTYTA.

1. UAB „Hidrokesta“ atstovas informavo, kad po siena kuri yra patalpoje, kurioje numatoma įrengti tualetus ir dušus, senos statybos metu nebuvo įrengta pamato (ji buvo įrengta ant esamo grindu betono sluoksnio, o jį pašalinus, liko kyboti ore), todėl minėta siena yra suskilusi, dėl ko ją būtina nugriauti ir įrengus pamatą, pamūryti naujai, kadangi ant jos laikosi ir dalis rūšio perdangos.

2. UAB „Hidrokesta“ atstovas informavo, kad projekte, dėl drėkstančių kapitalinių sienų (kadangi virš kapitalinių sienų pamatų ir mūro nėra įrengta hidroizoliacijos) iš vidaus, buvo numatyta įrengti gipskartonio plokštes ant metalinio karkaso, kas sudarytų barjerą sienos drėkimui. Tačiau minėtas barjeras buvo suprojektuotas tik sienoms, kurios ribojasi su lauku, nors pastebėta, kad drėksta ir vidinės kapitalinės sienos, todėl minėtus darbus būtina atlikti visoms kapitalinėms sienoms.

NUTARTA.

1. Pavesti UAB „Hidrokesta“ pateikti Šakių rajono savivaldybės administracijai sąmatinius minėtų darbų skaičiavimus ir darbų pakeitimų aktą.

Priedama.

Dalyviai:

Vytautas Mauza

Rasa Liubamirskaitė

Sigitas Bagdonas

Valdas Savukaitis

Vitalijus Aleksandrovas

Parašas

Data

2022.11.14

2022.11.14

2022.11.14

2022.11.14

2022.11.14

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 12 Lukšių miestelio viešųjų erdvių A.Tatarėsg. Sutvarkymo ir Kultūros namų pastato (7.10) dalies patalpų A. Tatarės g. 39, Lukšiuose, Šakių r. sav. paskirties keitimo ir paprastojo remonto darbai

Statiny 1 Kultūros namų pastatas

Žiniaraštis 1 Papildomi darbai

Suma žiniaraščiui 6577,49 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Nugriuvusios sienos atstatymas						
1	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	4,05	90,4734	366,42
2	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	8,5	25,898	220,13
3	F6-1-1	Monolitiniai betono juostiniai pamatai, atraminės ir rūsio sienos k8=1.03,k9=1.15	m3	0,98	274,853	269,36
4	F8-1-2	Silikatinių plytų mūras k8=1.12,k9=1.15	m3	4,05	246,8447	999,72
		Skyriuje 1				1855,63
4 Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis						
1	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	2,74	653,267	1789,95
2	N15P-0402	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	137,0	13,0683	1790,36
		Skyriuje 4				3580,31
		Žiniaraštyje 1				5435,94
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1141,55
		Iš viso žiniaraštyje 1				6577,49

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 10,08539 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. _____ MĖN. D.

2023 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 12-1 Lukšių mst. viešųjų erdvių A. Tatarės g.statybos ir kultūros namų pastato (7.10) dalies patalpų, Tatarės g.39, Lukšiuose, šakių r. sav. paskirties keitimo ir paprastojo remonto di

Statinys 1 Kultūros namų pastato remontas

Žiniaraštis 1 Statinio architektūra (Nevykdomi darbai)

2023.03.02		Suma žiniaraščiui			10085,39 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Vidaus apdaila						
1	N15P-0502	Vidaus paviršių viensluksnis tinkavimas mechanizuotai, ruošiant skieidinius (sluoksnių 12 mm , vidinės sienos)	100m2	6,855	1215,9048	8335,03
		Skyriuje 2				
		Žiniaraštyje 1				8335,03
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				8335,03
		Iš viso žiniaraštyje 1				1750,36
						10085,39

Sudarė :

/Pavardė/

