

Ignalinos tinklas
 10kV
 Oro linija
 L-700 iš Padysnio TP
 Inv. Nr. R506771
 Defektavimo bei darbo apimčių

ŽINIALAPIS NR.
 UR-IGNA-370960

Bus vykdoma:
 Remontas
 Žinialapio data:
 2021.03.19
 Žinialapio būseną:
 Defektavimas baigtas
 Bendras objekto defektingumo koeficientas:
 0,05

Eil. Nr.	Objektų elementų grupės/elementai	Pastaba	Nustatyti defektai	Defekto šalinimo kategorija	Remonto darbai			Smulkus darbo aprašymas	Atlikti darbai	Kaina
					Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis			
1	Atramos									
1.1	Tarpinės atramos	vnt.								
1.1.1	703/10(1)	1		0.5-2 m skersai pakrypusi 10 kV OL vienetinė atr.	Remonto metu	0.4 - 10 kV OL vienetinės atramos tiesinimas skersai linijos	vnt.	1		
1.4	Metalo konstrukcijos	vnt.								
1.4.1	703/15(1);704/10(1);707/46(1)	3		10 kV OL nėra dvigubo tvirtinimo (netinka traver.)	Remonto metu	0.4 - 10 kV OL laidų dvigubo tvirtinimo montavimas keičiant traversas	vnt.	3		
1.4.2	700/97(1)	1		10 kV OL nėra dvigubo tvirtinimo (traver. linka)	Remonto metu	10 kV OL Dvigubo laidų tvirtinimo montavimas atramoje (tvirtinimas 3 laidams) nekeičiant traversų	vnt.	1		
1.8	Išpėjamieji ženklai	vnt.								
1.8.1	700/1(1);700/28(1);700/29(1);700/64(1);700/98(1);701/16(1);701/26(1);703/8(1);704/10(1);705/1(1);705/4(1);707/33(1);707/46(1);708/7(1);709/3(1);719/3(1);720/1(1)	17		Nėra/nublykęs išpėj. ženklas ant 6-10 kV atramos	Remonto metu	10 kV OL išpėjamųjų ženklų atnaujinimas (1 vnt.)	vnt.	17		
2	Bendra elementų grupė									
2.2	Skyrikliai	vnt.								
2.2.1	OLS P-753(1);OLS P-755(1);OLS P-759(1)	3		10 kV OL skyriklio techninė priežiūra	Remonto metu	10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas	vnt.	3		
2.4	Trasa	m								
2.4.1	700/15-700/17(3);700/18-700/19(1);700/20-700/21(2);700/25-700/27(7);700/30-700/32(3);700/45-700/46(2);700/47-700/48(2);700/50-700/51(3);700/60-701/1(2);700/69-700/70(2);700/76-700/79(7);700/81-700/82(1);700/87-700/89(3);701/100-701/101(2);701/112-701/113(2);701/115-701/116(2);701/118-701/119(1);701/14-701/15(3);701/19-701/23(10);701/2-701/3(1);701/34-701/35(2);701/69-701/70(2);703/7-703/8(2);706/3-706/4(6);707/12-707/13(9);707/15-707/16(5);707/17-707/19(3);707/22-707/23(2);707/25-707/33(30);707/2-707/3(3);707/34-707/39(40);707/41-707/42(1);707/4-707/6(7);707/6-707/7(3);707/8-707/10(5);708/2-708/4(4);719/2-719/3(1)	37		N Medžių šakos artai laidų	Remonto metu	Medžių šakų genėjimas (1 medis)	vnt.	184		
2.4.2	700/27-700/28(300);700/64-700/66(410);700/69-700/70(10);700/71-700/72(600);700/77-700/79(200);700/80-707/1(10);700/85-700/86(50);700/85-708/1(100);700/93-700/95(130);700/95-700/96(300);701/100-701/101(500);701/104-701/105(20);701/111-701/114(1200);701/115-701/120(1800);701/122-701/123(300);701/17-701/21(1300);701/30-701/32(800);701/33-701/35(300);701/36-701/38(100);701/68-701/71(800);701/75-701/76(100);701/75-701/76(100);701/79-701/80(100);703/10-703/15(400);706/1-706/5(1850);707/12-707/16(1500);707/17-707/23(2350);707/26-707/28(300);707/40-707/42(900);707/4-707/5(160);707/6-707/7(50);707/9-707/10(300);708/2-708/6(450);708/4-709/1(30);719/2-719/3(100)	35		N Krūmai proskynoje aukštesni kaip 2 metrai	Remonto metu	Trasos valymas (krūmai)	m²	17830		
2.4.3	700/41-700/42(1);700/53-700/54(2);700/59-700/64(20);701/100-701/101(3);701/111-701/112(3);701/2-701/3(1);703/11-703/15(50);707/26-707/27(3);707/7-707/8(2)	9		Medžiai proskynoje	Remonto metu	Medžio pjovimas (medis)	vnt.	85		

Parengė:
 (TEG/EG atsakingas darbuotojas pareigos, vardas, pavardė)
 Suderinta:
 (Rangovo atstovo pareigos, vardas, pavardė)

Suderinta:
 (RTVD TES vadovas vardas, pavardė)