

Užsakovas Šakių rajono savivaldybės administracija

Rangovas UAB „Parama“

Sutarties Nr. ir data, pavadinimas VPS-159, 2023-08-30, „Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Gulbinų g. Nr. Gie-7, Giedručių k., Šakių sen., Šakių r. kapitalinio remonto darbų sutartis“

Objekto pavadinimas „Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Gulbinų g. Nr. Gie-7, Giedručių k., Šakių sen., Šakių r. kapitalinio remonto darbai“

OBJEKTO (VIETOS) APŽIŪROS AKTAS NR. 1

2024-03-15

I. Komisijos sudėtis:

Šakių rajono savivaldybės atstovai:

vicemeras Egidijus Peleckis

Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis;

Techninio darbo projekto vadovas MB K3D projektai projekto vadovas Mantas Sabutis;

Paskirtasis statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas Andrejus Udra;

Rangovo paskirtasis statinio statybos vadovas UAB „Parama“ Deividas Smagurauskas.

II. Faktinės aplinkybės

Rangovas 2024-03-08 raštu kreipėsi į užsakovą dėl papildomų nuvažų su pralaidomis įrengimo ir automobilių stovėjimo aikštelės įreminimo bortais bei asfalto dangos įrengimo.

III. Problema

Projekte ties piketais Pk 0+78 ir Pk 2+29, kairėje kelio pusėje, reikalingos nuvažos su pralaidomis. Nuvaža Pk 0+78 yra privažiavimas iki ESO transformatorinės, nuvaža 2+29 yra privažiavimas prie vandentiekio gręžinio. Pralaidos reikalingos norint neuždaryti vandens griovyje.

Automobilių stovėjimo aikštelė, dešinėje kelio pusėje, nuo Pk 1+60 iki Pk 1+90, turėtų būti įreminama kelio bortais, jog atsiskirtų nuo žaliosios zonos, augalinio dirvožemio. Automobilių stovėjimo aikštelė turėtų būti įrengta su asfalto danga, kadangi dabar pagal projektą, aikštelę numatyta įrengti iš skaldos su nuolydžiu į kelio pusę. Tokiu atveju, vanduo pateks po keliu. Kelias gali prarasti stiprumo savybes bei atsirasti pažaidų.

IV. Siūlymas

1. Įrengti nuvažas su pralaidomis ties piketais Pk 0+78 ir Pk 2+29, kairėje kelio pusėje.

2. Automobilių stovėjimo aikštelę, dešinėje kelio pusėje, nuo Pk 1+60 iki Pk 1+90, įremininti kelio bortais. Aikštelėje įrengti asfalto dangos sluoksnį h-8 cm.

PRIDEDAMA. 2024-03-08 raštas Nr. Nr.03/08/24, 1 lapas.

V. Parašai

Šakių rajono savivaldybės vicemeras Egidijus Peleckis

Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis;

Techninio darbo projekto vadovas MB K3D projektai projekto vadovas Mantas Sabutis;

Paskirtasis statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas Andrejus Udra;

Rangovo paskirtasis statinio statybos vadovas UAB „Parama“ Deividas Smagurauskas