

**KALVARIJOS GIMNAZIJOS, J. BASANAČIAUS G. 16, KALVARIJOJE, PAPRASTASIS
REMONTAS – 1 ETAPAS (SUTARTIES NR. CPO304406)**

Dalyvių sąrašas:

Kalvarijos gimnazijos direktorius – Evaldas Ulevičius.

Kalvarijos gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriems klausimams – Edmundas Razvickas.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – Dainius Adaškevičius.

UAB „Statybos ritmas“ statybos direktorius – Darius Vičiūnas.

UAB „Statybos ritmas“ projektų vadovas – Arnas Vaitkevičius.

SVARSTYTA: Paprastojo remonto apraše (projekto Nr. 37824, dokumento žymuo 37824-01-PRA-AR) dalyje numatyta lubų apdaila: „*esami dažytų lubų paviršiai valomi, pritinkuojami atšokę tinko plotai, 2k. glaistomi ir dažomi vandens emulsiniais dažais.*“

Arnas Vaitkevičius, teigia, kad įvertinus esamą lubų situaciją nustatė, kad lubų patalpose ir koridoriuje nelygumai tarp plokščių vietomis siekia iki 50 mm, todėl kokybiškai atlikti numatytus lubų remonto darbus, kai pirkimo medžiagoje lubų išlyginimui numatytas tinkavimas iki 5 mm nėra tinkama priemonė nelygumų pašalinimui ir vizualinės kokybės užtikrinimui.

Siekiant paprastojo remonto apraše ir pateiktame darbų kiekio žiniaraštyje numatytus konkursinius sprendinius atlikti nepriekaištingai ir kokybiškai, išlaikant apdailos vientisumą, estetinį lubų vaizdą bei galimybę paslėpti ant sienų loveliuose įrengtus inžinerinius tinklus, *siūlome* vietoje darbų kiekio žiniaraštyje ir paprastojo remonto apraše numatytų lubų apdailos darbų įrengti modulinės „Armstrong“ tipo pakabinamas lubas visose dokumentuose numatytose patalpose (118, 120, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 220, 222, 300, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 ir 310) nekeičiant sutarties pobūdžio ir esmės bei sutarties kainos. Šio keitimo bendra pakeitimų vertė neviršina 15 proc. visos sutarties vertės.

Techninis prižiūrėtojas, Dainius Adaškevičius neprieštarauja tokiems sprendinių pakeitimams, nes jie nebloginą numatytų sprendinių, o atvirkščiai pagerintų estetinį lubų vaizdą, pagreitinę atliekamų darbų laiką, Perkančioji organizacija gautų ne tik geresnį rezultatą, bet jai padėtų pasiekti užsibrėžtus tikslus bei galimybę paslėpti ant sienų loveliuose įrengtus inžinerinius tinklus.

NUTARTA:

1. Pritarti paprastojo remonto apraše bei darbų kiekio žiniaraštyje nurodytose patalpose (118, 120, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 220, 222, 300, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 ir 310) numatytus konkursinius sprendinius pakeisti į kitą sprendinį nurodytose patalpose įrengiant pakabinamas „Armstrong“ tipo lubas.

2. Pasiūlytų sprendinių keitimas turi būti atliekamas nekeičiant sutarties pobūdžio ir esmės bei sutarties kainos.

3. Pakeitimų vertė negali viršinti 15 proc. sutarties vertės.

PRIDEDAMA.

1. Lubų nuotraukos, 10 lapų.

2. Nevykdomų ir keičiamų darbų sąmatos su kainomis.

Užsakovo atstovas

Užsakovo atstovas

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

Rangovo atstovas

Rangovo atstovas

 Evaldas Ulevičius

 Edmundas Razvickas

 Dainius Adaškevičius

 Darius Vičiūnas

 Arnas Vaitkevičius