

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Parama“

Objekto pavadinimas: „Šakių r. sav. Žvirgždaičių sen., Žvirgždaičių mstl., Taikos gatvės Nr. Žvi-5 su asfalto danga paprastojo remonto darbai“

Rangos sutartis: VPS-199

Data: 2023-10-27

Darbų pakeitimo aktas Nr. 1

Komisija, susidedanti iš:

1. Užsakovo atstovo – Martyno Remeikio, Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjo;
 2. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo – Andrejaus Ūdros;
 5. Rangovo atstovo – UAB „Parama“ statinio statybos vadovo Deivido Smagurausko
- apžiūrėjusi vykdomus darbus vietoje, nustatė, kad:

1. Reikalinga pakeisti esamą pralaidą nuovažoje į miestelio kapinės įrengiant pralaidą iš plastikinių gofruotų vamzdžių, skersmuo 500 mm, ilgis 8 m.
2. Įrengti asfalto dangą 2 nuovažose.

Pridedama:

Papildomi darbai: darbų pakeitimo aktas, 1 lapas.

Komisija:

Užsakovo atstovas

Martynas Remeikis

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

Andrejus Ūdra

Rangovo atstovas

Deividas Smagurauskas

Objekto pavadinimas: Šakių r. sav. Žvirgždaičių sen. Žvirgždaičių mstl. Taikos gatvės Nr. Žvi-5 su asfalto danga paprastojo remonto darbai

Rangos sutartis: 2023-10-27, Nr. VPS-199

Darbų pakeitimo aktas Nr.1

2024 m. birželio mėn 11 d

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovo - Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjo Martyno Remeikio,

Užsakovo atstovo Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių seniūnijos seniūnės Giedrės Snudaitienės, Rangovo paskirtojo statinio statybos vadovo UAB „Parama“ Deivido Smagurausko.

Komisija, apžiūrėjusi darbus vietoje, nustatė, kad reikalinga papildomai atlikti pralaidos pakeitimą nuovažoje į miestelio kapines.

Komisija siūlo įrengti pralaidą ir įrengti viensluoksnę asfaltbetonio dangą nuovažoje į Žvirgždaičių miestelio kapines.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Įkainis Eur (be PVM)	Iš viso Eur (be PVM)
1.	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatiniu aukščio reguliavimu	100 m ²	0,20	215,36	43,07
2.	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas dolomito skaldos	100 m ³	0,03	6306,82	189,20
5.	AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnių dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio)	100 m ²	0,20	1507,32	301,46
6.	Kelkraščio sustiprinimas skaldažole, kai mišinį sudaro 85% skaldos, sumaišytos su 15% dirvožemio (sluoksnio storis 10 cm)	100 m ²	0,20	546,34	109,27
	Skyriuje 1				643,00
	Pralaidos įrengimas 2				
1.	Betoninės pralaidos ardymas	m	8,0	28,63	229,04
2.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	4,41	28,12	124,01
3.	Grunto kasimas 0,4m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant grunta į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	100m ³	0,04	313,69	12,55
4.	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m ³	0,04	440,41	17,62
5.	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės	100m ³	0,04	411,24	16,45
6.	Smėlio pagrindo po vamzdiniais įrengimas	m ³	0,42	57,12	23,99
7.	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 500 mm	m	8,0	86,72	693,76
8.	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant grunta	m ³	3,12	31,85	99,37
9.	0,5m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.)	vnt.	2,0	262,38	524,76
	Skyriuje 2				1741,55
	Žiniaraštyje				2384,55
	Pridėtinės vertės mokestis 21 proc.				500,76
	Iš viso žiniaraštyje				2885,31

Papildomų darbų vertė be PVM: 2384,55 Eur

Bendra darbų pakeitimo vertė be PVM: 2384,55 Eur

Komisija

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

Filialo direktorius
Deividas Smagurauskas

Šakių rajono savivaldybės administracijos
Ūkio ir investicijų skyriaus
Vedėjas

Martynas Remeikis