

TVIRTINU
AB Energijos skirstymo operatorius
Vilniaus

.....
(parašas)

.....
(v., pavardė)

202.... m. d.

10/0,4 kV STACIONARIOSIOS TRANSFORMATORINĖS TR L-705, GĖLIŲ G. 2B, LENTVARYJE,
STATYBINĖS DALIES DEFEKTAVIMO BEI DARBO APIMČIŲ
ŽINIALAPIS Nr.1/TR-L-705-1

Eil. Nr.	Objektų elementų pavadinimas	Nustatyti defektai	Remonto darbai			Atliekama rangos ar ūkio būdu	Atlikti darbai
			Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pastatas IMT objekto inventorinis numeris						
1.1	Stogas	Sąnašos, šiukšlės ant dalies stogo dangos	Dalies stogo dangos valymas nuo šiukšlių, sąnašų	m2	1,1		
1.2	Išorės sienos	Vietomis ištrupėjusios siūlės, pažeisti ir ištrupėję paviršiai. Netinkamos būklės nuolaja po grotomis	Siūlių tarp sieninių plokščių užtaisymas	m	2,4		
			Fasado paviršių remontas	m2	2,8		
			Nuolajos iš cementinio skiedinio įrengimas	m	1,9		
1.3	Vidaus sienos ir lubos	Ištrupėjusi siūlė tarp denginio plokščių. Neužtaisytos angos tarp patalpų. Nenudažytos 10kV, 0,4kV, T-1, T-2 patalpų sienos ir lubos	Siūlės tarp denginio elementų užtaisymas	m	1,8		
			Angų tarp patalpų užtaisymas	m2	0,3		
			Sienų dažymas	m2	217,5		
			Lubų dažymas	m2	55,6		
1.4	Grindys	Reikalingas betoninių grindų atskirų vietų remontas (dėl naujos įrangos sumontavimo). Nenudažytos betono paviršiams skirtais dažais 10kV ir 0,4kV patalpose. Nenudažyti esami ir numatomi montuoti kabelių kanalų, angų uždengimo dangčiai.	Betoninių grindų atskirų vietų remontas	m2	3*		
			Grindų dažymas betono paviršiams skirtais dažais	m2	21*		
			Kabelių kanalų uždengimas Cetris plokštėmis su įleistomis rankenėlėmis (plokščių storis 24mm)	m2	4*		
			Kabelių kanalų dangčių dažymas	m2	8*		

		Vietomis paviršiai užteršti transformatorine alyva. T-1 ir T-2 patalpose nenudažytos alyvos poveikiui atspariais dažais	Užterštų transformatorine alyvą grindų paviršių valymas	m2	6,1		
			Transformatorių patalpų grindų padengimas alyvos poveikiui atsparia danga	m2	20,9		
1.5	Kabelių kanalai	Nepritaikyti naujos įrangos montavimui	Kabelių kanalų remontas pritaikant naujai įrangai	m3	0,5*		
1.6	Durys, grotos	Vietomis tarpai tarp durų staktų ir sienų. Vietomis deformuotos vėdinimo grotos. Vietomis tarpai tarp varčių ir vėdinimo grotų bei tarp varčių ir vėdinimo grotų. Vietomis ženkliai korozijos paveikta durų apačia. Netinkamai veikia vidinės spynos Išsiklaipę dalies patalpų durų (10kv-abiejų, 0,4kv, T-1, T-2) varčios. Netinkamos būklės arba nėra cinkuotos vielos tinklelių ant vėdinimo grotų, t.sk. ir ant esančių duryse	Tarpų užtaisymas	m	5,9		
			Grotų remontas	m2	0,8		
			Spynų remontas	vnt.	2		
			Durų remontas	m2	0,9		
			Durų tiesinimas	vnt.	5		
			Cinkuotos vielos tinklelių, kurių akelių dydis ne didesnis negu 1x1cm, o vielos skersmuo ne mažesnis negu 3mm, uždėjimas ant vėdinimo grotų	m2	18,6		
			Durų, grotų dažymas	m2	47,7		
1.7	Želdiniai	Medžių šakos virš stogo, greta sienų. Vietomis krūmai	Medžio genėjimas	vnt.	1		
			Medžio pjovimas	vnt.	1		
			Krūmų su šaknimis šalinimas	m2	0,9		
1.8	Nuogrinda	Vietomis užpilta gruntu, pažeista, nusėdusi, apaugusi augmenija	Grunto kasimas	m3	2,6		
			Nuogrindos šonų (0,5m pločio ruožas visu nuogrindos perimetru, tose vietose, kuriose ji ribojasi su veja) ir atskirų jos vietų atkasimas	m3	0,7		
			Betoninės nuogrindos nuvalymas	m2	7,8		
			Betoninės nuogrindos remontas	m2	0,8		
			Trinkelinių nuogrindos remontas	m2	0,9		
1.9	Teritorija	Perteklinis gruntas	Kelmo duobės užpylimas	m3	0,5		

		Kelmo duobė	Užpildo grunto sutankinimas	m3	0,5		
			Perteklinio grunto išvežimas	m3	3,3		
1.10	Kita	Esamos ir remonto metu susikaupusios atliekos ir šiukšlės	Šiukšlių išvežimas	t	0,2		

-Elektros įrenginių rekonstravimo metu turi būti numatyti pagrindinio kanalų pritaikymo konkrečiai naujai įrangai bei su tuo susiję patalpų grindų remonto darbai.

-Esant poreikiui – turi būti įvertinti šildymo-vėdinimo sistemų įrengimo darbai.

-* pažymėti kiekiai orientaciniai ir priklauso nuo konkrečių numatomų montuoti įrenginių kiekių ir jų matmenų