

KEITIMO TVIRTINIMO AKTAS Nr. LOU-KA-010

2017-08-09

1. Informacija apie projektą.

1.1. Projekto pavadinimas: Kilimo ir tūpimo tako bei signalinių žiburių sistemos Rodūnios kelias 2, Vilniuje rekonstravimo projektas

1.2. Adresas: Rodūnios kelias 2, Vilniaus m.

1.3. Projekto dalis: Susisiekimo dalis

2. Projekto dalyviai

2.1. Užsakovas: Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai

2.2. Rangovas: AB „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta“

2.3. FIDIC inžinierius: UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“, Adrijus Bikulčius

2.4. Projekto autorius: UAB „Vilniaus hidroprojektas“/ UAB „Sweco Lietuva“/UAB „Pastatų konstrukcijos“

2.5. Statybos techninės priežiūros vadovas: AB „Problematika“ Statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas
priežiūros vadovas: Mečislovas Sivilevičius

3. Informacija apie atliktą keitimą:

3.1. Pavadinimas: Pasluoksnių ir asfaltbetonio dangos atstatymas ties riedėjimo takais B ir D

3.2. Keitimo inicijavimo data: 2017-08-02

3.4. Keitimo iniciatorius: AB „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta“

3.5. Esamos situacijos aprašymas ir argumentai: Techninio projekto susisiekimo dalyje (Nr. 13/SG-13-04/1-TP-S) lietaus kolektoriaus D500 ir D600 po riedėjimo takais „D“ ir „B“ įrengimo zonos numatyta atstatyti esamų riedėjimo takų konstrukciją įrengus lietaus kolektorių.

Rangovas vykdydamas darbus nustatė, kad išardžius asfalto dangą (Naujai įrengiamo lietaus kolektoriaus zonoje), riedėjimo tako „D“ pagrindas įrengtas iš betono pasluoksnio. Siekiant išvengti įtrūkimų dėl skirtingų deformacijų Rangovas analogiškai siūlo įrengti pasluoksnį iš betono bei pakloti I sluoksnį geosintetinio armavimo tinklą, jį užleidžiant ant esamų dangų bei atlikti esamos ir naujos betono dangos ankeravimą armatūros strypais. Betono pasluoksnis techniniame projekte nebuvo numatytas.

Techniniame projekte Riedėjimo take „B“ naujai įrengiamo lietaus kolektoriaus zonoje numatyta atstatyti riedėjimo tako „B“ pasluoksnius ir asfalto dangą pagal esamus pagrindus ir dangas, nenumatant dangos stiprinimo esamos ir naujos dangų sujungimo vietose. Siekiant išvengti įtrūkimų atstatomų asfalto dangų sujungimo su esama danga vietose, Rangovas siūlo papildomai atstatomos dangos ruože kloti du sluoksnius geosintetinių armavimo tinklą, juos užleidžiant ant esamų dangų.

Tai, kad riedėjimo takų pagrindai turi būti atstatomi pagal esamas konstrukcijas, o naujos ir esamos dangos sujungimo vietos turi būti stiprinamos, aptarta 2017 m. liepos 26 d. protokolu Nr. PP-022 fiksuoto susitikimo metu. Šiuo keitimo tvirtinimo aktu yra įforminamas Šalių susitarimas, pasiektas vadovaujantis Rangovo ir Užsakovo pranešimais, ir (ar) FIDIC inžinieriaus nurodymais ir (ar) statybos dalyvių sprendimais,

priimtais periodiniuose gamybiniuose susitikimuose.

3.6. Keitimo pagrindas: Keitimas atliekamas Rangovui inicijavus keitimą pagal:

- a) Keitimo taisyklių tvarką (Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų priedas a). Keitimo taisyklėse šis projekto keitimo atvejis yra apibrėžtas kriterijumi, kai projekto keitimas leistų pagerinti kokybinius rodiklius (Keitimo taisyklių 3.4 p.).
- b) Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto 4 papunkčiu: *praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose;*
- c) Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, Įstatymo 97 str. 1 dalies 1 punktu: pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą.

Vadovaujantis Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 13.3 p. nuostatomis, šiuo keitimo tvirtinimo aktu yra patvirtinamas Rangovo techninis siūlymas:

- Riedėjimo take „D“ (atstatomos dangos ruože) įrengti pasluoksnį iš betono bei pakloti 1 sluoksnį geosintetinio armavimo tinklą, jį užleidžiant ant esamų dangų bei atlikti esamos ir naujos betono dangos ankeravimą armatūros strypais.
- Riedėjimo take „B“ atstatomos dangos ruože kloti du sluoksnius geosintetinių armavimo tinklų, juos užleidžiant ant esamų dangų. (...)

3.9. Keitimo nurodymas: FIDIC Inžinierius, vadovaujantis Rangos sutarties 3.3, 13.1, 13.3 punktų nuostatomis įvertinęs Rangovo siūlymą bei gavęs Užsakovo ir Techninio projekto autorių pritarimus nurodo, Rangovui:

- Riedėjimo take „D“ (atstatomos dangos ruože) įrengti pasluoksnį iš betono bei pakloti 1 sluoksnį geosintetinio armavimo tinklą, jį užleidžiant ant esamų dangų bei atlikti esamos ir naujos betono dangos ankeravimą armatūros strypais.
- Riedėjimo take „B“ atstatomos dangos ruože kloti du sluoksnius geosintetinių armavimo tinklų, juos užleidžiant ant esamų dangų.

3.10. Įtaka projekto darbų vykdymui/sustabdymui Šiuo keitimo aktu numatomi atlikti pakeitimai neturi įtakos statybos darbų baigimo laikui. (...)

Keitimo tvirtinimo aktą paruošė: FIDIC Inžinierius Adrijus Bikulčius [parašas]

Keitimą patvirtino: Užsakovo atstovas Arnas Dūmanas [parašas]

Su keitimo nurodymu sutinku: Rangovo atstovas Dzintars Blumers [parašas]

Susipažinau ir neprieštarauju: Projekto vykdymo priežiūros vadovas [parašas]

Susipažinau: Techninės priežiūros vadovas Mečislovas Sivilevičius [parašas]

Išrašas tikras:

Teisininkė

Aistė Berčaitė

2017-08-30