

Kaunas
2022-03-09

TVIRTINU:
Gen. Direktorius


T. Levinskas

A.V.

GRANDINĖS NUO ĮŽEMINTUVŲ (INULINIMO MAGISTRALĖS) IKI ĮŽEMINAMŲ (INULINAMŲ) ELEMENTŲ TIKRINIMAS

Užsakovas: Kauno šv. Kazimiero progimnazija

Objektas: Fotovoltinė saulės elektrinė, Vandžiogalos g. 51, Kaunas

Matavimus atliko prietaisu Metrel – eurotest MI3102H-BT Nr. 18120574. Prietaiso metrologinės patikros data 2022-01-19

Matavimų rezultatai

Eil. Nr.	Skyrių (patalpų) ir įžeminamų (inulinamų) elektros įrenginių pavadinimas	Matavimo taškų skaičius	Grandinės varža omais iki	Įžeminimo (inulinimo) laidininkų prijungimo	
				Būdas	būklė
1	2	3	4	5	6
1.	KAS/PS	1	0,05	Varžtas	Gera
2.	GAS	1	0,05	Varžtas	Gera
3.	Inverteris 1	1	0,05	Varžtas	Gera
4.	Fotomoduliai ir laikančioji konstrukcija	266	0,05	Varžtas	Gera

Pastaba: Elektros įrenginių įžeminimo (inulinimo) laidininkų charakteristika: metalo juostos, kabelių apvalkalai, metalo konstrukcijos, izoliuoti ir neizoliuoti laidininkai. Jų skerspjūvis atitinka EIT ir EIBNAA reikalavimus.

Išorės apžiūros rezultatai: geri

Išvada: Grandinės varža nuo įžemintuvų (inulinimo magistralės) iki įžeminamų elektros įrenginių yra normali (iki 0.05Ω)

Protokolą Nr. 22/03-009

sudaro 1 (vienas) lapas.

Matavimus atliko: El. inžinierius- montuotojas
(Pareigos)


(Parašas) Gytis Krikštonaitis
(V.,pavardė)

El. inžinierius- montuotojas
(Pareigos)


(Parašas) Tomas Levinskas
(V.,pavardė)