

KEITIMO TVIRTINIMO AKTAS Nr. LOU-KA-004

2017-07-14

1. Informacija apie projektą.

1.1. Projekto pavadinimas: Kilimo ir tūpimo tako bei signalinių žiburių sistemos Rodūnios kelias 2, Vilniuje rekonstravimo projektas

1.2. Adresas: Rodūnios kelias 2, Vilniaus m.

1.3. Projekto dalis: Susisiekimo dalis

2. Projekto dalyviai

2.1. Užsakovas: Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai

2.2. Rangovas: AB „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta“

2.3. FIDIC inžinierius: UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“, Adrijus Bikulčius

2.4. Projekto autorius: UAB „Vilniaus hidroprojektas“

2.5. Statybos techninės priežiūros vadovas: AB „Problematika“ Statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas Mečislovas Sivilevičius

3. Informacija apie atliktą keitimą:

3.1. Pavadinimas: **Viršutinio ir apatinio asfalto sluoksnių storių pakeitimas**

3.2. Keitimo inicijavimo data: 2017-06-06

3.4. Keitimo iniciatorius: AB „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta“

3.5. Esamos situacijos aprašymas ir argumentai: Techninio projekto susisiekimo dalyje (Nr. 13/SG-13-04/1-TP-S) numatytas 60 mm storio paruošiamasis (apatinis) asfaltbetonio markės AC 16 AS (PMB) sluoksnis ir 50 mm storio viršutinis (darbinis) asfaltbetonio markės SMA 11S PMB sluoksnis. Rangovas pranešimu Nr. 169-IE (priedas Nr. 1) siūlo didinti paruošiamojo (apatinio) asfalto markės AC 16 AS (PMB) sluoksnio storį nuo 60 mm iki 65 mm ir mažinti viršutinio (darbinio) asfalto markės SMA 11S (PMB) sluoksnio storį nuo 50 mm iki 45 mm;

Viršutinio asfalto sluoksnis (50 mm storio), pagal Techniniame projekte numatytą sudėtį, praktikoje sąlygoja birių medžiagų didesnę nusėdimą, atitinkamai didesnę bitumo kiekį sluoksnio viršutinėje dalyje - tokiu būdu sumažėja paviršiaus šiurkštumo koeficientas, elastingumas. Atsižvelgiant į tai, sumažinus viršutinį (darbinį) asfalto sluoksnio storį iki 45 mm, bus išvengta skirtingos granulometrinės sudėties užpildų išsisluoksniavimo klojimo metu bei bus išlaikomas reikalingas paviršiaus poringumas, kuris užtikrins būtiną sukibimą – sukibimo koeficientas 0,7.

Techninio projekto autoriai neprieštarauja Rangovo siūlomam pakeitimui ir patvirtina, kad pakeitimas neturės neigiamos įtakos projektiniams Kilimo tūpimo tako PCN. Pranešimas Nr. 3.I-272 pridedamas (priedas Nr. 2).

3.6. Keitimo pagrindas: Keitimas atliekamas Rangovui inicijavus keitimą pagal:

- a) Keitimo taisyklių tvarką (Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų priedas a)). Keitimo taisyklėse šis projekto keitimo atvejis yra apibrėžtas kriterijumi, kai keitimu sumažinami projekto įgyvendinimo kaštai nebloginant iš anksto numatytų techninių ar eksploatacinių savybių (Keitimo taisyklių 3.3p.).
- b) Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto 10 papunkčiu: ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;
- c) Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, Įstatymo 97 str. 1 dalies 1 punktu: pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą.

3.7. Keitimo apimtis: Vadovaujantis Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 13.3 p nuostatomis, šiuo keitimo tvirtinimo aktu yra patvirtinamas rangovo techninis siūlymas dėl paruošiamojo (apatinio) asfalto markės AC 16 AS (PMB) sluoksnio storio padidinimo nuo 60 mm iki 65 mm ir viršutinio (darbinio) asfalto markės SMA 11S (PMB) sluoksnio storio sumažinimo nuo 50 mm iki 45 mm. (...)

3.9. Keitimo nurodymas FIDIC Inžinierius, vadovaujantis Rangos sutarties 3.3, 13.1, 13.3 punktų nuostatomis įvertinęs Rangovo siūlymą bei gavęs Užsakovo ir techninio projekto autorių pritarimus nurodo Rangovui įrengti paruošiamąjį (apatinį) asfalto sluoksnį 65 mm storio ir viršutinį (darbinį) asfalto sluoksnį 45 mm storio bei statybos darbus atlikti vadovaujantis patvirtintu Darbo projektu.

3.10. Įtaka projekto darbų vykdymui/sustabdymui Šiuo keitimo tvirtinimo aktu numatomi atlikti pakeitimai neturi įtakos statybos darbų baigimo laikui. (...)

Keitimo tvirtinimo aktą paruošė: FIDIC Inžinierius Adrijus Bikulčius [parašas]

Keitimą patvirtino: Užsakovo atstovas Arnas Dūmanas [parašas]

Su keitimo nurodymu sutinku: Rangovo atstovas Dzintars Blumers [parašas]

Susipažinau ir neprieštarauju: Projekto vykdymo priežiūros vadovas [parašas]

Susipažinau: Techninės priežiūros vadovas Mečislovas Sivilevičius [parašas]

Išrašas tikras:

Teisininkė Aistė Berčaitė

2017-07-24