

UA B „TRANSJUDA“

Įmonės kodas 301577545. PVM mok. kodas LT100003875315, Klaipėdos raj. savivaldybė Daukšaičių km,
el.paštas info@transjuda.com, Tel. 869821369

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Plungės rajono savivaldybės administracijai

2023-07-11

STATYBOS VADOVO ANTANO ŠALVIO ĮVYKDYTŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS

<u>Objekto pavadinimas</u>	<u>Darbu aprašymas, rodikliai</u>	<u>Statinių grupė</u>	<u>Ivykdymo metai, mėnesiai</u>
2.	Telšių regiono, Jėrubaičių sąvartyno 7 sekcijos įrengimo darbai: Drenažo rinktuvų įrengimas – 638 m, pralaidos įrengimas 0,8 m diam, griovių remontas 224 m. Filtrato nuotekų šalinimo tinklų įrengimas – 420 m.	TRAC	2016 m. 05 mėn. 2017 m. 11 mėn.
3.	Valstybinės reikšmės kelio Nr. 166 Plungė-Vėžaičiai ruožo nuo 0,066 km iki 3,10 km rekonstravimas, įrengiant žiedinę sankryžą, pėsčiųjų ir dviračių takus bei jungiamuosius kelius“: Lietaus nuotekų šalinimo tinklų įrengimas.	UAB „Šiaulių plentas“	2017 m. 01 mėn. 2018 m. 10 mėn.
4.	Minijos ir Alanto upių krantų sutvarkymo darbai	Kretingos rajono savivaldybės administracija	2017 m. 05 mėn. 2017 m. 11 mėn.
5.	Bijotų viaduko valstybinės reikšmės mag. kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 210,655 km (kairėje kelio juostoje) darbai: Tilto ilgis – 46,5 m, lietaus surinkimo šuliniai 12 vnt., vandens nuvedimo latakai 24 m.	Lietuvos automobilių kelių direkcija	2017 m. 04 mėn. 2018 m. 11 mėn.
6	<u>Rietavo miesto Plungės gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas</u> <u>1. Kelio eismo juostų skaičius – 2 vnt;</u> <u>2. Pėsčiųjų (dviračių) tako įrengimas (pasluoksnių iš žvyro, skaldos įrengimas, asfalto įrengimas) – 580 m;</u> <u>3. Tako plotis – 3 m.</u>	<u>Rietavo rajono savivaldybės administracija</u>	<u>2016 m.</u>
7	<u>2.Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3202 Paušniai – Plateliai ruožo nuo 7,910 km – 9,077 km rekonstravimas su pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimu</u> <u>1. Kelio atitvarų įrengimas – 88,40 m;</u> <u>2. Pėsčiųjų (dviračių) tako įrengimas – 2390 m2;</u> <u>3. Kelio įrengimas (pasluoksnių-žvyro,skaldos įrengimas; asfaltbetonio paklojimas) – 1,18 km;</u> <u>4. Ivažiavimų nuovažų įrengimas – 34 vnt;</u> <u>5. Eismo juostos – 2 vnt;</u> <u>6. Pralaidos – 7 vnt.</u>	Lietuvos automobilių kelių direkcija	2016 m. 05 mėn. – 2016 m. 06 mėn.
8	<u>3. Klaipėdos r. sav. vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir jų elementų priežiūros ir paprastojo remonto darbai</u> 1. Kelkraščių planiravimas autogreideriais, nupjaunant nelygumus ir praeinant viena vieta 2 kartus 2. Skaldos pagrindo taisymas, pridėdant medžiagų (skaldos 0/32, 0/45 ar 0/54) kelkraščiams sustiprinti, storis 8 cm 3. 4V tipo nuovažų su žvyro danga ir vamzdžiu įrengimas 4. Plastikinių (lietaus kanalizacijos ir elektros tinklams naudojamų) vamzdžių d=140-200 mm klojimas ne mažiau kaip 1 m gylyje 5. Kelio bortų (tiesių gatvės bordiūrų) 150x300x1000 mm įrengimas ant 20 cm storio pamato su atspara iš C12/15 markės betono 6. Lenktų 150x300x1000 mm, įvažiavimams skirtų 150x220x1000 mm kelio bortų (gatvės bordiūrų) įrengimas ant 20 cm storio pamato su atspara iš C12/15markės betono 7. Vejos bortų (tiesių vejų bordiūrų) 80x200x1000 mm įrengimas ant pamato su atspara iš C12/15 markės betono 8. Asfaltbetonio dangos valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija	2020 m. 05 mėn.- 2021 m. 07 mėn.

	9. Asfaltbetonio dangos frezavimas freza, asfalto trupinius paskleidžiant vietoje 10. Išlyginamojo sluoksnio iš a/b mišinio AC 11 VN, AC 11 AN įrengimas ant esamų dangų ir išdaužose, kurių plotas didesnis nei 5 m² 11. Viršutinio dangos sluoksnio h=4 cm iš AC 11 VN arba AC 11 VL asfaltbetonio mišinio įrengimas		
9	<u>Skuodo rajono Mosėdžio mstl. Liepų gatvės Nr. MO-60, Mosėdžio seniūnijos kelių Nr. MO-10 ir MO-11 ruožų kapitalinio remonto darbai</u> Paruošiamieji ir ardymo darbai, statybinių atliekų išvežimas Žemės darbai Važiuojamosios dalies įrengimas Pralaidos Drenažas Vertikalus ženklavimas Kiti darbai Melioracijos tinklų pertvarkymas Elektrotechnikos darbai – apšvietimo tinklai	Skuodo rajono savivaldybės administracija	<u>2021-10</u> <u>2022-03</u>

Direktorius



Simonas Alminauskas