

Užsakovas: Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas)

Rangovas: UAB „Telšių keliai“ (toliau – Rangovas)

Sutarties Nr.: S-22020, pasirašyta 2024-04-18

Sutarties pavadinimas: „Upynos sen. Kaunatavos k. Mokyklos g. kapitalinio remonto darbai“

DEFEKTINIS AKTAS NR. 1

Data: 2024-09-20

Telšiai

PAGRINDAS:

- „Upynos sen. Kaunatavos k. Mokyklos g. kapitalinio remonto darbai“ 2024-04-18 Rangos sutartis Nr. S-22020 (toliau – Sutartis);
- Techninis darbo projektas Nr. GI2232;
- Statybą leidžiantis dokumentas – nėra, pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ;
- 2024-05-14 Statybviėtės perdavimo ir priėmimo aktas.

Komisija susidedanti iš:

išnagrinėjusi objekto „Upynos sen. Kaunatavos k. Mokyklos g. kapitalinio remonto darbai“, techninį darbo projektą bei pirkimo dokumentus ir apžiūrėjus objektą vietoje nustatė:

1. Ties Pk 0+73 d. p. nėra numatytas takelio, adresu Mokyklos g. 3, suvedimas su projektine gatvės danga (Priedas Nr.5 - 1 pav.).
2. Ties Pk 3+03 d. p. nėra numatytas įvažiavimo į sklypą, adresu Mokyklos g. 5, suvedimas su projektine gatvės danga (Priedas Nr.5 - 2 pav.).
3. Pk 1+88 k. p. (sankryža su Knygnešio g.) nėra numatytas Knygnešio g. šaligatvio suvedimas su projektiniu Mokyklos g. šaligatviu.
4. Tarp Pk 2+38 k. p. esančio tako į Kaunatavos pagrindinę mokyklą ir projekcinio šaligatvio dangos, susidaro didelis aukščių skirtumas (Priedas Nr.5 - 3 pav.).
5. Ties Pk 2+91 k. p. nėra numatytas tako į biblioteką suvedimas su projektine Mokyklos g. šaligatvio danga (Priedas Nr.5 - 4 pav.).
6. Nenumatytas apželdinimas iki gretimų sklypų ribų. Susidaro aukščių skirtumas.
7. Tarp Pk 0+26 k. p. ir Pk 0+35 k. p. esančių takelių ir projekcinio šaligatvio susidaro didelis aukščių skirtumas (Priedas Nr.5 - 5 pav.).
8. Tarp Pk 0+84 d. p. konteinerių stovėjimo aikštelės dangos ir projekcinės gatvės dangos susidaro aukščių skirtumas. Aikštelės danga lieka žemiau projekcinės gatvės dangos (Priedas Nr.5 - 6 pav.).
9. Ties 0+13 k. p. esantys du medžiai (eglės) trukdo šaligatvio įrengimui. Neužtenka vietos įrengti kelio bortus (Priedas Nr.5 - 7 pav.).
10. Projekte pažymėta, kad esamas šulinys, į kurį jungsis projektuojami lietaus nuotekų tinklai, yra g/b d-1,0 m. Pradėjus vykdyti darbus paaiškėjo, kad esamas šulinys yra d-425 (Priedas Nr.6).
11. Projekte buvo numatyta įrengti žemėjimo kontūro varžą 30 omų. Pagal bendrąsias elektros įrenginių įrengimo taisykles varža turi būti iki 10 omų.

Komisija nutarė:

1. Ties Pk 0+73 d. p. įrengti trinkelį dangą, suvedant takelio ir gatvės dangas (Priedas Nr.1 – Punktas 1).
2. Ties Pk 3+03 d. p. įrengti trinkelį dangą, suvedant įvažiavimo į kiemą ir gatvės dangas (Priedas Nr.1 – Punktas 2).
3. Ties PK 1+88 k. p. suvesti Knygnešio g. ir Mokyklos g. šaligatvių dangas (Priedas Nr.1 – Punktas 3).
4. Suvesti ties Pk 2+38 k. p. esančio tako dangą su projektinio Mokyklos g. šaligatvio danga (Priedas Nr.1 – Punktas 4).
5. Ties Pk 2+91 k. p. įrengti trinkelį dangą, suvedant tako į biblioteką ir Mokyklos g. gatvės dangas (Priedas Nr.1 – Punktas 5).
6. Apželdinti plotus iki gretimų sklypų ribų, suvedant paviršius (Priedas Nr.1 – Punktas 6).
7. Sumažinti aukščių skirtumą, įrengiant laiptus (Priedas Nr.1 – Punktas 7, Priedas Nr. 2).
8. Išardyti nebenaudojamą konteinerių stovėjimo aikštelę (Priedas Nr.1 – Punktas 8).
9. Pašalinti ties Pk 0+13 k.p. esančius medžius (Priedas Nr.1 – Punktas 9).
10. Vietoje d-425 įrengti naują g/b d-1000 šulinį (Priedas Nr.1 – Punktas 10).
11. Įžeminimo varžą įrengti pagal bendrąsias elektros įrenginių įrengimo taisykles (Priedas Nr.1 – Punktas 11).

Papildomų darbų vertė – 8 921,23 Eur be PVM (10 794,69 Eur su PVM).

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr.1 – Papildomų darbų sąmata – 2 lapai;
- Priedas Nr.2 – Kalkuliacija Nr.1 (250x250 mm betono plytelių klojimas) – 1 lapas;
- Priedas Nr.3 – Kalkuliacija Nr.2 (Ø200 mm plast. vamzdžių demontavimas) – 1 lapas;
- Priedas Nr.4 – Kalkuliacija Nr.3 (Įžeminimo įrenginys iki 10 omų varžai) – 1 lapas;
- Priedas Nr.5 – Fotofikacija – 1 lapas;
- Priedas Nr.6 – Iškarpa iš LVN plano – 1 lapas.

Komisija:

.....

.....

.....