

STATINIO RODIKLIAI

Statinio projekto pavadinimas: Panevėžio miesto Ramygalos gatvės dalies (nuo Nemuno g. iki miesto ribos) kapitalinio remonto projektas

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
IV SKYRIUS			
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1. Panevėžys, Ramygalos g. (4400-5167-2125)			
1.1. kategorija		C	
1.2. ilgis*	km	0,479	Įrengiamas pėsčiųjų ir dviračių takas kairėje pusėje – 0,479 km. Įrengiamas bendras pėsčiųjų ir dviračių takas dešinėje gatvės pusėje – 0,479 km
1.3. važiuojamosios dalies plotis	m	6,50-12,00	
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	2 - 3	
1.5. eismo juostos plotis	m	3,00-3,50	
2. Panevėžys, Ramygalos g. (4400-5167-2158)			
2.1. kategorija		C	
2.2. ilgis*	km	2,107	Įrengiamas pėsčiųjų ir dviračių takas kairėje pusėje – 2,080 km. Įrengiamas bendras pėsčiųjų ir dviračių takas dešinėje gatvės pusėje – 0,910 km
2.3. važiuojamosios dalies plotis	m	3,50-14,00	
2.4. eismo juostų skaičius	vnt.	1 - 4	
2.5. eismo juostos plotis	m	3,50-4,00	
2.6. eismo juostų skaičius	vnt.	4	
2.7. eismo juostos plotis	m	3,50	

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

KITI TECHNINIAI RODIKLIAI

<i>Pavadinimas</i>	<i>Mato vienetas</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Pastabos</i>
INŽINERINIAI TINKLAI			
3. Elektros (gatvių apšvietimo) tinklai			
3.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	2844	
3.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	4x35	
4. Lietaus nuotekų tinklas			
4.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	-	
4.2. vamzdžio skersmuo	mm	-	
4.3. Šulinių kiekis, skersmuo d700	vnt.	39	

Projekto vadovas

Benas Ubartas kval. atest. nr. 36342

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

