

2017-07-17

1. Informacija apie projektą.

1.1. Projekto pavadinimas: Kilimo ir tūpimo tako bei signalinių žiburių sistemos Rodūnios kelias 2, Vilniuje rekonstravimo projektas

1.2. Adresas: Rodūnios kelias 2, Vilniaus m.

1.3. Projekto dalis: Paviršinių nuotekų šalinimo ir drenažo įrengimo dalis

2. Projekto dalyviai

2.1. Užsakovas: Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai

2.2. Rangovas: AB „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta“

2.3. FIDIC inžinierius: UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“, Adrijus Bikulčius

2.4. Projekto autorius: UAB „Vilniaus hidroprojektas“/ UAB „Sweco Lietuva“/UAB „Pastatų konstrukcijos“

2.5. Statybos techninės priežiūros vadovas: UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“ Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas Egidijus Bartuševičius.

3. Informacija apie atliktą keitimą:

3.1. Pavadinimas: **Lietaus kolektoriaus DN1500 keitimas**

3.2. Keitimo inicijavimo data: 2017-06-13

3.4. Keitimo iniciatorius: AB „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta“

3.5. Esamos situacijos aprašymas ir argumentai : Techninio projekto paviršinių nuotekų šalinimo ir drenažo įrengimo dalyje (Nr. 13/SG-13-04/1-TP-VN) numatyta demontuoti esamą gelžbetoninį, UAB „Grinda“ eksploatuojamą, paviršinių nuotekų kolektorių DN1500 nuo šulinio L-59 iki šulinio L-23 (tarpiniai šuliniai L-131, L-71). Atitinkamai vietoje demontuoto kolektoriaus DN1500 nuo šulinio L-59 iki šulinio L-23 numatyta atviru būdu (apsauginiame metaliniame dėkle) pakloti naują HDPE DN1500 paviršinių nuotekų vamzdį be tarpinių šulinių, kurio ilgis 138 m. Techninio projekto ištrauka pridedama priede Nr. 1

Rangovas, vykdydamas lietaus kolektoriaus darbus UAB „Grinda“ išleistuvo zonoje, atliko lietaus kolektoriaus DN1500 valymo darbus tarp šulinių L59-L61. Valymo darbai buvo atliekami ruošiantis šio ruožo renovacijai CIIP rankovės įtraukimo metodu. Atliekant valymo darbus L59 šulinio zonoje buvo apžiūrėta esamo DN1500 lietaus kolektoriaus dalis 10-15 m atstumu link L23 šulinio. Šis lietaus kolektoriaus ruožas faktiškai buvo užakęs sąnašomis, kurios susidarė dėl išleistuvo gale darbų vykdymo metu rasto susiaurėjimo iki DN400 (nuotraukos pridedamos priede Nr. 2). Toks susiaurėjimas lėmė staigų nuotekų srauto greičio sumažėjimą ir nešmenų sėdimą. Techninio projekto rengimo metu TV diagnostikos dėl užakimo nebuvo galima atlikti.

Rangovas įvertinęs esamą DN1500 būklę 10-15 m atstumu ir nenustatęs defektų pasiūlė išplauti visą atkarpą tikintis palankios situacijos L59-L23 renovavimui. Rangovo siūlymui buvo pritarta. Išvalius kolektorių ir atlikus TV diagnostiką buvo nustatyta gera

esamo DN1500 kolektoriaus būklė. Darbo projekto rengimo metu faktinė situacija buvo aptarta su UAB „Grinda“ atstovais, kurie sprendinio keitimui, renovuoti esamą DN1500 kolektorių tarp šulinių L59-L23, pritarė.

Pakeisto sprendimo derinimo su UAB „Grinda“ metu, papildomai buvo iškeltas reikalavimas renovuoti visus šulinius/kameras ruože nuo šulinio Nr. 127 iki šulinio Nr. 61. Nepaisant šių papildomų darbų, kurie nebuvo numatyti Techniniame projekte, įforminus keitimo tvirtinimo aktą yra sutaupomi projekto įgyvendinimo kaštai.

Keitimas atliekamas Rangovui inicijavus keitimą pagal:

3.6. Keitimo pagrindas:

- a) Keitimo taisyklių tvarką (Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų priedas a)). Keitimo taisyklėse šis projekto keitimo atvejis yra apibrėžtas kriterijumi, kai keitimu sumažinami projekto įgyvendinimo kaštai nebloginant iš anksto numatytų techninių ar eksploatacinių savybių (Keitimo taisyklių 3.3 p.) taip pat kriterijumi, kai projekte numatyti darbai ar paslaugos yra netikslingi arba neįgyvendinami, t.y. dalis projekte numatytų darbų neatliekama, kadangi susiklosčiusioje situacijoje juos atlikti yra neįmanoma arba netikslinga (Keitimo taisyklių 3.2 p.);
- b) Rangos Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.1 punkto (b) papunkčiu, t.y. Pakeitimas gali apimti: *kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių pakitimus;*
- c) Rangos Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.1 punkto (d) papunkčiu, t.y. Pakeitimas gali apimti: *bet kurio darbo atšaukimą, išskyrus, kai jį turėtų atlikti kiti;*
- d) Rangos Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.1 punkto (e) papunkčiu, t.y. Pakeitimas gali apimti: *bet kurį papildomą darbą, įrangą, Medžiagas arba paslaugas, būtinas Nuolatiniams Darbams, įskaitant visus susijusius Baigiamuosius bandymus, gręžinius bei kitą bandymo ar tyrimo darbą;*
- e) Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto 8 papunkčiu: pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekiimo komunikacijų valdytojų ir pan.) – papildomas reikalavimas renovuoti šulinius;
- f) Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto 10 papunkčiu: ekonomiškėsnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;
- g) Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 dalies 1 punktu: pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą.

3.7. Keitimo apimtis:

Vadovaujantis Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 13.3 p. nuostatomis, šiuo keitimo tvirtinimo aktu yra patvirtinamas Rangovo techninis siūlymas dėl esamo paviršinių lietaus nuotekų kolektoriaus DN1500 renovavimo atsisakant Techniniame projekte numatyto HDPE DN1500 paviršinių nuotekų tinklų vamzdyno nuo šulinio L-59 iki šulinio L-23 įrengimo. Šiuo keitimo tvirtinimo aktu, atsižvelgiant į Darbo projekto sprendinius, patikslintos Techniniame projekte numatytos apimtys bei įtraukti papildomi šulinių Nr. 172, 222, 71, 131, 221, 23, 71 (po KTT), 131 (po KTT), L59, 61 renovavimo darbai (žiūrėti skyrių Nr. 4.5). (...)

FIDIC Inžinierius, vadovaujantis Rangos sutarties 3.3, 13.1, 13.3 punktų nuostatomis

3.9. *Keitimo nurodymas:* įvertinęs Rangovo siūlymą bei gavęs Užsakovo ir Techninio projekto autorių pritarimus (Priedai Nr. 11 ir Nr. 12) nurodo Rangovui neįrengti Techniniame projekte numatyto HDPE DN1500 paviršinių nuotekų tinklų vamzdyno nuo šulinio L-59 iki šulinio L-23, o renovuoti esamą gelžbetoninį paviršinių nuotekų tinklų kolektorių DN1500 CIPP „rankovės“ įtraukimo metodu bei statybos darbus atlikti vadovaujantis patvirtintu Darbo projektu.

Šiuo keitimo aktu numatomi atlikti pakeitimai neturi įtakos statybos darbų baigimo

3.10. *Įtaka projekto darbų* laikui. (...)

vykdymui/sustabdymui

Keitimo tvirtinimo aktą paruošė: FIDIC Inžinierius Adrijus Bikulčius

[parašas]

Keitimą patvirtino: Užsakovo atstovas Arnas Dūmanas

[parašas]

Su keitimo nurodymu sutinku: Rangovo atstovas Dzintars Blumers

[parašas]

Susipažinau ir neprieštarauju: Projekto vykdymo priežiūros vadovas

[parašas]

Susipažinau: Techninės priežiūros vadovas Mečislovas Sivilevičius

[parašas]

Susipažinau: Statinio specialiujų statybos darbų techninės priežiūros vadovas Egidijus Bartuševičius [parašas]

Išrašas tikras:

Teisininkė Aistė Berčaitė

2017-07-31