

TRANSFORMATORINĖS TR-206 PASTATO STATYBINĖS DALIES APŽIŪROS AKTAS

Komisija, kurioje dalyvavo Pastočių eksploatavimo departamento planavimo skyriaus vadovas, apžiūrėjo transformatorinę TR-206, esančią Didžioji g. 4, Vilniuje ir nustatė, kad, siekiant užtikrinti tinkamą statinio bei elektros įrenginių eksploatavimą, būtina atlikti šiuos darbus:

1.Nuimti skardinį lietvamzdį	3,4 m;
2.Nuimti skardinį lataką	7,2 m;
3.Nuardyti vertikalią akmens masės plytelių dangą (sandūros su kitais statiniais)	27,2 m;
4.Nuardyti akmens plytelių dangą nuo stogo	68,9 kv.m;
5.Išardyti nuolydį formuojantį sluoksnį	68,9 kv.m;
6.Įrengti nuolydį formuojantį sluoksnį iš cementinio skiedinio	68,9 kv.m;
7.Įrengti garo izoliaciją	75,0 kv.m;
8.Įrengti šilumos izoliacijos sluoksnį iš polistireninio putplasčio	68,9 kv.m;
9.Įrengti prieglaudą tolygiam stogo dangos perėjimui prie vertikalių paviršių	27,2 m;
10.Įrengti dviejų sluoksnių stogo dangą, naudojant prilydomąją bituminę ritininę medžiagą poliesterio (ne mažiau 180 g/kv.m) pagrindu.	75,0 kv.m;
11.Įrengti stogo dangos apsauginį sluoksnį iš dviejų geotekstilės sluoksnių	2x68,9 kv.m;
12.Įrengti drenuojantį plauto žvyro pagrindą	68,9 kv.m;
13.Įrengti lauko terasoms skirtų plytelių dangą	68,9 kv.m;
14.Įrengti skardinį lataką	7,1 kv.m;
15.Įrengti skardinį lietvamzdį	3,4 kv.m;
16.Įrengti betoninių trinkelų nuogrindą	6,0 m;
17.Atlikti fasado tinko remontą	1,1 kv.m;
18.Nudažyti metalines duris, prieš tai paruošus paviršių	16,5 kv.m;
19.Nudažyti fasadą, prieš tai paruošus paviršių	8,6 kv.m;
20.Išvežti statybines šiukšles	2,8 t

PASTABA. Akte nurodyti kiekiai yra orientaciniai.

Darbai turi būti vykdomi pagal iš anksto parengtą ir nustatytą tvarką suderintą eksploatuojamo stogo remonto darbų projektą, parengtą asmenų, turinčių reikiamą kvalifikaciją ir patirtį.