

NACIONALINIO M.K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJAUS PADALINIO - A. ŽMUIDZINAVIČIAUS KŪRINIŲ IR
RINKINIŲ MUZIEJUS (V. Putvinskio g. 64, Kaunas), PASTATO MODERNIZAVIMO PAPRASTOJO
REMONTO DARBŲ / TVARKOMŲJŲ DARBŲ GAMYBINIS SUSIRINKIMAS

Kaunas 2022 08.03

Nr. 2

Dalyviai: Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorės pavaduotojas infrastruktūrai ir plėtrai Dainius Tamošiūnas, techninės priežiūros specialistas Juozas Lingvevičius, MB „PASTATŲ PROJEKTAI“ architektas Aurimas Jusevičius, UAB „Ekodora“ darbų vadovas Klaudijus Soikinas, UAB „Ekodora“ direktorius Remigijus Indrulionis,

SVARSTYTI KLAUSIMAI:

1. **3a. ekspozicijos salės lubų keitimas.** Atsisakius švieslangių ir užtaisius švieslangių angas liko atviros angos esamose lubose. Dainius Tamošiūnas paminėjo, jog reikalinga numatyti esamų lubų ardymo darbus bei įrengti naujas paslėpto karkaso surenkamas lubas įvedant 8 vnt. šviestuvų, kurie bus naudojami tik eksploatacinei patalpų priežiūrai. Rangovas turi parengti lokalines sąmatas lubų ir šviestuvų įrengimo darbams.
2. **Aliuminių langų montavimas.** Dainius Tamošiūnas išreiškė poreikį dėl aliuminių langų vidinių angokraščių papildomo apšiltinimo, siekiant maksimaliai sumažinti šalčio tiltelius. Statybos dalyviai apžiūrėję Velnių muziejaus vidinius angokraščius nustatė, kad tokia galimybė dėl papildomo angokraščių apšiltinimo galima. **Nutarta:** Numatyti Velnių muziejaus pastato vidinių angokraščių papildomą apšiltinimą 30 mm ekstrudiniu polistirenu bei apdailos atstatymo darbus. Rangovas turi parengti lokalines sąmatas vidinių angokraščių papildomam šiltinimui.
3. **Sutapdinto stogo įrengimas.** Techniniame projekto stogo dangos apšiltinimui ir apsauginei dangai numatytų medžiagų kompleksui nėra išduotos GTC bandymų ataskaitos patvirtinančios Broof reikalavimų. Rangovas siūlo naudoti ne prastesnių šiluminių charakteristikų medžiagas, kurioms yra išduotas GTC bandymų ataskaitos. Taip pat atlikus tokį pakeitimą stogo nuolydžio formavimui galima naudoti tą pačią šiltinamąją medžiagą, kad padidina šilumos stogo charakteristikas. **Nutarta:** Statybos dalyviai neprieštarauja tokiam sprendiniui. Reikalinga koreguoti stogo planą bei mazgus. Rangovas privalo pateikti GTC bandymų ataskaitą bei parengti nevykdomų ir keistinių darbų lokalines sąmatas.
4. **Išlipimo ant stogo liukas.** Kadangi projekto tikslas pakeisti pastato energetinę klasę, tai senas išlipimo liukas turi būti pakeistas į atitinkantį C energetinės klasės reikalavimus. Architektas Aurimas Jusevičius patikslins projekcinę dokumentaciją nauju išlipimo liuku.

Susirinkimo protokoluotoja: Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorės pavaduotojas infrastruktūrai ir plėtrai Dainius Tamošiūnas.

Tvarkomųjų pavidolosaugos
darbų vadovas
Remigijus Indrulionis
Atestato Nr. 2857

Projektų administravimo ir statybos
techninės priežiūros vadovas
Juozas Lingvevičius
atest.Nr.2963, 20456 1764

KLAUDIJUS SOIKINAS
DARBŲ VADOVAS

MB Pastatų projektai
A. Jusevičius