

**NACIONALINIO M.K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJAUS PADALINIO - A. ŽMUIDZINAVIČIAUS KŪRINIŲ IR
RINKINIŲ MUZIEJUS (V. Putvinskio g. 64, Kaunas), PASTATO MODERNIZAVIMO PAPRASTOJO
REMONTO DARBŲ / TVARKOMŲJŲ DARBŲ GAMYBINIS SUSIRINKIMAS**

Kaunas 2022 07.21

Nr. 1

Dalyviai: Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorės pavaduotojas infrastruktūrai ir plėtrai Dainius Tamošiūnas, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus skyriaus vedėja Jurgita Rimkutė Vainiuvienė, techninės priežiūros specialistas Juozas Lingvevičius, MB „PASTATŲ PROJEKTAI“ architektai Aurimas Jusevičius, Arūnas Porutis, UAB „Ekodora“ direktorius Remigijus Indrulionis, darbų vadovas Klaudijus Soikinas.

SVARSTYTI KLAUSIMAI:

1. **Kupolinių stoglangių keitimas.** Dainius Tamošiūnas paprašė architekto Aurimo Jusevičiaus išsiaiškinti ar reikalingi kupoliniai švieslangiai dūmų šalinimui gaisro metu, nes muziejui švieslangiai visai nereikalingi, jie net pablogina eksponatų eksponavimą.
Nutarta: kad švieslangiai neatlieka funkcijos dūmams šalinti ir Architektas Aurimas Jusevičius paruoš pakeistą stogo plano darbo brėžinį, be švieslangių ir švieslangių angų užtaisymo sprendinį. Rangovas turi paruošti atsisakomų darbų ir nenumatytų darbų lokalines sąmatas.
2. **Evakuacinės kopėčios.** Projekto SA dalies aiškinamajame rašte numatyta esamų metalinių kopėčių perdažymas ar remontas. Statybos dalyviai apžiūrėję minėtas kopėčias nustatė, kad jų būklė prasta ir esamos kopėčios neatitinka priešgaisrinių reikalavimų.
Nutarta: atsisakyti esamų kopėčių remonto ir numatyti naujas evakuacines kopėčias atitinkančias priešgaisrinius reikalavimus. Reikalinga koreguoti projektinę dokumentaciją ir Rangovas privalo pateikti atsisakomų darbų ir nenumatytų darbų lokalines sąmatas.
3. **Žaibosauga.** Projekto Bendrojoje dalyje numatyta, kad modernizuojamas pastatas turi žaibosaugą ir numatytas smulkus esamos žaibosaugos remontas. Tačiau apžiūrėjus esamą žaibosaugą pastebėta, kad ji nėra funkcionuojanti, nes trūksta didžiosios dalies komponentų. Taip pat atliekant modernizavimo darbus Rangovas privalės demontuoti likusią žaibosaugos dalį, kurios atstatymas praranda prasmę, nes ji neatlieka numatytos funkcijos.
Nutarta: Numatyti naują žaibosaugą atlikus modernizavimo darbus. Rangovas privalo pateikti atsisakomų darbų ir nenumatytų darbų lokalines sąmatas.
4. **Lietaus stovai.** Pradėjus stogo modernizavimo darbus buvo apžiūrėta esama stogo lietaus surinkimo sistema. Pastebėta, kad numatyta įrengti vieną įlają didesnio pralaidumo. Užsakovas paminėjo, kad skirtinguose aukštose drėksta ta pati sienos dalis. Rangovas atlikęs zondus drėkstančiose vietose, pastebėjo, jog stogo lietaus surinkimo stovas praveistas vidine sienos dalimi ir dalinai užmūrytas ir užtinkuotas dekoratyviniu tinku. Statybos dalyviai apžiūrėję atidengtus zondus pastebėjo, jog esamas špižinis vamzdis yra paveiktas korozijos bei sujungimai praleidžia vandenį, dėl ko drėksta vidinės sienos dalys. Taip pat norint montuoti didesnio diametro vandens surinkimo įlają reiktų keisti visą stovą didinant stovo diametrą bei ardyti vidaus apdailą.
Nutarta: Architektas turi atlikti stogo vandens surinkimo projektinės dokumentacijos korekciją įvedant 2 vnt. šildomų įlajų, kad paskirstyti geriau vandens surinkimą ir stovą vesti išorine siena kiemo vidinėje dalyje. Taip pat numatyti lietaus vandens surinkimo stovui priemonės užkertančias galimybę susidaryti ledui vidinėje vamzdžio dalyje. Rangovas privalo pateikti atsisakomų darbų ir nenumatytų darbų lokalines sąmatas.

5. **Ventiliacinė anga kiemo fasadas.** Kiemo vidinėje pastato pusėje ties ašimi E-E ir 3-3 yra esama senos ventiliacinės sistemos oro paėmimo anga. Senos ventiliacinės sistemos nėra išlikę, įrenginiai išardyti, todėl ši anga yra ženklus šalčio tiltas.

Nuspresta: Demontuoti senas ventiliacines groteles, apšiltinti angą sulyginant su šiltinamu fasadu bei sumontuoti d315 ortakį apšiltintą ir įrengti groteles. Rangovas privalo pateikti nenumatytų darbų lokalines sąmatas.

Susirinkimo protokoluotoja: Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorės pavaduotojas infrastruktūrai ir plėtrai Dainius Tamošiūnas.

Tvarkomųjų paveldosaugos
darbų vadovas
Remigijus Indruličnis
Atestato Nr. 3357

Remigijus Indruličnis
DARBŲ VADOVAS

Projektų administravimo ir statybos
techninės priežiūros vadovas
Juozas Lingėvičius
atest. Nr. 2963 / 20456 1784

AB Paslaugų projektavimas
Aronas Jasevičius