

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

UAB "DIRŽĖ"

Statinių grupė

3 Šilalės rajono savivaldybės administracija.

Statinsys 88 Šilalės rajono Kvėdarnos kadastrinės vietovės Ymėžės upelio baseino griovių ir statinių juose neatliktų darbų ir sugadintų melioracijos statinių atstatymas.

Žiniaraštis

4 Griovys Y-3

2023.06.16

Suma žiniaraščiui

11564.47 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovys						
1	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	12.0	16.89	202.68
2	MN4-31	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktorais iki 59 kW (80 AJ) galinumo, kai kelmynas retas k9=1.15	ha	0.12	256.71	30.81
3	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	10.0	24.14	241.4
4	MN4-32	Vidutinio tankumo krūmų surinkimas ir išvežimas 2km. atstumu. k9=1.15	ha	0.1	533.3	53.33
5	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galinumo k9=1.15	ha	0.7	614.97	430.48
6	H07K-23	sąnašų kasimas iš griovio vienkaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3talpos kaušu, pakrovimas į autosaviv.,vežioj.iki 10 km k9=1.15	t. m3	0.13	7225.89	939.37
7	H07K-23	Grunto kasimas nuo griovio šlaitų vienk. eksk. su 0,4m3 talpos kaušu II gr. grunte, atstatant projektinį šlaitų skerspjūvį, pakroimas į autosav. atstatant projektinį šlaitų skerspjūvį, pakrovimas į autosaviv. , vežiojimas iki 10km. atstumu. k9=1.15	t. m3	0.09	7225.89	650.33
8	MN7P-0109	0,2 m aukščio pintų žabų tvorelių liekanų išardymas (100 m griovio) k9=1.15	100m	0.4	104.85	41.94
9	MN7-7	Grunto vagos formavimas rankiniu būdu tvorelės įrengimui. k9=1.15	m3	27.0	25.07	676.89
10	MN2-6	Dvipusis griovio šlaitų papėdės tvirtinimas 0.2 m aukščio paramstyta lentų tvorele (100m griovio) k9=1.15	100m	3.47	907.29	3148.29
11	H12K-12	Ruloninės filtracinės medžiagos paklojimas. k9=1.15	100m2	1.04	122.08	126.96
12	MN8-76	Griovio vagos stiprinimas skalda. k9=1.15	100m3	0.12	7269.92	872.39
13	MN8P-1001	Griovio šlaitų sutvirtinimas akmenų metiniu. k9=1.15	100m3	0.04	9436.52	377.46
14	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	9.8	180.11	1765.08
Skyriuje 1						9557.41
Žiniaraštyje 4						9557.41
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2007.06
Iš viso žiniaraštyje 4						11564.47

Skaičiavo: _____

(Pavardė)