

Pakeitimo nurodymas Nr. 7 pagal rangos sutartį Nr. PIRK-190-17 „Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstrukcijos darbai“

2020-04-17

Rangovas:	UAB „Infes“ ir UAB „Irdaiva“
Inžinierius:	UAB „Sweco Lietuva“
Užsakovas/ Perkančioji organizacija:	UAB „Dzūkijos vandenys“

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. PIRK-190-17 „Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstrukcijos darbai“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 3.1, 13.1, 13.2 ir 13.3 p. nuostatomis Inžinierius, gavęs Rangovo – UAB „Infes“ 2020-03-09 raštu Nr. SR-200309-01MD pateiktoje Tarpinėje pretenzijoje esantį siūlymą Pakeitimui dėl papildomų darbų, vykdant švaraus vandens rezervuaro Nr. 2 dugno betonavimą bei įrengiant hidroizoliaciją, ir Užsakovo – UAB „Dzūkijos vandenys“ 2020-04-08 raštu Nr. S-1121-20 bei Projektuotojo / Projekto vykdymo priežiūrą vykdančios UAB „Patvanka“ 2020-03-31 raštu Nr. 103 duotus paaiškinimus / pritarimą Rangovo siūlomiesiems pakeitimams, priėmė sprendimą, kad, siekiant įgyvendinti rangos sutartį Nr. PIRK-190-17, reikia atlikti pakeitimus:

- Rangovas 2019-11-18 raštu Nr. SR-191118-01MD informavo, kad 2019-11-12 pradėjus švaraus vandens rezervuaro Nr.2 dugno remontą paaiškėjo, kad rezervuaro dugno nuolydis suformuotas iš nestabilaus betono mišinio. Esamas betonas dėl nuolatinio vandens bei slėgio poveikio yra praradęs savo eksploatacines savybes. Atlikus esamo betoninio nuolydžio šurfavimą nustatyta, kad po visu nuolydį formuojančiu betono sluoksniu yra vandens bei purvo.
- Rangovas tuo pačiu informavo, kad dėl nestabilaus betono negali atlikti tolimesnių projekte numatytų darbų (dugno hidroizoliacijos), todėl priverstas sustabdyti švaraus vandens rezervuaro Nr. 2 dugno remonto darbus.
- Rangovas gavo Inžinieriaus 2019-11-26 raštą Nr. V1 2323/19, kuriame Inžinierius įpareigojo Rangovą ne vėliau kaip per rangos sutartyje nustatytą laiką pateikti Inžinieriui bei Užsakovui detalios aprašytą ir dokumentais (Šalių atstovų pasirašytais apžiūrų aktais, Projektuotojo (techninio projekto autoriaus) raštiškais komentarais ir kt.) pagrįstą Pretenziją.
- Rangovas 2019 m. gruodžio mėn. 17 dieną inicijavo švaraus vandens rezervuaro Nr.2 dugno apžiūrą, į kurią buvo pakviesti visi Inžinieriaus rašte paminėti projekto dalyviai.
- Apžiūros metu Komisija nustatė (Priedas Nr. 2), kad esamo švaraus vandens rezervuaro Nr.2 dugno betonas yra nevienalytis, paveiktas vandens, praradęs eksploatacines savybes ir kad įrengti ant nestabilaus esamo betono numatytą hidroizoliaciją nėra tikslinga.

- Komisija nusprendė, kad siekiant užtikrinti rezervuaro dugno sandarumą reikalinga atlikti viso švaraus vandens rezervuaro Nr.2 dugno betonavimą, įrengiant naujus minimalius nuolydžius ir tik tada atlikti projekte numatytus dugno hidroizoliacijos darbus.
- Rangovas 2019-12-18 raštu Nr. SR-191218-02MD informavo Inžinierių bei Užsakovą apie švaraus vandens rezervuaro Nr.2 dugno netinkamą būklę bei paprašė Užsakovą kreiptis į Techninio projekto autorių atlikti Techninio projekto korektūrą.
- Rangovas, atsižvelgdamas į Projekto vykdymo priežiūros vadovo 2019-12-23 raštu Nr.702 duotu išaiškinimu, parengė švaraus vandens rezervuaro Nr.2 papildomą dugno betonavimo sprendinį.

Pagal Rangovo 2020-03-09 raštu Nr. SR-200309-01MD pateiktoje Tarpinėje pretenzijoje esantį siūlymą Pakeitimui dėl papildomų darbų

1) būtina atlikti papildomus darbus (visa apimtis nurodyta Priede Nr. 1):

1. Grunto kasimas rankiniu būdu - 2,8 m³
2. Apsauginės signalizacijos įrangos demontavimas - 1 vnt.
3. Apibetonavimo nuardymas nuo g/b dangčio ir g/b žiedo - 7,22 m
4. Gelžbetonio dangčio 1600 mm skersmens demontavimas - 0,4 m³
5. Gelžbetonio žiedų, kurių skersmuo 700 mm, demontavimas – 1 vnt.
6. Krano iki 12 t nuoma – 2 maš. val.
7. Metalinių kopėčių demontavimas - 0,14 t
8. Betoninių grindų išardymas - 11,5 m³
9. Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę – 1250 m²
10. Fibrobetoninių grindų įrengimas. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu - 1250 m²
11. Hidrotechninis betonas C30/37 XC4 W12 - 126,25 m³
12. Betoninių grindų glaistymas glaistykėmis - 1250 m²
13. Susitraukimo siūlių įrengimas betoninėse (fibrobetoninėse) grindyse, užtaisant elastiniu hermetiku – 360 m
14. Apsauginės signalizacijos įrangos įrengimas – 1 vnt.
15. Metalinių kopėčių montavimas - 0,14 t
16. Gelžbetonio žiedų, kurių skersmuo 700 mm, įrengimas – 1 vnt.
17. Gelžbetonio dangčio 1600 mm skersmens montavimas - 0,4 m³
18. Krano iki 12 t nuoma – 2 maš. val.
19. Gelžbetoninių gaminių apibetonavimas - 0,6 m³
20. Hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu - 4,2 m²
21. Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu - 2,8 m³

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, patvirtina, kad papildomų darbų apimtys yra įvertintos ir išmatuotos, vadovaujantis pasirašytos rangos sutarties Nr. PIRK-190-17 nuostatomis.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, patvirtina, kad pagal pasirašytą rangos darbų sutartį Nr. PIRK-190-17 Rangovas neprivalo atlikti Pakeitimo nurodyme aprašytų darbų.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo įvertino, kad papildomai atliekami darbai nėra susiję su statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aprašytu statinio projekto sprendinių pataisymu / korektūra.

Inžinierius patvirtina, kad šių papildomų darbų Rangovas negalėjo ir neprivalėjo numatyti prieš teikdamas Pasiūlymą.

Papildomų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos vadovaujantis rangos sutarties 13 skyriaus nuostatomis (13.2 p. „Vertės nustatymas“).

1 lentelė. Pakeitimo nurodymo papildomų darbų vertė:

Rezultatų pavadinimai	Suma, EUR be PVM
Papildomų darbų vertė rangos sutarties Darbų kiekių žiniaraščio eilutėje Nr. 9 „Statinsys Nr. 04 – Geriamojo vandens rezervuaras Nr. 2“:	43.999,11
Iš viso:	43.999,11

2 lentelė. Pakeitimo nurodymo darbų vertė:

Rezultatas	Suma, EUR be PVM
Papildomų darbų vertė:	43.999,11
Nevykdomų darbų vertė:	0,00
Finansinis rezultatas:	43.999,11

Vadovaujantis Pakeitimo nurodymu Nr. 7 pagal rangos sutartį Nr. PIRK-190-17 „Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstrukcijos darbai“ Darbų (Sutarties) vertė perskaičiuojama ir nustatoma:

3 lentelė. Sutarties (Darbų) vertė

Sutarties kaina (Darbų vertė)	Suma, EUR (be PVM)
Sutarties kaina (be PVM) iki Pakeitimo nurodymo Nr. 7:	3.276.442,57
Sutarties kaina (be PVM) po Pakeitimo nurodymo Nr. 7:	3.320.441,68

Darbų pakeitimas (Pakeitimo nurodymas), vadovaujantis rangos sutarties Nr. PIRK-190-17 Konkrečių sąlygų 13.3 p., laikomas sudėtine sutarties dalimi – Užsakovui patvirtinus (pasirašius) Darbų pakeitimą (Pakeitimo nurodymą), Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus.

Anksčiau paminėti pakeitimai gali turėti įtakos rangos sutarties Darbų Baigimo laikui ir jis gali pasikeisti.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Rangovo 2020-03-09 raštu Nr. SR-200309-01MD pateikta Tarpinė pretenzija, 7 lapai.

Priedas Nr. 2. Rangovo 2019-12-18 raštu Nr. SR-191218-02MD pateikta Tarpinė pretenzija, 4 lapai.

Priedas Nr. 3. Inžinieriaus 2020-04-02 raštas Nr. V1-580-20, 1 lapas.

Priedas Nr. 4. Užsakovo 2020-04-08 raštu Nr. S-1121-20, 1 lapas;

Priedas Nr. 5. Projektuotojo / Projekto vykdymo priežiūrą vykdančios UAB „Patvanka“ 2020-03-31 raštas Nr. 103.


Inžinierius:



(parašas)

Virginijus Kriščiūnas
(vardas, pavardė)

Užsakovas:



(parašas)

Leonas Mackevičius
(vardas, pavardė)

Rangovas:



(parašas)

Marius Danisevičius
(vardas, pavardė)