

(15.8)AR4-4559

**PROTOKOLAS DĖL NEMUNO DEŠINIOSIOS PAKRANTĖS VIEŠOSIOS ERDVĖS PRIE
PRIENŲ MIESTO PANEMUNĖS IR BIRŠTONO GATVIŲ SUTVARKYMO
SUPAPRASTINTO PROJEKTO SPRENDINIŲ**

Susirinkimo data: 2020 m. rugsėjo 30 d.

Susirinko vieta: Prienų m. Panemunės g. ir Birštono g.

Dalyvauja: Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas Tomas Žvirblys, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laura Milkevičienė, Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Donatas Šimukonis, UAB „Laboratorinių bandymų centras“ statinių techninės priežiūros vadovas Tauras Jakelaitis, UAB „Kelranga“ atstovas Dainius Randis.

DARBOTVARKĖ. Lietaus vandens kaupimasis dėl dviračių ir pėsčiųjų tako bortų įrengimo.

SVARSTYTA. Įrengus dviračių ir pėsčiųjų tako bortus Panemunės gatvėje vanduo nebenuteka į kelkraštį ir dėl kelio dangos nelygumų kaupiasi ties naujai įrengtais bortais. Siekiant nepabloginti Panemunės g. situacijos buvusios prieš bortų įrengimą, būtina pašalinti dangos nelygumus ties bortais ir suformuoti nuolydį nutekėjimui iki lietaus vandens surinkimo šulinių.

NUTARTA: Nutarta tam, kad vanduo nesikaupytų gatvės nelygumuose ties naujai įrengtais bortais, atnaujinti dalį gatvės dangos suformuojant nuolydį iki lietaus vandens surinkimo šulinių. Rangovas turi pateikti papildomų darbų sąmatą. Sąmata turi būti patvirtinta Projektuotojo/projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio techninės priežiūros vadovo.

PRIDEDAMA. Gatvės nuotraukos po lietaus, 1 lapas.

Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas

Tomas Žvirblys

Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

Laura Milkevičienė

Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Donatas Šimukonis

UAB „Laboratorinių bandymų centras“
statinių techninės priežiūros vadovas

Tauras Jakelaitis

UAB „Kelranga“ atstovas

Dainius Randis



(1.5.3) AR4-3268

**PROTOKOLAS DĖL NEMUNO DEŠINIOSIOS PAKRANTĖS VIEŠOSIOS ERDVĖS PRIE
PRIENŲ MIESTO PANEMUNĖS IR BIRŠTONO GATVIŲ SUTVARKYMO
SUPAPRASTINTO PROJEKTO SPRENDINIŲ**

Susirinkimo data: 2020 m. rugpjūčio 3 d.

Susirinko vieta: Prienų m. Panemunės g. ir Birštono g.

Dalyvauja: Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas Tomas Žvirblys, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laura Milkevičienė, UAB „Laboratorinių bandymų centras“ techninės priežiūros vadovas Tauras Jakelaitis, UAB „Kelranga“ atstovai Dainius Randis.

DARBOTVARKĖ.

1. Žmonių su negalia vedimo sistemos keitimas.

NUTARTA:

1. SVARSTYTA. Projekte numatyta žmonių su negalia vedimo sistemą įrengti montuojant plastikinius indikatorius, tačiau plastikiniai indikatoriai rekomenduojami uždaroms patalpoms. Neįgaliųjų vedimo sistema iš betoninių trinkelinių, skirtų neregijų vedimo sistemoms įrengti, Prienų mieste užtikrintų neregijų sistemų vientisumą, ilgaamžiškumą ir lengvesnę priežiūrą.
2. NUTARTA: Žmonių su negalia vedimo sistemą iš plastikinių indikatorių keisti betoninėmis trinkelėmis skirtomis neregijų vedimo sistemoms įrengti. Rangovas turi pateikti nevykdomų ir papildomų darbų sąmatas. Sąmatos turi būti patvirtintos Projektuotojo ir Techninės priežiūros vadovo.

Projekto sprendinių pakeitimai turi būti numatyti Prienų miesto Panemunės ir Birštono gatvių sutvarkymo supaprastinto projekto B laidoje.

Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas



Tomas Žvirblys

Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė



Laura Milkevičienė

UAB „Laboratorinių bandymų centras“ techninės priežiūros vadovas



Tauras Jakelaitis

UAB „Kelranga“ atstovas



Dainius Randis

(15.8) AR4 - 3226

**PROTOKOLAS DĖL NEMUNO DEŠINIOSIOS PAKRANTĖS VIEŠOSIOS ERDVĖS PRIE
PRIENŲ MIESTO PANEMUNĖS IR BIRŠTONO GATVIŲ SUTVARKYMO
SUPAPRASTINTO PROJEKTO SPRENDINIŲ**

Susirinkimo data: 2020 m. liepos 1 d.

Susirinko vieta: Prienų m. Panemunės g. ir Birštono g.

Dalyvauja: Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas Tomas Žvirblys, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laura Milkevičienė, Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Donatas Šimukonis, UAB „Eigna“ atstovas Justas Janušauskas, UAB „Laboratorinių bandymų centras“ techninės priežiūros vadovas Tauras Jakelaitis, UAB „Kelranga“ atstovai Dainius Randis ir Saulius Orina.

DARBO TVARKĖ:

1. Asfalto viršutinio sluoksnio nuovažose keitimas.
2. Saugaus eismo priemonių įrengimas pėsčiųjų ir dviračių tako atskyrimui nuo važiuojamosios dalies.
3. Bortų įrengimas automobilių stovėjimo aikštelėje.
4. Pėsčiųjų ir dviračių tako sujungimas su pėsčiųjų taku ir nuleistos perėjos įrengimas Gireimų g. ir Panemunės g. sankryžoje.
5. Elektros kabelio žymėjimo stulpeliai.
6. Apšvietimui skirtų atramų pakeitimai.

NUIARTA:

1. SVARSTYTA. Projekte numatytos skirtingos pėsčiųjų ir dviračių tako, nuovažų ir Birštono g. atnaujinimo asfalto dangos. Numatytų dangų pagrindai yra vienodi, skiriasi tik viršutinis sluoksnis – pėsčiųjų ir dviračių tako asfalto pagrindo–dangos sluoksnis AC 16 PD (8 cm), nuovažų, dalyje pėsčiųjų ir dviračių tako ir Birštono g. asfalto apatinis sluoksnis AC 16 PD (5 cm.), viršutinis sluoksnis AC 8VL (4 cm). Dėl parinktų skirtingų viršutinių sluoksnių apsunkinamas dangų įrengimas, padidėja sujungimo siūlių skaičius.

NUIARTA: Nekeičiant darbų kainos, projekte numatyti nuovažose, dalyje Panemunės g. ir Birštono g. suprojektuotame pėsčiųjų ir dviračių take, automobilių stovėjimo aikštelėje ir Birštono g. vietoje asfalto apatinio sluoksnio AC 16 PD (5 cm.) ir viršutinio sluoksnio AC 8VL (4 cm) įrengti asfalto pagrindo dangos sluoksnį AC 16 PD (9 cm) Birštono g. atnaujinimui vietoje AC 8 VL (4 cm) įrengti AC 11 VN (4 cm) dangą.

2. SVARSTYTA. Projekte numatyta, kad Birštono g. ir dalyje Panemunės g. pėsčiųjų ir dviračių takas nuo važiuojamosios kelio dalies atskirtas iš asfalto dangos suformuotu kalneliu. Tamsiu paros metu, lyjant tokio tipo kalnelis yra sunkiai pastebimas ir kelia pavojų eismo saugumui.

NUIARTA: Įvertinti galimybes vietoje asfalto dangos kalnelio įrengti horizontalų ženklinių (baltą išsitiesę juostą) ir lanksčius įspėjamuosius stulpelius. Rangovas gali pateikti pasiūlymus.

3. SVARSTYTA. Projekte numatyta įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, tačiau nenumatyti įrengti bortai.

NUTARTA: Projekto B laidoje numatyti automobilių stovėjimo aikštelę nuo visų vejos plotų atskirti bortais. Rangovas turi pateikti papildomų darbų sąmatą patvirtintą projektuotojo ir techninės priežiūros vadovo.

4. SVARSTYTA: Projekte numatytas pėsčiųjų ir dviračių tako susijungimas su esamu pėsčiųjų taku nėra sklandus – skiriasi takų pločiai. Kitoje gatvės pusėje yra įrengta pėsčiųjų dviračių takas – nuleisti bortai, įrengta neregijų vedimo sistema, tačiau projekte į tai neatsižvelgta.

NUTARTA: Projekte numatyti takų sujungimą, nuleisti bortus ir įrengti neregijų vedimo sistemos elementus pagal kitoje gatvės pusėje jau įrengtą sistemą. Rangovas turi pateikti papildomų darbų sąmatą patvirtintą projektuotojo ir techninės priežiūros vadovo.

5. SVARSTYTA. Projekte nurodyti elektros kabelio žymėjimo stulpeliai yra pertekliniai.

NUTARTA: Elektros kabelio žymėjimo stulpelių nemontuoti. Rangovas turi pateikti nevykdomų darbų sąmatą patvirtintą projektuotojo ir techninės priežiūros vadovo.

6. SVARSTYTA. Lietuvoje nėra galimybių užsakyti projekte numatytų matmenų atramų

NUTARTA: Siekiant išlaikyti projekte reglamentuotą el. šviestuvo aukštį nuo žemės paviršiaus. Apšvietimo atramas keisti iš 8 m į 8,6 m aukščio ir gembes iš 1500x1500 į 1000x1500. Fotodaviklio gembų nemontuoti. Rangovas turi pateikti nevykdomų darbų sąmatą patvirtintą projektuotojo ir techninės priežiūros vadovo

Projekto sprendinių pakeitimai turi būti numatyti Prienų miesto Panemunės ir Birštono gatvių sutvarkymo supaprastinto projekto B laidoje.

Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas



Tomas Žvirblys

Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė



Laura Milkevičienė

Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas



Donatas Šimukonis

UAB „Egna“ atstovas



Ernestas Gegeckas

UAB „Laboratorinių bandymų centras“ techninės priežiūros vadovas




Tauras Jakelaitis

UAB „Kelranga“ atstovas



Dainius Randis

UAB „Kelranga“ atstovas



Saulius Orina

(15.8)AR 4-2281

**PROTOKOLAS DĖL NEMUNO DEŠINIOSIOS PAKRANTĖS VIEŠOSIOS ERDVĖS PRIE
PRIENŲ MIESTO PANEMUNĖS IR BIRŠTONO GATVIŲ SUTVARKYMO
SUPAPRASTINTO PROJEKTO SPRENDINIŲ**

Susirinkimo data: 2020 m. birželio 8 d.

Susirinko vieta: Prienų m. Panemunės g.

Dalyvauja: Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas Tomas Žvirblys, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laura Milkevičienė, Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Donatas Šimukonis, UAB „Kelranga“ atstovas Dainius Randis.

DARBOTVARKĖ.

Taisytinų projekto sprendinių aptarimas.

SVARSTYTA:

- Papildomų nuovažų įrengimas;
- Pėsčiųjų ir dviračių takas ties Panemunės g. namais Nr. 11A, 11, 13.

NUTARTA:

1. Prienų rajono savivaldybė 2020-06-08 išnagrinėjo prašymą Nr. (12.1)GP-385 dėl nuovažos įrengimo. Įvertinus situaciją nustatyta, projekte nenumatyta nuovaža į sklypą Prienai, Panemunės g. 11A, unikalus Nr. 4400-5318-0506.

Nutarta kreiptis į projektuotojus dėl nuovažos suprojektavimo ir kiekių žiniaraščių patikslinimo.

2. Projekte nenumatytas patekimas į sklypą Prienai, Panemunės g. 1B, unikalus Nr. 4400-1522-5184.

Nutarta kreiptis į projektuotojus dėl nuovažos suprojektavimo (esamoje vietoje) ir kiekių žiniaraščių patikslinimo.

3. Ties Panemunės g. namais Nr. 11A, 11, 13 (unikalus Nr. 4400-5318-0506, unikalus Nr. 4400-5325-1175, unikalus Nr. 4400-1041-1990) numatyto įrengti pėsčiųjų ir dviračių tako įsikirtimas į asfaltbetonio dangą yra netolygus, vietomis stipriai siaurinantis gatvės dangą (nuotrauka Nr. 1, 2, 3).

Nutarta kreiptis į projektuotojus dėl pėsčiųjų ir dviračių tako siaurinimo ir traukimo arčiau sklypų Panemunės g. 11A, 11, 13 (pagal poreikį) ir patikslinti kiekių žiniaraštį.

Projekto sprendinių pakeitimai turi būti numatyti Prienų miesto Panemunės ir Birštono gatvių sutvarkymo supaprastinto projekto B laidoje.

PRIDEDAMA:

1. Raštas Nr. (12.1)GP-385, 2 lapai.
2. Nuotraukos, 3 vnt.

Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas



Tomas Žvirblys

Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė



Laura Milkevičienė

Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas



Donatas Šimukonis

UAB „Kelranga“ atstovas



Dainius Randis

Elenos Romualdos Kabašinskienės, gim. 1945-06-03, gyv. Prienai, Panemunės g. 11,
tel. 8-614-78148

Egidijaus Kabašinsko, gim. 1976-12-05, gyv. Prienai, Panemunės g. 11

Prienų rajono savivaldybės

Statybos ir ekonominės plėtros skyriui

2020-06-07

PRAŠYMAS DĖL NUOVAŽOS ĮRENGIMO

Prienai

Prašome įrengti kelio nuovažą į sklypą Prienai, Panemunės g. 11 A, žemės sklypo Nr. 4400-5318-0506.

Pridedama: Žemės sklypo Nr. 4400-5318-0506 planas su nuovažos įrengimo atstumais.

E.R. Kabašinskienė

E. Kabašinskas

Sklypo plotas 1277 m²

Kadastro
Žemės sk.

Savivaldybės
Seniūnijos
Gyvenamasis
Pastatas, n.

Gretim
1-2
2-4
4-6
6-1

el
ind.

Su pagal
parengtą
sutinku:
EGIDIJUS
(tėmės sklyp)
ELENA RO

497100
6055200

87.83

sodas
951

28.48

3

22.85

18.69

Pastatų nuosavybės

Nuostlypi ribos 4 m

Nuostlypi 4 m



Pareig
Direktorius
Matininkas
Matininkas

Nuotrauka Nr. 1



Nuotrauka nr. 2



Nuotrauka Nr. 3

