

UAB „ŠIRVINTŲ VANDENYS“
PROJEKTO „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ŠIRVINTŲ RAJONE (MUSNINKUOSE IR
GELVONUOSE)“
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2016-11-16 Nr. VP-1.20

Širvintos

Posėdis įvyko 2016 m. lapkričio 16 d. 14.00 val.

Komisijos pirmininkė: Danguolė Palkevičienė, juristė, viešųjų pirkimų specialistė.

Posėdžio sekretorė: Lina Dambrauskienė, sekretorė.

Komisijos nariai: Vladimiras Gudačius, vyr. inžinierius (nedalyvauja); Kęstutis Vaškevičius, direktorius; Janina Masiulionienė, vyr. buhalterė.

Darbotvarkė:

1. Dėl Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“ pirkimo „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimo bei nuotekų valymo įrenginių statybos Musninkuose darbų pirkimas (FIDIC „Geltonoji“ knyga)“ tiekėjų klausimų nagrinėjimo.

1. SVARSTYTA. Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“ pirkimo „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimo bei nuotekų valymo įrenginių statybos Musninkuose darbų pirkimas (FIDIC „Geltonoji“ knyga)“ tiekėjų klausimų nagrinėjimas.

D. Palkevičienė komisijos nariams pranešė, kad 2016-11-15 14 val. 54 min. (pranešimo Nr. 4740652) ir 15 val. 48 min. (pranešimo Nr. 4741317) CVP IS priemonėmis buvo gauti tiekėjų klausimai (klausimai Nr. 5) dėl pirkimo dokumentų.

Komisijos nariai susipažįsta su pateiktais klausimais Nr. 5:

1. Pirkimo dokumentuose yra nurodyta, kad paskirstymo kameroje turi būti sumontuoti vožtuvai, kurie leisti atjungti vieną nuotekų liniją. Prašome paaiškinti ar čia nėra įvelta klaida ir kad tiekėjas gali siūlyti kitą uždaramąją armatūrą (pvz. peilines sklendes).

2. 2016 10 17 dienos atsakymuose buvo nurodyta, "kad vienos technologinės linijos uždarymo atveju kita technologinė linija sugebėtų hidrauliškai priimti ne mažiau kaip 70% projekcinio nuotekų kiekio". Iš šio atsakymo galima suprasti, kad perkančioji organizacija nori įsigyti tokius valymo įrenginius, kurių vienos technologinės linijos našumas turi būti 70% nuo projekcinio nuotekų debito, tokiu atveju bendras valyklos našumas sudarytų 140% nuo projekcinio nuotekų debito (70%+70%=140%), t.y. 67,2m³/d. Prašome perkančiosios organizacijos atitinkamai tvarkyti pirkimo dokumentus, nurodant bendrą hidraulinį biologinių valymo įrenginių hidraulinį našumą 67,2m³/d, o ne 48m³/d.

3. Pirkimo dokumentuose yra nurodyta, kad visos orapūtės turi būti įrengiamos su akustiniais gaubtais. Prašome perkančiosios organizacijos atsižvelgti į galimybes, kad konkurso dalyviai gali pasiūlyti orapūtes, kurių gamintojas triukšmo slopinimui numato integruotą triukšmo slopintuvą, o keliamas triukšmo lygis neviršija darbuotojų įrengimo bendrųjų nuostatų (Žin., 2005, Nr. 66-2383) keliamų reikalavimų ir leisti tokias orapūtes diegti be akustinio gaubto.

4. Pirkimo dokumentuose yra nurodyta, kad aeratoriai turi būti pagaminti iš EPDM ar panašios gumos. Prašome prašome perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad aeratoriams gali būti naudojamos nuotekų valymo srityje plačiai naudojamos kitos aeracinės membranos neprastesnių techninių parametrų kaip EPDM gumos. Arba prašome išaiškinti „panašios gumos“ apibrėžimą.

5. Kiek numatoma prie tinklų pajungti gyventojų?

D. Palkevičienė teigia, kad gavus tiekėjo klausimus, buvo kreiptasi į Pirkimo dokumentų rengėjus su prašymu parengti atsakymų projektą.

Komisijos pirmininkė, remdamasi Pirkimo dokumentų rengėjų komentarais, siūlo formuluoti tokius atsakymus į Tiekėjų klausimus:

1. **Atsakymas.** Paskirstymo kameroje turi būti numatytos priemonės, leidžiančios atjungti vieną nuotekų liniją. Tiekėjai gali siūlyti ne tik vožtuvus, bet ir kitą uždaramąją armatūrą.

2. **Atsakymas.** Biologinio nuotekų valymo įrenginiai turi būti skaičiuojami projektiniam teršalų kiekiui išvalyti, o vamzdynai turi būti parinkti tokie, kad vienos technologinės linijos uždarymo atveju kita technologinė linija sugebėtų hidrauliškai priimti ne mažiau kaip 70% projekcinio nuotekų kiekio ($7\text{m}^3/\text{h}$).

3. **Atsakymas.** Kadangi akustiniai gaubtai yra patikimesnė apsauga (nėra kam sugestis) už integruotą triukšmo slopintuvą, siekiant užtikrinti efektyvesnę ir patikimesnę apsaugą nuo triukšmo, orapūtės turi būti įrengiamos su akustiniais gaubtais.

4. **Atsakymas.** Aeratoriai turi būti pagaminti iš EPDM gumos ar kitos lygiavertės neprastesnių techninių parametrų medžiagos.

5. **Atsakymas.** Prie vandens tiekimo tinklų preliminarai numatoma prijungti 72 būstus (t.y., 144 gyventojus) ir prie nuotekų tinklų – 75 būstus (t.y. 150 gyventojų).

Kiti komisijos nariai savo atskirųjų nuomonių nepareiškė.

Komisijos nariams siūloma balsuojant patvirtinti atsakymą tiekėjams formuluotą.

Balsavimo rezultatai:

Janina Masiulionienė – „UŽ“,

Lina Dambrauskienė – „UŽ“,

Kęstutis Vaškevičius – „UŽ“,

Danguolė Palkevičienė – „UŽ“.

1. NUTARTA

1.1. Patvirtinti atsakymą į tiekėjo klausimus Nr. 5.

1.2. Atsakymą CVP IS priemonėmis pateikti tiekėjams iki 2016-11-16 17 val. 00 min.



Parašas

Vardas, pavardė

Posėdžio pirmininkė

Posėdžio sekretorė

Nariai:

	Danguolė Palkevičienė
	Lina Dambrauskienė
	Kęstutis Vaškevičius
	Janina Masiulionienė