

**UAB "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS"**

Kodas 124850887, Kęstučio g. 59/27, LT-08124 Vilnius. Tel. (8-5) 231 37 87, 231 29 12. Faks. (8-5) 272 73 08  
Atestatas Nr. 4009

**BENDROSIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS AKTAS**  
**2017-06-08 Nr. 356 - 201(17)/1/2017**  
**VILNIUS**

DĖL MARIJAMPOLĖS MIESTO KAUNO  
GATVĖS ATKARPOS TARP R. JUKNEVIČIAUS  
IR V. KUDIRKOS GATVIŲ REKONSTRAVIMO  
TECHNINIO PROJEKTO

**EKSPERTIZEI PATEIKTO PROJEKTO APŽVALGA**

- 1. Statytojas** - Marijampolės savivaldybės administracija.
- 2. Projektuotojas** - UAB „Urban line“.  
**Projekto vadovas** - V. Aleksandrovas (atestatas Nr. 25326).
- 3. Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai:**
  - Marijampolės savivaldybės administracijos 2016-11-14 Techninė užduotis Nr. ŪL-1192-(35.3).
  - VĮ Registrų centro 2010-02-18 Nekilnojamojo turto registro išrašas-pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre, registro Nr. 44/1335125.
  - VĮ Registrų centro 2016-06-03 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, registro Nr. 44/1257150.
  - TEO LT, AB 2016-11-07 Projektavimo sąlygos Nr. T-16/0436.
  - Marijampolės apskrities VPK 2016-11-09 raštas „Dėl sąlygų techniniam projektui rengti“ Nr. 64-S-51692(10.6E-6.).
  - Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento 2016-11-08 Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės dalies (nuo V. Kudirkos g. iki R. Juknevičiaus g.) rekonstravimo darbų apšvietimo įrenginių prisijungimo prie elektros tinklų techninės sąlygos Nr. SA-11078-(11.2).
  - AB „ESO“ 2016-11-09 raštas „Dėl techninių sąlygų projektavimui išdavimo“ nr. 42012-2726.
  - AB „ESO“ 2016-11-07 Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos Nr. ISK16-47319.
  - UAB „Litesko“ 2016-11-04 Projektavimo sąlygos Nr. 472.
  - Marijampolės savivaldybės administracijos 2016-11-15 Specialieji architektūros reikalavimai Nr. ArL-392 (12.4).
  - UAB „Sūduvos vandenys“ 2016-11-07 Prisijungimo sąlygos Nr. 8070.
  - Marijampolės savivaldybės administracijos 2017-05-10 raštas „Dėl pritarimo projektiniams pasiūlymams“ Nr. SA-4767(12.1.E).

Marijampolės miesto Kauno gatvės atkarpos tarp R. Juknevičiaus ir V.  
Kudirkos gatvių rekonstravimas



#### 4. Trumpa projekto apžvalga:

**Ekspertizei pateikta:** bendroji; susisiekimo; elektrotechnikos (gatvės apšvietimo ir ESO);elektroninių ryšių; pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys.

Techniniame projekte pateikti Marijampolės miesto Kauno gatvės atkarpos tarp R. Juknevičiaus ir V. Kudirkos gatvių rekonstravimo sprendiniai. Rekonstruojama Kauno gatvė yra Marijampolės miesto centrinėje dalyje. Rekonstruojamas Kauno g. ruožas, kurio pradžia yra sankryža su Kauno skersgatviu, pabaiga - sankryža su R. Juknevičiaus gatve. Projekte numatyta darbus suskirstyti į du etapus: I etape- įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką kairėje gatvės pusėje, apšviesti taką, ženklinti automobilių stovėjimo aikštelę (kairėje pusėje); II etape- atnaujinti gatvės važiuojamosios dalies dangą, įrengti dvi automobilių stovėjimo aikšteles, įrengti šaligatvį dešinėje gatvės pusėje, iškelti elektros tinklus ir įrengti paviršinio vandens nuleidimą. Sutvarkomos nuovažos, gatvė ir takai ženklinami.

Ekspertizei pateikti du projekto elektrotechnikos dalies tomai: apšvietimas ir AB „ESO“. Suprojektuotas Kauno gatvės apšvietimas nuo V. Kudirkos iki R. Juknevičiaus Marijampolės mieste 68 W LED šviestuvais ant h-8 m aukščio atramų ir h- 6 m aukščio atramų su 86 W LED kryptiniais šviestuvais pėsčiųjų perėjų apšvietimui. Projektuojamas apšvietimas prijungiamas nuo naujai projektuojamo apšvietimo valdymo skydo GA-4. Taip pat projekte pateikta Kauno gatvės elektros įrenginių iškėlimas.

#### Bendrieji statinio rodikliai:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
<b>III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės</b>			
<b>1. Kauno gatvė</b>			
1.1. kategorija	-	C2	gatvės raudonosios linijos sutampa su suformuotu žemės sklypu kad. Nr. 1801/7001:129
1.2. ilgis*	km	0,780	
1.3. važiuojamosios dalies plotis	m	11,5-12,0	
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	4	
1.5. eismo juostos plotis	m	2,75; 3,0	
<b>IV. INŽINERINIAI TINKLAI</b>			
<b>2. Elektros tinklai (gatvės apšvietimas)</b>			
2.1. 0,4 kV tinklo kabelių ilgis*	m	4778,0	
2.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt; mm <sup>2</sup>	4x35 4x16 3x2,5	
<b>3. Elektros tinklai (AB „ESO“ tinklai)</b>			
3.1. 0,4 kV tinklo kabelių ilgis*	m	340,0	
3.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt; mm <sup>2</sup>	4x120 5x16	

\*žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina LR Žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.



**Statybos skaičiuojamoji kaina (2017-03 kainomis):**

Bendra statybos skaičiuojamoji kaina	1524,46 t. €
Iš jos: statybos montavimo darbai	1257,77 t. €
projektavimo ir inžinerinės paslaugos	102,61 t. €
kitos išlaidos	0,70 t. €
įrenginiai	24,79 t. €
užsakovo rezervas	138,59 t. €

**5. Atliktos specialiosios ekspertizės ir derinimai:**

- Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos departamentas, A. Lukaševičius.
- Marijampolės savivaldybės administracija, S. Valančius.
- AB „ESO“ dujų tinklai, A. Ivaškevičius.
- AB „ESO“ elektros tinklai, E. Kavaliauskas.
- Telia Lietuva, AB, R. Litvaitis.
- UAB „Litesko“, D. Blažauskas.
- Marijampolės apskrities VPK, R. Bagdonas.
- UAB „Sūduvos vandenys“, V. Bieliauskas.
- UAB „Kleranga“, P. Jatkauskas

**PROJEKTO ĮVERTINIMAS**

Marijampolės miesto Kauno gatvės atkarpos tarp R. Juknevičiaus ir V. Kudirkos gatvių rekonstravimo techninis projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Techninį projektą galima tvirtinti.

Bendrosios ekspertizės vadovas  
(kvalifikacijos atestatas Nr. 22054)



Dr. Kęstutis Skerys

UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“



Direktorius pavaduotoja  
**Zita Grigienė**