1	2	3	4
6.	Signalinis apšvietimas	Šviestuvų (nepakeistų) tarpinės suskirdę, korpusai paveikti korozijos;	Pakeisti šviestuvus.
		Signalinių šviesų ir apžvalgos aikštelėje alt.+84,00 m elektros instaliacija ant aikštelės pakloto.	Pritvirtinti elektros instaliaciją.