GILESTA

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Mokslo paskirties pastato, Tolminkiemio g. 11A, Vilniuje, "Statybos darbai su darbo projekto parengimu"

Etapo Nr.	Darbų grupės pavadinimas	Bendra darbo apimtis	Rangos darbų atlikimo terminai ir kaina (be PVM)																		Kaina, [EUR] be PVM
			I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo	XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo	XVII mėnuo	XVIII mėnuo	
1	Darbai, numatyti projekto dalyje "Sklypo plano dalis AT-20A-1615-01-TP-SP"	826 219,86		40 000,00												262 073,29	262 073,29	262 073,28			826 219,86
2	Darbai, numatyti projekto dalyje "Statinio architektūros dalis AT-20A-1615-01-TP-SA"	3 101 210,13								344 578,90	344 578,90	344 578,90	344 578,90	344 578,90	344 578,90	344 578,90	344 578,90	344 578,93			3 101 210,13
3	Darbai, numatyti projekto dalyje "Statinio konstrukcijų dalis AT-20A-1615-01-TP-SK"	1 451 189,27		241 864,88	241 864,88	241 864,88	241 864,88	241 864,88	241 864,87												1 451 189,27
4	Darbai, numatyti projekto dalyje "Lauko vandentiekio ir nuotekų dalis AT-20A-1615-01-TP-LVN"	167 629,70		55 876,57	55 876,57	55 876,56															167 629,70
5	Darbai, numatyti projekto dalyje "Lauko elektroninių ryšių dalis AT-20A-1615-01-TP-LER"	1 169,58						1 169,58													1 169,58
6	Darbai, numatyti projekto dalyje "Lauko elektrotechninė dalis AT-20A-1615-01-TP-LE"	123 607,37		30 901,84	30 901,84												30 901,84	30 901,85			123 607,37
7	Darbai, numatyti projekto dalyje "Saulės elektrinės įrengimo dalis AT-20A-1615-01-TP-SE"	15 352,00																15 352,00			15 352,00
8	Darbai, numatyti projekto dalyje "Baseino technologijos dalis AT-20A-1615-01-TP-T-04.2"	36 755,43												36 755,43							36 755,43
9	Darbai, numatyti projekto dalyje "Vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis AT-20A-1615-01-TP-VN"	276 698,74												92 232,91	92 232,91	92 232,92					276 698,74
10	Darbai, numatyti projekto dalyje "Elektrotechnikos dalis AT-20A-1615-01-TP-E"	277 062,62												55 412,52	55 412,52	55 412,52	55 412,52	55 412,54			277 062,62
11	Darbai, numatyti projekto dalyje "Elektroninių ryšių dalis AT-20A-1615-01-TP-ER"	39 691,49															19 845,75	19 845,74			39 691,49
12	Darbai, numatyti projekto dalyje "Apsauginės signalizacijos dalis AT-20A-1615-01-TP-AS"	119 824,61														39 941,54	39 941,54	39 941,53			119 824,61
13	Darbai, numatyti projekto dalyje "Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis AT-20A-1615-01-TP-GAS"	32 214,71																32 214,71			32 214,71
14	Darbai, numatyti projekto dalyje "Procesų valdymo ir automatizavimo dalis AT-20A-1615-01-TP-PVA"	117 273,97															117 273,97				117 273,97
15	Darbai, numatyti projekto dalyje "Šilumos gamybos dalis AT-20A-1615-01-TP-ŠG"	143 012,79													71 506,40	71 506,39					143 012,79
16	Darbai, numatyti projekto dalyje "Šilumos tiekimo dalis AT-20A-1615-01-TP-ŠT"	14 403,94			7 201,97	7 201,97															14 403,94
17	Darbai, numatyti projekto dalyje "Šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo dalis AT-20A-1615-01-TP-ŠVOK"	663 732,23													165 933,06	165 933,06	165 933,06	165 933,05			663 732,23
18	Darbai, numatyti projekto dalyje "Gatvių apšvietimas AT-20A-1615-01-TP-GA"	30 537,92			15 268,96													15 268,96			30 537,92
19	Informacinio stendo ir reklaminių tentų ant statyvietės tvoros įrengimas	11 000,00	11 000,00																		11 000,00
20	Darbo projekto dalies Statinio konstrukcijos „Pamatai“ parengimas	5 300,00	5 300,00																		5 300,00
21	Darbo projekto dalies statinio konstrukcijos „Antžeminė dalis“ bei visų kitų privalomų darbo projekto dalių parengimas	306 900,00	61 380,00	61 380,00	61 380,00	61 380,00	61 380,00														306 900,00
22	Statinio statybos užbaigimo procedūros (statybos užbaigimo aktų gavimas)	35 163,44																	17 581,72	17 581,72	35 163,44
	Viso suma (be PVM) :	7 795 949,80	77 680,00	430 023,29	412 494,22	366 323,41	303 244,88	243 034,46	241 864,87	344 578,90	344 578,90	344 578,90	344 578,90	528 979,76	729 663,79	1 031 678,62	1 035 960,87	981 522,59	17 581,72	17 581,72	7 795 949,80
	(21 %PVM) :	1 637 149,46	16 312,80	90 304,89	86 623,79	76 927,92	63 681,42	51 037,24	50 791,62	72 361,57	72 361,57	72 361,57	72 361,57	111 085,75	153 229,40	216 652,51	217 551,78	206 119,74	3 692,16	3 692,16	1 637 149,46
	Visu suma (su 21 %PVM) :	9 433 099,26	93 992,80	520 328,18	499 118,01	443 251,33	366 926,30	294 071,70	292 656,49	416 940,47	416 940,47	416 940,47	416 940,47	640 065,51	882 893,19	1 248 331,13	1 253 512,65	1 187 642,33	21 273,88	21 273,88	9 433 099,26

Pastaba:
- techninėje specifikacijoje pateikiamos visos projekto dalys.
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia moketi PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- projekte pateikiami darbų kiekių žiniaraščiai yra tik orientacinė, pagalbinė medžiaga. Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų,

kad visos pagal įkainotą veiklų sąrašą įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį.