Darbų vykdymo grafikas 2023-2024 m.

Objektas:	DALIES VILNIUS TECH PATALPŲ ADRESU SAULĖTEKIO G. 11, VILNIUJE (UNIK. NR. 1097-1010-2057; 1097-1010-2046) PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ
Užsakovas:	Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Rangovas:	UAB "Milsta"

Eil. Nr.	Darbas	Savaitė	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5			
			2023 m.																						2024 m.							
1	Demontavimo darbai		■	■	■	■	■	■																								
2	El. instaliacija (potinkiniai laidai,)								■	■	■	■	■	■	■	■	■															
3	Mūro darbai						■	■	■	■																						
4	Vandentiekis, nuotekos (potinkiniai vamzdynai)									■	■	■																				
5	Vėdinimo ir kondicionavimo vamzdynai											■	■	■	■	■	■	■	■													
6	Tinkavimas										■	■	■	■	■																	
7	GKP pertvaros										■	■	■	■	■	■																
8	GKP lubos										■	■	■	■	■	■																
9	Durų įrengimas															■	■	■	■	■	■											
10	Plytelių klijavimas (plintusai)									■	■	■	■	■	■																	
11	Plytelių klijavimas (sienos)														■	■	■	■	■	■	■	■										
12	Glaistymas/dažymas 1 kartu sienų				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
13	Dažymas lubų akutiniais dažais													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
14	Lubų amstrongas																							■	■	■	■	■	■			
15	Grindų įrengimas (PVC)														■	■	■	■														
16	Grindų įrengimas (plytelės)													■	■	■	■	■														
17	Grindų įrengimas (liejama danga)															■	■	■	■	■	■	■										
18	Sienų mūro ir tinko restauravimas																				■	■	■	■	■	■						
19	Virštinkinės elektros instaliacijos įrengimas (šviestuvai, rozetės, davikliai, jutikliai)																								■	■	■	■	■			
20	Vėdinimo ir kondicionavimo agregatai																■	■	■	■	■											
21	Lynai augalams													■	■	■																
22	Turėklų atnaujinimas																	■	■	■	■											
23	Vandentiekis, nuotekos (virštinkiniai prietaisai)																								■	■	■	■	■			
24	Vėdinimo ir kondicionavimo įranga																								■	■	■	■	■			
25	Glaistymas/dažymas 2 kartu sienų																							■	■	■	■	■	■			

Statybos ir projektų vadovas: Karolis Grašys