

SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2020-06-15 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. 2020/06/15 TERMINO PRATĖSIMO

2020 m. gruodžio mėn. 14 d.
Šalčininkai

UAB „Jaraks“ (toliau - Rangovas), atstovaujama direktorės Česlavos Voitechovič, veikiančios pagal bendrovės įstatus, ir Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras (toliau - Užsakovas), atstovaujamas direktorės Gražinos Zabarauskaitės, veikiančios pagal Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro veiklos nuostatus, toliau kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas).

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys sudarė 2020-06-15 viešojo pirkimo sutartį Nr. 2020/06/15 „Kultūros namų, Mokyklos g. 23, Jančiūnų k., Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas“ (toliau - Sutartis).

B. Vadovaujantis Sutarties 12.20. punktu, Darbų atlikimo ir sutarties terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 12.1. papunktyje nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims. Taip pat vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės.

C. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo, taip pat tuo, kad karantinas Lietuvoje pratęstas iki 2021-01-31, 2020-12-01 Rangovo raštu, kad dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje Rangovas susiduria su trikdžiais medžiagų tiekimo grandinėje, be kurių negalima užbaigti Sutarties; taip pat siekdamas tinkamai suvaldyti COVID-19 ligos plitimą ir užtikrinti COVID-19 ligos prevenciją, Rangovas priverstas mažinti darbuotojų skaičių, kurie dirba uždaroje patalpoje, dėl to statybos darbai vykdomi lėčiau ir būtina pratęsti Sutarties terminą.

ŠALYS SUSITARIA:

1. Vadovaudamiesi Sutarties 4.1. punktu ir LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, šalys susitaria pratęsti statybos darbų atlikimo terminą iki 2021 m. gegužės 31 d., Sutarties terminą iki 2021 m. liepos 31 d.

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakitusiomis.

3. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

Susitarimo priedai:

1. 2020-12-01 Rangovo raštas, 1 lapas.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
Juridinio asmens kodas 188212349
Vilniaus g. 48, Šalčininkai

Rangovas:

UAB „Jaraks“
Juridinio asmens kodas 175027592
PVM mokėtojo kodas LT100001044414
Gerviškių k., LT-17146 Šalčininkų r.

