

Projekto pavadinimas: „6 butų gyvenamasis namas Šimtmečio g. 10 (buv. B. Žekonio g. 10) Kupiškio m.“

Finansavimo sutartis:

Techninis projektas: Nr. SPV-017-026-TP

Statybos rangos sutartis: Nr. B5-136, sudaryta 2019 m. balandžio 12 d.

Darbų pakeitimo aktas Nr. 1

2020 m. lapkričio 9 d.

Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975 (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „Rinota“, juridinio asmens kodas 302252138 (toliau – **Rangovas**), 2019 m. balandžio 12 d. pasirašė statybos rangos sutartį Nr. B5-136 dėl Kupiškio socialinio būsto statybos darbų atlikimo pagal 2018 m. parengtą techninį projektą Nr. SPV-017-026-TP „6 butų gyvenamojo namo B. Žekonio g. 10, Kupiškio mieste statybos projektą“.

Vykdamas rangos darbus pagal techninį projektą Nr. SPV-017-026-TP, pastebėti projekto sprendinių netikslumai, priešgaisrinių langų poreikis, atitinkančių „A“ klasės pastatams keliamus reikalavimus. Komisija apžiūrėjo situaciją vietoje ir 2020 m. kovo 16 d. surašė susirinkimo protokolą Nr.1. Vadybinio susirinkimo metu priimtas sprendimas inicijuoti projekto „A“ laidos parengimą tikslinant techninio projekto dalių sprendinius. UAB „Grosaltera“ parengė techninio projekto „A“ laidą, kurioje pakoregavo sprendinius.

Pagal atnaujintus darbų kiekių žiniaraščius Rangovas parengė nevykdomų/vykdomų (papildomų) darbų sąmatas (pridedama).

Komisija, susidedanti iš:

- Užsakovo atstovo – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo Mažvydo Šalkausko
- Rangovo atstovo – UAB „Rinota“ direktoriaus Giedriaus Žiaubrės
- Projektuotojų atstovo – UAB „Grosaltera“ projektų vadovo Žilvino Aukštikalnio
- Techninės priežiūros atstovo – UAB „Panevėžio miestprojekta“ statinio statybos techninio priežiūrėtojo Sauliaus Garbausko

susipažinusi su susijusia dokumentacija ir projektiniais pakeitimais, pritaria nevykdomiems/vykdomiems (papildomiems) darbams.

Nevykdomų darbų vertė - 12 996,30 eurai su PVM

Vykdomų(papildomų) darbų vertė – 25 092,19 eurai su PVM

Bendra darbų pakeitimo Nr.1 vertė: 12 095,89 (dvylika tūkstančių devyniasdešimt penki 89 ct) eurai su PVM.

Šis pakeitimas yra pagrįstas ir įvertintas pagal Rangos sutartį. Prie šio akto kartu pateikiama šių darbų pakeitimo dokumentacija.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinės sąmatos, kopija, 24 lapai.

2. 2020 m. kovo 16 d. susirinkimo protokolas Nr.2 kopija, 2 lapai.
3. Techninio projekto Nr. SPV-017-026-TP „A“ laida, kopija, 9 dalys

Komisija	Pavardė	Parašas	Data
Užsakovo atstovas	M. Šalkauskas		2020-11-09
Rangovo atstovas	G. Žiaubė		2020-11-09
Projektuotojų atstovas	Ž. Aukštikalnis		2020-11-09
Techninės priežiūros inžinierius	S. Garbauskas		2020 11 09