

**SUSITARIMAS
DĖL 2015 M. GRUODŽIO 14 D. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. J9-1916 VYKDYMO
PRATĖSIMO BEI PAPILDOMŲ PASLAUGŲ**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, ir **UAB „Kelprojektas“** (perėmusi UAB „Urbanistika“ sutartinius įsipareigojimus) **jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“** (toliau – Paslaugų teikėjas) pagal 2015 m. gruodžio 14 d. Jungtinės veiklos sutartį, atstovaujamos UAB „Kelprojektas“ generalinio direktoriaus Algimanto Medžiaušio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2015 m. gruodžio 14 d. Paslaugų sutarties Nr. J9-1916 (toliau – Sutartis) 4.2.2, 4.2.3 ir 4.3 papunkčiais (dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcijos 2020-12-14 rašte Nr. 2D-18386 išreikšto sprendimo nutraukti bendrojo plano keitimo tikrinimą ir siūlymo pataisyti konkretizuotus sprendinius, pakartoti parengto dokumento viešinimą ir pateikti BP keitimą tikrinti iš naujo), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais, Paslaugų teikėjo 2021-01-14 raštu Nr. SR21-00151, 2021-01-14 vykusio pasitarimo nutarimu rengti susitarimą dėl papildomų paslaugų pirkimo ir termino pratęsimo (protokolas Nr. ADM1-32) bei Strateginio planavimo grupės 2021-01-18 vykusio posėdžio nutarimu pritarti papildomų lėšų skyrimui bendrojo plano korekcijai (protokolas Nr. STR3-3), susitarė:

1. Pratęsti Sutarties prievolių įvykdymo terminą iki 2021 m. spalio 18 d.
2. Paslaugų teikėjas atliks papildomas paslaugas susitarimo priede „Įkainotas darbų grafikas ir papildomų darbų sąmata“ susitartais terminais ir kainomis. **Bendra papildomų paslaugų kaina – 65 238,00 Eur (šešiasdešimt penki tūkstančiai du šimtai trisdešimt aštuoni eurai).**
3. Šalys susitaria, kad susitarime nurodytoms papildomoms paslaugoms yra taikomi Sutartyje nustatyti apmokėjimo terminai ir sąlygos. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi ir su visais Šalių įsipareigojimais iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo. Sutarties nuostatos taikomos ir Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos susitarimu. Sutartis ir susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama susitarimo nuostatomis.
4. Šis susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimas gali būti pasirašomas šalių atstovų el. parašais.
5. Susitarimo priedas, kuris yra jo neatsiejama dalis – Įkainotas darbų grafikas ir papildomų darbų sąmata, 3 lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

Paslaugų gavėjas
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Kodas 188710823
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
El. p. dokumentai@klaipeda.lt
„Swedbank“, AB
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Paslaugų teikėjas
UAB „Kelprojektas“
Kodas 234004210
Jonavos g. 7 (D korpusas), 44192 Kaunas
PVM mokėtojo kodas LT340042113
El. p. info@kelprojektas.lt
Registro duomenų tvarkytojas – VĮ Registrų
centro Kauno filialo Juridinių asmenų registras
„Swedbank“, AB
A. s. LT13 7300 0101 6100 1877

Savivaldybės administracijos direktorius
A. V.

UAB „Kelprojektas“ generalinis direktorius
A. V.

(parašas)

(parašas)

Gintaras Neniškis

Algimantas Medžiaušis

ĮKAINOTAS DARBŲ GRAFIKAS IR PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATA

Darbų etapų pavadinimai		Vykdymo terminai		Darbų etapų kaina su PVM	Papildo- mų Darbų etapų kaina su PVM	Viso Darbų etapų kaina su PVM
		Pradžia	Pabaiga			
	KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMAS	2015-12-15	2021-10-18	301 679,62	65238,00	366 917,62
1	PARENGIAMASIS ETAPAS	2015-12-15	2016-01-15	24.819,68*		24.819,68*
2	RENGIMO ETAPAS:	2016-01-16	2019-09-30			
2.1	Esamos būklės įvertinimo stadija	2016-01-16	2017-03-14	72,999,91*		72,999,91*
2.2	Bendrųjų sprendinių formavimo stadija	2017-03-14	2019-03-29	87.599,87*		87.599,87*
2.3	SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA	2019-04-01	2019-11-09	72.999,91 +9680 =82 679,91 *	16900,00	99 579,91
2.3.1	Konkretizuotų sprendinių rengimas ir tarpinis planavimo organizatoriaus vertinimas ir pasirengimas papildomam viešinimui	2019-05-21	2019-06-14			
2.3.2	Tarpinių BP sprendinių papildomas viešinimas bendruomenėse. Konferencija	2019-06-17	2019-07-03	9680* 2019 06 11 papildomas susit. J9- 1850		
2.3.3	Sprendinių taisymas pagal papildomo viešinimo pasekmes ir planavimo organizatoriaus konkrečias nuorodas	2019-07-04	2019-08-30			
2.3.4	Sprendinių ekspertinis vertinimas	2019-09-02	2019-10-17			
2.3.5	Konkretizuotų sprendinių tarpinis planavimo organizatoriaus vertinimas ir koregavimas pagal ekspertinio vertinimo pasekmes	2019-10-18	2019-10-25			
2.3.6	Konkretizuotų sprendinių koregavimas pagal pastabas	2020-12-16	2020-12-31		96816,78 x	

2.3.7	Planavimo organizatoriaus darbo grupės svarstymas ir sprendinių koregavimas pagal darbo grupės išvadas	2021-01-04	2021-01-29		0,175** ~ 16900,00	
2.3.8	Planavimo organizatoriaus pritarimas patikslintiems sprendiniams	2021-02-01	2021-02-05			
3	BAIGIAMASIS ETAPAS	2021-02-08	2021-09-24	29.199,96	48338,00	77 537,96
3.1	Sprendinių viešinimo procedūros	2021-02-08	2021-04-27		(58090,07 - 4380,29) x 0,9*** ~48338,0 0	
3.1.1	Skelbimas 5 d.d. prieš viešinimą	2021-02-08	2021-02-12			
3.1.2	Ekspozicijos parengimas		2021-02-15			
3.1.3	Sprendinių viešinimas (1 mėnuo) Viešas susirinkimas 2021-03-19	2021-02-17	2021-03-19			
3.1.4	Atsakymai į pasiūlymus (10 d.d.) ir sprendinių taisymas (10 d.d.)	2021-03-22	2021-04-19			
	Ataskaitos rengimas ir medžiagos parengimas derinimui Pateikimas derinimui 2021-04-27	2021-04-20	2021-04-27			
3.2	Derinimas Teritorijų planavimo komisijoje	2021-04-27	2021-07-16			
3.2.1	TPK-1 (15 d.d.) Derinimo protokolas 2021-05-18	2021-04-27	2021-05-18			
3.2.2	Taisymas pagal derinimo pastabas	2021-05-19	2021-05-25			
3.2.3	Pakartotinis derinimas TPK-2 (15 d.d.) Derinimo protokolas 2021-06-15	2021-05-26	2021-06-15			
3.2.4	Derinimas su AM ir VTPSI dėl procedūrų	2021-06-16	2021-06-23			
3.2.5	Popierinės medžiagos parengimas ir pateikimas VTPSI tikrinimui 15 d.d.	2021-06-25	2021-07-16			
3.3	Tikrinimas VTPSI	2021-07-16	2021-09-01			
3.3.1	Tikrinimas VTPSI (15 d.d.)	2021-07-16	2021-08-05			
3.3.2	Pataisymas pagal pastabas	2021-08-06	2021-08-11			
3.3.3	Pakartotinis tikrinimas VTPSI (15 d.d.) Teigiamos išvados gavimas	2021-08-12	2021-09-01			

	2021-09-01					
3.4	Medžiagos parengimas ir tvirtinimas Savivaldybės taryboje	2021-09-02	2021-09-17			
3.5	Registravimas LR TPD registre	2021-09-20	2021-09-24			
4	MEDŽIAGOS PATEIKIMAS GALUTINIAM ATSISKAITYMUI	2021-09-27	2021-10-18	4.380,29		4380,29

Pastabos: * Sumos, sumokėtos už atliktus darbus.

**** - 0,175 (17,5% sprendinių koregavimui)** Sprendinių konkretizavimo stadijos kaina perskaičiuota pagal galiojančias rekomendacijas. Įvertintos darbo sąnaudos konkretizuotų sprendinių koregavimui, kas pagal darbų apimtį ir kainą sudaro 17,5 proc. konkretizuotų sprendinių stadijos kainos ir yra 16942,94 Eur su PVM. Priimta **16 900 Eur su PVM.**

***** - 0,9 (baigiamojo etapo procedūros kartojamos, priimta 90 % baigiamojo etapo kainos)** Baigiamojo etapo darbų kaina perskaičiuota pagal galiojančias rekomendacijas. Baigiamojo etapo viešinimo ir derinimo, tikrinimo procedūros, kurios yra kartojamos, tiek pagal faktinę procentuotę bei darbų imlumą, tiek ir pagal rekomendacijas sudaro 90 proc. baigiamojo etapo kainos (atmetus medžiagos paskutiniam atsiskaitymui pateikimą). Skaičiuojant pagal rekomendacijas priimta **48 338,00 Eur su PVM.**

Esama sutarties kaina yra 301 679,62 Eur su PVM

Papildomų darbų kaina - 65 238,00 Eur su PVM

Viso sutarties kaina su papildomais darbais – 366 917,62 Eur su PVM

Paslaugų gavėjas
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Kodas 188710823
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
El. p. dokumentai@klaipeda.lt
„Swedbank“, AB
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Paslaugų teikėjas
UAB „Kelprojektas“
Kodas 234004210
Jonavos g. 7 (D korpusas), 44192 Kaunas
PVM mokėtojo kodas LT340042113
El. p. info@kelprojektas.lt
Registro duomenų tvarkytojas – VĮ Registrų centras Kauno filialo juridinių asmenų registras
„Swedbank“, AB
A/s LT13 7300 0101 6100 1877

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorius A. V.

UAB „Kelprojektas“ generalinis direktorius
A. V.

(parašas)

(parašas)

Gintaras Neniškis

Algimantas Medžiaušis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda UAB "Kelprojektas" 234004210, Jonavos g. 7, Kaunas, LT 44192
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2015 M. GRUODŽIO 14 D. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. J9-1916 VYKDYMO PRATĖSIMO BEI PAPILDOMŲ PASLAUGŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-02-09 Nr. J9-518
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-09 10:31:25 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-02-09 10:31:27 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALGIMANTAS MEDŽIAUŠIS, Generalinis direktorius
Sertifikatas išduotas	ALGIMANTAS, MEDŽIAUŠIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-09 15:15:44 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-10 12:12:30 – 2023-07-09 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, i.k.188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26 13:29:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-02-09 15:30:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-02-09 15:30:31 Dokumentų valdymo sistema Avilys