

SUSITARIMAS
DĖL 2020-09-18 RANGOS SUTARTIES NR. SS-2020-696 NUTRAUKIMO

2020 m. lapkričio 20 d. Nr. SS-~~2020-161~~

Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo Artūro Pekauso, veikiančio pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A-381 „Dėl įgaliojimų Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Artūriui Pekauskui suteikimo“ suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Vieکشنیų malūnas“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Petkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

Šalys konstatuoja, kad 2020-09-18 tarp Šalių buvo pasirašyta Rangos sutartis Nr. SS-2020-696 (pakeitimas 2020-11-16 papildomu susitarimu Nr. SS-2020-860) (toliau – Sutartis) dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto pritaikymo žmonėms su negalia rangos darbų (toliau – Darbai) iki 2020-11-30 atlikimo už 32 699,99 Eur (trisdešimt du tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt devyni eurai 99 ct) su PVM.

1. Šalys vadovaudamosi ir remdamosi:

1.1. Sutarties 1.20 papunkčiu, numatančiu, kad Sutartis galioja kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi Šalių įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

1.2. Sutarties 5.11 ir 5.11.4 p., nustatančiais, kad vykdydamas Darbus Rangovas privalo nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turėti ar daro įtaką Darbų atlikimo terminams, kainai ar kokybei.

1.1. Rangovo 2020-11-05 raštu Nr. 20/11-04, kuriuo Užsakovas informuojamas, kad Rangovas dėl gyventojų, kurie gyvena Respublikos g. 15-16, Naujoji Akmenė, ir Ramučių g. 35-20, Naujoji Akmenė, sprendimo dėl plintančios koronaviruso infekcijos (Covid-19) neįleisti Rangovo darbuotojų į butus, Rangovas juose negali vykdyti pagal Sutartį numatytų darbų, todėl siūlo nutraukti Sutartį.

1.2. Algirdo Dadūros 2020-11-06 prašymu, kuriuo prašoma nevykdyti vidaus patalpų pritaikymo darbų.

1.3. Vlado Andrijaičio 2020-11-09 prašymu nevykdyti vidaus patalpų pritaikymo darbų.

1.4. 2020-11-12 Pasitarimo protokolu Nr. PP-22.

1.5. Sutarties 3.4 p., nustatančiu, kad nenumatant darbų termino pratęsimo Darbai pagal Sutartį turi būti įvykdyti iki 2020-11-30, o pagal Neįgaliųjų reikalų departamento finansavimo skyrimo sąlygas būsto pritaikymui skiriamos lėšos turi būti panaudotos metų eigoje, nepanaudotos lėšos iki 2020-12-31 turi būti grąžintos į valstybės biudžetą.


1.6. Sutarties 10.7 p., pagal kurį Rangovas, siekdamas užtikrinti Sutarties įvykdymą, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, vietoje Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento gali į Užsakovo nurodytą sąskaitą banke pervesti sumą, ne mažesnę nei 10 (dešimt) procentų Sutarties kainos su PVM. Ši suma Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas yra grąžinama tik tinkamai įvykdžius Sutartį arba Sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių.

1.7. Sutarties 12.8 p., numatančiu, kad Sutarties nutraukimo atveju Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai Šalys pasirašys atliktų ir neatliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą.

2. Šalys susitaria:

2.1. nutraukti Šalių sudarytą Sutartį nuo 2020 m. lapkričio 24 d., Šalims pasirašant atliktų ir neatliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą.

2.2. iki Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo Rangovas atlieka visus Sutartyje numatytus įsipareigojimus, susijusius su Darbų užbaigimu bei visų dokumentų, susijusių su Sutarties vykdymu bei statybos užbaigimu, kuriuos privalo saugoti Užsakovas, perdavimu.



2.3. kadangi Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas pagal Sutartį adresu: Ramučių g. 35-20, Naujoji Akmenė, ir Respublikos g. 15-16, Naujoji Akmenė, Sutartyje numatyta visa apimtimi Darbų neatliks (nebus vykdomas vidaus patalpų pritaikymas), todėl Rangovui yra žinoma ir jis sutinka, kad Užsakovas pagal Sutartyje numatytas sąlygas/tvarką jam sumokės tik už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus ir pagal Sutartyje numatytas sąlygas/tvarką perduotus Darbus.

2.4. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Susitarimo 2.1 p. numatyto Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo grąžina Rangovui jo 2020-09-18 vietoje Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento mokėjimo pavedimu į Užsakovo atsiskaitomąją sąskaitą pervestą 3 270,00 Eur (trys tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt eurų 00 ct) sumą.

2.5. Sutartis nutraukiama Šalims susitarus, Šalys patvirtina, kad nemokės viena kitai jokių netesybų, taip pat nei vienai Šaliai nekyla jokia pareiga atlyginti kitos Šalies bet kokius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

3. Šalys patvirtina, kad:

3.1. Šalims tinkamai įvykdžius šio Susitarimo 2.1–2.4 p. nurodytus įsipareigojimus, Šalys nebeturės viena kitos atžvilgiu jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų, kylančių iš Sutarties.

3.2. Šalys perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį bei pasekmes, pasirašė jį kaip dokumentą, atitinkantį jų valią, poreikius ir tikslus bei pasižada jų laikytis.

4. Baigiamosios nuostatos:

4.1. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis, pasirašomas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po 1 (vieną) kiekvienai iš Šalių.

4.2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

4.2. Susitarimas sudaromas laikantis visų Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų reikalavimų ir neprieštaruja imperatyvioms įstatymų nuostatoms.

4.3. Sutarties priedai:

4.3.1. Rangovo 2020-11-05 rašto Nr. 20/11-04 kopija, 1 lapas.

4.3.2. Algirdo Dadūros 2020-11-06 prašymo kopija, 1 lapas.

4.3.3. Vlado Andrijaičio 2020-11-09 prašymo kopija, 1 lapas.

4.3.4. 2020-11-12 Pasitarimo protokolo Nr. PP-22 kopija, 3 lapai.

4.4. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Akmenės rajono savivaldybės administracija
L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Kodas 188719391
PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtojas
A.s. Nr. LT094010043300010060
Luminor Bank AS
Tel. (8 425) 57 133, faks. (8 425) 56 594
El. paštas: info@akmene.lt

Rangovas

UAB „Vieکشنیų malūnas“
Kodas 253250070
PVM mokėtojo kodas – LT532500716
A.s. Nr. LT844010043300030244
Tel. 8 685 49489
El. paštas: nauja.energija@gmail.com

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Artūras Pekauskas

Direktorius
Vytautas Petkevičius

2020-11-20

2020-11-20

PROJEKTO „Akmenės rajono savivaldybės būsto pritaikymo žmonėms su negalia“

PASITARIMO PROTOKOLAS NR. PP-22

2020-11-12

Naujoji Akmenė

Susirinkimas vyko: 2020 m. lapkričio 12 d. 10.00 val. L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė
Akmenės rajono savivaldybės 202 kabinete.

Pirmininkas: Artūras Pekauskas, Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Sekretorius: Rimantas Munius, Akmenės rajono savivaldybės administracijos statybos skyriaus statybos darbų prižiūrėtojas

Dalyviai: (dalyvių vardai, pavardės). Sąrašas pridedamas (1 lapas).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl darbų pakeitimo Ramučių g. 10-49, Naujojoje Akmenėje;
2. Dėl darbų Ramučių g. 35-20, Naujojoje Akmenėje nevykdymo;
3. Dėl darbų vidaus patalpose Respublikos g. 15-16, Naujojoje Akmenėje nevykdymo;
4. Dėl atsisakomų ir papildomų darbų vykdymo.


SVARSTYTA:

1. Akmenės rajono savivaldybės administracijos specialistams ruošiant techninę specifikaciją dėl būsto pritaikymo asmeniui su negalia, gyvenančiam Ramučių g. 10-49, Naujojoje Akmenėje, pirminiame prašyme buvo prašoma įrengti vonią. Susisiekus su neįgalų asmenį prižiūrinčiu asmeniu ir pasiūlius įrengti trapą pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ būsto pritaikymo rekomendacijas bei tuo metu tuo klausimu negavus neigiamo atsakymo, techninėje sąmatoje buvo numatytas trapo sumontavimas. Vykdam darbus pagal Sutartį buvo gautas neįgalų asmenį prižiūrinčios Nijolės Norbutienės, gyvenančios Ramučių g. 10-49, Naujojoje Akmenėje, prašymas vietoje trapo montavimo darbų atlikti vonios įrengimo darbus, motyvuojanti, kad visgi neįgaliajam nepavyks maudymosi laiką išbūti sėdimoje padėtyje ir, nors reikalinga į vonią asmenį kilnoti, tai yra sunku, tačiau jų atveju labiau reikalinga ir pasiteisins vonia. Atsižvelgiant į pateiktą darbų vykdymo eigoje gyventojos prašymą ir socialinių darbuotojų pritarimą, šiuo atveju tikslinga montuoti vonią. Kadangi rangovas tame bute vykdė ir kitus darbus (platinio duris, vykdė santechnikos bei kitus vidaus patalpų remonto darbus), yra atsivežęs reikalingą įrangą/techniką darbų vykdymui, todėl neracionalu ir nelogiška vien tik vonios montavimo darbus pirkti iš kito tiekėjo. Tokie veiksmai padidintų laiko bei ekonomines sąnaudas, dalis išlaidų dubliuotųsi, būtų sudaromi nepatogumai neįgaliojo gyvenimo sąlygoms, būčiai, porciškių tenkinimui. Vadovaujantis VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. tikslinga atsisakyti trapo įrengimo ir vonios montavimo įsigyti pagal Sutartį iš Rangovo, vadovaujantis VPĮ 89 str. 1 d. 2 p.

2. Gautas rangovo UAB „Vieksnių malūnas“ 2020-11-05 Nr. 20/11-04 raštas, kad jis negali vykdyti vidaus patalpų pritaikymo darbų Ramučių g. 35-20, Naujojoje Akmenėje. Vladas Andrijauskas 2020-11-09 prašymu Nr. GPD-1326 prašo nevykdyti Ramučių g. 35-20, Naujojoje Akmenėje, vidaus

*Pastaba. Protokolo nutarimai bus derinti su dalyviais el. paštu. Jei išsiuntus protokolo nutarimus el. paštu per 2 darbo dienas nebus gauta pastabų iš dalyvio, laikoma, kad dalyvis neprieštaruja protokolo nutarimams ir jie yra suderinti.

Jeigu dalyvis sąraše nepateikia savo el. pašto, laikoma, kad jis neprieštaraus protokolo nutarimams.



patalpų pritaikymo neįgaliesiems darbų, motyvuodamas plintančia koronaviruso infekcijos (covid-19) grėsme, noru apsisaugoti nuo užsikrėtimo. Apsilankius įvardijo susirūpinimą sveikatos būkle bei priklausymu rizikos grupei, todėl darbų atlikimą prašo nukelti, nurodė, kad su jų vykdymu artimiausiu metu kategoriškai nesutinka. Gyventojui pasiūlius alternatyvas: laikinai (remonto metu) išsikelti į gydymo įstaigą ar pas giminaičius, to buvo griežtai atsisakyta.


3. Gautas rangovo UAB „Viešųjų malūnas“ 2020-11-05 Nr. 20/11-04 raštas, kad jis negali vykdyti vidaus patalpų pritaikymo darbų Respublikos g. 15-16, Naujojoje Akmenėje. Algirdas Dadūra 2020-11-06 prašymu Nr. GPD-1322 prašo nevykdyti Respublikos g. 15-16, Naujojoje Akmenėje, vidaus patalpų pritaikymo neįgaliesiems darbų, remdamasis plintančia koronaviruso infekcijos (covid-19) grėsme, noru apsisaugoti nuo užsikrėtimo. Apsilankius išreiškė susirūpinimą sveikatos būkle bei priklausymu rizikos grupei, todėl darbų atlikimą prašo nukelti, nurodė, kad su jų vykdymu artimiausiu metu kategoriškai nesutinka. Buto gyventojams buvo siūlomos alternatyvos: laikinai (remonto metu) iškelti slaugomą asmenį į gydymo įstaigą ar pas giminaičius. To jie griežtai atsisakė.

4. Dėl dokumentacijos įforminimo Šalims suderinus papildomus ir atsisakomus darbus ir jų kiekius. Rangovas pateiks atsisakomų ir papildomų darbų lokalines sąmatas, o Užsakovas parengs prie Sutarties Nr. SS-2020-696 papildomą susitarimą dėl nevykdomų darbų ir papildomų darbų.

Eil. Nr.	Nutarta	Atsakingas asmuo ar organizacija	Įvykdymo terminas
1.	Atsisakyti Ramučių g. 10-49 Naujojoje Akmenėje lokalinėje sąmatoje pozicijos Nr.22 „Trapo kurio skersmuo 50 mm, montavimas“ Darbus įsigyti iš to pačio rangovo. Rangovas privalo pateikti nevykdomų darbų sąmatą apskaičiuotą pritaikant rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius.	Rangovas	2 d. d.
1.1	Papildomų darbų kainai nustatyti Rangovas privalo pateikti papildomų darbų sąmatą, paskaičiuotą pagal tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, paskaičiuotas pagal Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisykles.	Rangovas	Per 2 d. d.
2.	Nutraukti sutartį remiantis trečiųjų asmenų prašymu, nebevykdant Ramučių g. 35-20, Naujojoje Akmenėje darbų pagal lokalinę sąmatą. Rangovas privalo pateikti nevykdomų darbų sąmatą, apskaičiuotą pritaikant rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius	Rangovas	2020-11-23
3.	Nutraukti sutartį remiantis trečiųjų asmenų prašymu, nebevykdant Respublikos g. 15-16, Naujojoje Akmenėje darbų pagal lokalinę sąmatą.	Rangovas	2020-11-23

*Pastaba. Protokolo nutarimai bus derinti su dalyviais el. paštu. Jei išsiuntus protokolo nutarimus el. paštu per 2 darbo dienas nebus gauta pastabų iš dalyvio, laikoma, kad dalyvis neprieštariauja protokolo nutarimams ir jie yra suderinti.

Jeigu dalyvis sąraše nepateikia savo el. pašto, laikoma, kad jis neprieštaraus protokolo nutarimams.



Rangovas privalo pateikti nevykdomą darbų sąmatą, apskaičiuotą pritaikant rangovo pasiūlyme nurodytus darbu įkainius

4 Darbus pagal Sutartį įsigyti iš to paties Rangovo

Užsakovas

Šalims suderinus papildomus ir atsisakomus darbus ir jų kiekius, Užsakovas parengia ir šalys pasirašo papildomą susitarimą prie Sutarties Nr. SS-2020-696 dėl nevykdomų darbų atsisakymo ir papildomų darbų įsigijimo.

Pirmininkas

Atstovas įgaliojamas atstovauti
Užsakovui pasirašyti
Artūras Petraitis

Sekretorius

Atstovas įgaliojamas atstovauti
Užsakovui pasirašyti
protokolo darbus, patvirtinti
Pirmininko šiuo

*Pastaba: Protokolo nutarimai bus derinti su dalyviais el. paštu. Jei išsiuntus protokolo nutarimus el. paštu per 2 darbo dienas nebus gauta pastabų iš dalyvio, laikoma, kad dalyvis neprieštariauja protokolo nutarimams ir jie yra suderinti.
Jeigu dalyvis sąraše nepateikia savo el. pašto, laikoma, kad jis neprieštariaus protokolo nutarimams

Kopija tikra

Abi...
Bend...
Dviejų šalių...
2020-11-20



Kopija

Projekto
pavadinimas

„Akmenės rajono savivaldybės būsto pritaikymo žmonių su negalia“


PASITARIMO
DALYVIŲ SĄRAŠAS

2020-11-12

Naujoji Akmenė

Nr.	Dalyvio vardas ir pavardė	Organizacija	Dalyvio el. paštas* ir telefonas	Dalyvio parašas
1	Artūras Pekauskas	Akmenės rajono savivaldybės administracija	arturas.pekauskas@akmenec.lt 8 610 06478	
2	Vytautas Petkevičius	UAB „Viešųjų malūnų“	nauja.energija@gmail.com 8 685 49489	
2	Vida Vaičiūnienė	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Vida.vaičiunene@akmenec.lt 8 614 60616	
3	Rimantas Munius	Akmenės rajono savivaldybės administracija	rimantas.munius@akmenec.lt 8 616 04064	
4				
5				

*Pastaba. Protokolo nutarimai bus derinti su dalyviais el. paštu. Jei išsiuntus protokolo nutarimus el. paštu per 2 darbo dienas nebus gauta pastabų iš dalyvio, laikoma, kad dalyvis neprieštaruoja protokolo nutarimams ir jį yra suderinęs. Jeigu dalyvis sąraše nepateikia savo el. pašto, laikoma, kad jis neprieštaruoja protokolo nutarimams.



Kopija

2020-11-12

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VIEKŠNIŲ MALŪNAS
Įmonės kodas 253250070. PVM kodas LT532500716. A. s. LT844010043300030244. LUMINOR BANK AB
Akmenės g. 24, LT-89490 Vieکشniai. Tel 8 425 59439, mob. 8 685 49489

Užsakovui: Akmenės Rajono Savivaldybės Administracijos
Statybos skyriui
El. p. rimantas.munius@akmene.lt

2020-11-05. Nr. 20/11-04

Informacija dėl būsto pritaikymo žmonėms su negalia rangos darbų vykdymo
Naujoji Akmenė

Informuojame, kad bendrovė vykdydama 2020-09-18 rangos darbų sutartį Nr.SS-2020-696 susidūrė su nenumatytais aplinkybėmis apie kurias privalo Užsakovą informuoti vadovaudamasi sutarties 5.11.4 punktu.

Bute Respublikos g. 15-16, Naujoji Akmenė, po ilgų numatomų vidaus darbų derinimo su gyventojais, neleidžiama pradėti vidaus įrengimo darbų dėl blogėjančios Covid-19 situacijos ir numatomos ekstremalios situacijos peraugimo į karantiną. Motyvuojama, kad didelės rizikos slaugomas neįgalus gyventojas negali kontaktuoti su darbininkais. Šiam butui pritaikyti yra atlikti visi darbai išorėje: įrengtas pandusas, sutvarkyta įėjimo aikštelė ir sumontuotas keltuvas. Darbai buto viduje dar nepradėti ir nėra galimybės jų pradėti ne dėl Rangovo kaltės.

Bute Ramučių g. 35-20, Naujoji Akmenė po numatomų vidaus darbų ir terminų derinimo su gyventojais, įmonės darbuotojai buvo išvyti ir neleista pradėti darbų. Gyventojas, pasitaręs su slaugos specialistais, išreiškė naują reikalavimą, kad į VC turi būti sumontuotos stumdomos durys ir be tokių garantijų pradėti darbų neleidžia. Jo raštiškas reikalavimas pridedamas. Jis taip pat nurodė, kad neleis pradėti statybos darbų dėl blogėjančios Covid-19 situacijos ir didelės rizikos kontaktuoti su galimai susirgusiais darbininkais.

Vadovaudamiesi rangos sutarties 6.5, 6.6.1 ir 6.6.4 punktais prašome nuo 2020 m. lapkričio 1 d stabdyti rangos darbus pagal sutartį Nr.SS-2020-696 iki šių techninių problemų išsprendimo. Kitas variantas, dėl neaiškos pandemijos Covid-19 situacijos darbus ir sutartį nutraukti, atsikaitant už atliktų darbų apimtį. Šiuo metu darbai yra tokioje būsenoje, kad visiškai netrukdytų normaliam butų eksploatavimui.

Butas Respublikos g. 7-38, Naujoji Akmenė jau yra pilnai pritaikytas neįgaliajam: įrengtas pandusas, sutvarkyta įėjimo aikštelė, sumontuotas keltuvas ir atlikti VC pritaikymo darbai. Prašome organizuoti atliktų statybos darbų priėmimą.

Pagarbiai,

Statybų vadovas

Vytautas Petkevičius



Akmenės rajono savivaldybės administracija
Bendrojo skyriaus sekretore referente
Dovilė Steizaitė
2020-11-05

2020-11-09, 8:00 AM

Ko

VLADAS ANDRIJAUS
(vardas, pavardė - didžiosiomis raidėmis)
357 06 13 1600
(asmens kodas - piladyt nebūtinai)
Raunelių g. 35-10, Naujoji Akmenė
(adresas)
8602 38303
(telefonas, el. paštas)

Akmenės rajono savivaldybės
administracijai

PRAŠYMAS / SKUNDAS / PAREIŠKIMAS

2020-11-09
Naujoji Akmenė

2020 m. mano porūšiams turi būti pakeičyta
gyvenamoji aplinka ir gyvenamasis būstas. Šiuo
metu yra skaitas laiptinių laiptų kopulys ir pla-
nuojami pradėti pakeičymo darbai šio vietoje.
Atsižvelgiant į Covid-19 pandemijos plitimo grėsmę
ir didinant aplinkos puoselėjimo ir išsaugojimo
poreikio, esantis adresas, Raunelių g. 35-10,
Naujoji Akmenė, nebėra patalpa pakeičymo darbų
nervuolys.

Atsakymą pageidauju gauti:
(pažymėkite tik vieną variantą)

☐ paštu
☐ el. paštu

[Signature]
(parašas)*

Algis Andrijauskas
(vardas, pavardė)

* Esu informuotas, kad šiame prašyme / skunde / pareiškimu nurodysiu mano (ir mano šeimos narių) asmens duomenis (įskaitant ir
ypatingus asmens duomenis) bus tvarkomi šio prašymo / skundo / pareiškimu nagrinėjimo tikslais. Patvirtinu, kad visa mano pateikta informacija yra
tikra ir teisinga.

Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktu, reglamentuojančiu duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir
gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina šio prašymo / skundo / pareiškimui išnagrinėti, ir asmenims, kurie turi teisę šiuos
duomenis gauti teisės aktu, nustatyta tvarka. Jūs turite teisę kreiptis su prašymu susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų
tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A.
Juozapavičiaus g. 4, 09310 Vilnius). Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą rasite www.akmenė.lt

Ko
Savivaldybės administracija
Dovile Sveciute
2020-11-09

ALGIRDAS DADURA

(vardas, pavardė – didžiosiomis raidėmis)

35704020373

(asmens kodas – pildyti nebūtina)

Respublikos 15-16, Naujoji Akmenė

(adresas)

861460632

(telefonas, el. paštas)

Akmenės rajono savivaldybės
administracijai

PRAŠYMAS / SKUNDAS / PAREIŠKIMAS

2020-11-06

Naujoji Akmenė

Mano Algirdo Dadūros pareikiamas turu
būti pritaikyta gyvenamoji aplinka ir gyvenamasis
būstas, nurodant, kad yra reikalingas nuosavumui keltuvos
įrengimas ir planuojami pildyti pritaikymo darbai
būsto viduje.

Atsižvelgiant į Covid-19 pandemijos plitimo grėsmę
ir siekiant užtikrinti Algirdo Dadūrą nuo užkrečiamosios
ligos, pridedu gyvenamojo būsto, esančio adresu:
Respublikos g. 15-16, Naujoji Akmenė, vietos padalysio
pritaikymo darbų vykdymą.

Atsakymą pageidauju gauti:
(pažymėkite tik vieną variantą)

- ☐ paštu
☐ el. paštu

(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)

* Esu informuotas, kad šiame prašyme / skunde / pareiškime nurodyti mano ir mano šeimos narių asmens duomenys (įskaitant ir ypatingus asmens duomenis) bus tvarkomi šio prašymo / skundo / pareiškimo nagrinėjimo tikslais. Parafetinu, kad visa mano pateikta informacija yra tikslė ir teisinga.

Jūsų duomenys savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų reglamentuojamais duomenų saugojimo terminais, nuo kurių laikotarpio galbūt būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina Jūsų prašymui / skundui / pareiškimui išnagrinėti ir asmenims, kuriems teisė žinoti duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Jūs turite teisę kreiptis šio prašymo / skundo / pareiškimo sustabdyti ir asmens duomenimis juos išlaikyti teisę, apriboti jų tvarkymą (juos perkelti taip pat arde teisė nesumti). Duomenų tvarkymą pateiktą skundą / pareiškimą duomenų apsaugos inspekcijai (A. Kuznetsovičiaus g. 6-105, Vilnius) galima informuoti apie šio duomenų tvarkymą rasant www.akmenis.lt.

Kopija tikra

2020-11-20
Jovite Šveikaitė 3mmf-1

2020-11-20 Nr. 55-2020-861

DERINIMAS	110 - Rimantas Munius: . <i>Pritarta</i> 2020-11-20
DERINIMAS	51 - Rūta Žiedienė: . <i>Pritarta</i> 2020- 11-20
DERINIMAS	96 - Vida Vaičiūnienė: . <i>Pritarta</i> 2020-11-20
DERINIMAS	137 - Eglė Martysienė: . <i>Pritarta</i> 2020-11-23
DERINIMAS	6 - Aušra Gedutienė: . <i>Pritarta</i> 2020-11-23
DERINIMAS	193 - Simona Girdvainė: . <i>Pritarta</i> 2020-11-24
PASIRAŠYMAS	5 - Artūras Pekauskas: . <i>Pritarta</i> 2020-11-24
REGISTRAVIMAS	57 - Dovilė Švežaitė: . <i>Pritarta</i> 2020-11-30