

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2 DĖL 2020-06-26 STATYBOS RANGOS
SUTARTIES NR. SR-1185**

2021 m. kovas d. Nr. SR-610
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935, atstovaujama administracijos direktorės Onos Balevičiūtės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus, toliau – užsakovas, ir UAB „Gilmera“, įmonės kodas 304033431, atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau – rangovas, užsakovas ir rangovas bendrai (kartu) vadinami šalimis, atskirai – šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

užsakovas ir rangovas 2020-06-26 pasirašė statybos rangos sutartį Nr. SR-1185 (toliau – sutartis), kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą ir sutartyje nustatytais sąlygomis parengti Saulės gatvės Alytaus mieste rekonstravimo statybos darbo projektą, atlikti ir perduoti statybos darbus, kaip numatyta techniniame projekte ir sutartyje, ir ištaisyti iki garantinio laikotarpio pabaigos nustatytus defektus;

sutarties vykdymo metu paaiškėjo būtinų atlikti papildomų darbų poreikis (darbai detalizuoti nenumatytų darbų akte Nr. 1);

reikalingi atlikti papildomi darbai atitinka sutarties 10.4.2 punkte aprašytų papildomų darbų apibūdinimą;

būtinai atlikti papildomi darbai iš esmės nekeičia sutarties pobūdžio;

papildomų darbų kaina neviršija 15 procentų pradinės sutarties vertės (6 969,10 Eur be PVM $\leq$ 355 440,00 * 15% = 53 316,00 Eur be PVM);

sutarties 6.4 punktas numato galimybę pratęsti darbų atlikimo terminą 3 mėn. dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo rangovo;

užsakovas sutinka pakeisti sutarties sąlygas, atsižvelgdamos į tai, kad nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai.

Šalys, atsižvelgdamos į 2021-03-12 rangovo raštą Nr. 2021/03/12, nenumatytų darbų aktą Nr. 1, bei vadovaudamosi įstatymo 89 straipsnio 2 dalies 2 punktu, sutarties 6.4, 10.4.2, 10.15 punktais susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – susitarimas) dėl sutarties kainos ir darbų atlikimo termino keitimo:

1. Darbų atlikimo terminą pratęsti 3 mėn.

2. Pakeisti sutarties 3.4 punktą ir išdėstyti jį taip:

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
<...>		
Sutarties kaina	9.1.	438 515,01 Eur (keturi šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai penkiolika eurų ir 01euro ct.)
iš kurių PVM sudaro	9.1	76 105,91 Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančiai šimtas penki eurai ir 91 euro ct.)
<...>		

3. Susitarimas įsigalioja rangovui pateikus papildomą sutarties įvykdymo

užtikrinimą, kaip tai numatyta sutarties 7.1 punkte, ir yra neatsiejama sutarties dalis.

4. Visos kitos sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jų nepakeičia šis susitarimas.

5. Šalys pasirašė du susitarimo egzempliorius, turinčius vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

SUSITARIMO PRIEDAI

1 priedas – veiklos rūšių sąrašas, 1 lapas.

2 priedas – papildomų darbų lokalinė sąmata, 2 lapai.

Užsakovas

Alytaus miesto savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188706935
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Tel. (8 315) 55 102, faksas (8 315) 55 191,
e. p. info@alytus.lt

Rangovas

UAB „Gilmera“
Įmonės kodas 304033431
Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., Daugų sen.,
Alytaus r. sav. LT-64133
Tel. +370 622 03179
el. p. info@gilmera.lt
Sąskaitos Nr. LT57 7300 0101 4313 1260
AB Swedbank.

Administracijos direktorė
(Parašas)

Ona Balevičiūtė



Direktorius
(Parašas)

Evaldas Muzikevičius



SUDERINTA: STATYBOS SKYRIAUS VEDĖJA
ATSAKINGAS ATSTOVAS ST. J. Jankienė

2020 M. MEN. D. 03-03

TVIRTINU: 8432,61 TUKST. EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS E. Valdas Muzikevičius
2020 M. MEN. D. 03-03

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė R233 Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą

Statinys 1 Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą

Žinlaraštis 3 Papildomi darbai (gatvės praplatėjimas)


Suma žinlaraščiui 8432.61 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Asfalto dangos įrengimas						
1 H07K-2		II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,054	4662,2438 ✓	251,76
2 N1P-0102		Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant II grupės gruntą iki 50 m atstumu k9=1.15	100m3	0,54	700,5617 ✓	378,3
4 MN8-201		Sklypo planiravimas rankiniu būdu II grupės grunte k9=1.15	100m2	0,9	175,5795 ✓	158,02
1 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	20,7	16,2334 ✓	336,03
2 H16K-113		25 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos 0/45	100 m2	0,9	1286,2272 ✓	1157,6
3 N27P-13-1		AC 22 PN asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	0,6	1908,4485 ✓	1145,07
4 H16K-319		Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumu	100 m2	0,6	39,7688 ✓	23,86
5 N57P-3225		Viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	0,6	992,4129 ✓	595,45
Skylėje 1						4046,1
2 Šuliniai						
1 H07K-3		Tranšėjos kasimas rankiniu būdu	m3	10,0	10,0 ✓	100,0
2 H07K-4		Smėlio pasluoksnio įrengimas po vamzdžiais ir šuliniais	m3	3,0	10,0 ✓	30,0
3 H16K-1		Plastikinis lietaus surinkimo šulinėlis Hvid-1,38 m, kompl. įskaitant sandarinimo elementus, apkrovos mažinimo elementus		1,0	150,0 ✓	150,0
4 H16K-6		Kalaus ketaus lietaus surinkimo grotelės važiuojamai daliai DN 400mm, apkrova 40t, įskaitant apibetonavimą	vnt	1,0	200,0 ✓	200,0
5 N17-023		Plastikiniai PVC nuotekų vamdžiai, DN200mm, su m sujungimo detalėmis, kai klojimo gylis nuo 1,20m iki 1,70 m		11,0	40,0 ✓	440,0
6 H07K-5		Tranšėjos užpylimas mechanizuotai, sutankinant	m3	3,0	1,0 ✓	3,0
Skylėje 2						923,0
3 Projektavimo darbai						
1 KOMPLEKTC		Projekto parengimas	vnt.	1,0	2000,0	2000,0

Skyriuje 3
Žiniaraštyje 3
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 2

2000,0
6969,1
1463,51
8432,61

Direktorius
Evaldas Muzikevičius



VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS

Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą

Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai													Kaina (Eur) be PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	VII mėn.	VIII mėn.	IX mėn.	X mėn.	XI mėn.	XII mėn.	
1.	Bendrieji statybos darbai													
1.1.	Žemės sankasos, drenažo įrengimas, slautų tvirtinimas		20%	30%	20%	20%	10%							96200,00
1.2.	Gatvės įrengimas			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	109940,00
1.3.	Pėsčiųjų tako įrengimas			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	61100,00
2.	Lietaus nuotekų šalinimas													
2.1.	Vamzdžių montavimas		30%	40%	30%									41470,0
2.2.	Šulinių įrengimas		30%	40%	30%									30930,00
3.	Darbo projektas	100%												15000,00
4.	Kadastrinių duomenų bylos												100%	800,00
5.	Papildomi darbai pagal susitarimą Nr.										30%	40%	30%	6969,10
Suma be PVM														362409,10
PVM 21 %														76105,91
Bendra suma su PVM														438515,01

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Evaldas Muzikevičius
(Vardas ir pavardė)