

SUSITARIMAS NR. VPS-24
DĖL 2020 M. SAUSIO 16 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS-12 „STATYBOS
RANGOS SUTARTIS“ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO TERMINO PRATĖSIMO

2021 m. kovo mėn. 17 d.

Vilkaviškis

UAB „Statybos ritmas“ (toliau - Rangovas), atstovaujamas (-a) generalinio direktoriaus Gintaro Vilučio, veikiančio (-čios) pagal įmonės įstatus,
ir

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujamas (-a) administracijos direktoriaus Vito Gavėno, veikiančio (-čios) pagal savivaldybės administracijos nuostatus,

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2020 m. sausio 16 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. VPS - 12 „Statybos rangos sutartis“ (toliau - Sutartis) ir susitarimus 2020-04-14 Nr. VPS-77 ir 2020-06-02 Nr. VPS-116.

B. Sutarties 6.4. punkte buvo numatyta, kad darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo.

C. Rangovas informavo, kad objekto prijungimą prie elektros tinklų vykdo trečioji šalis – UAB „ESO“. Neatlikus šių prijungimo darbų nėra galimybės užbaigti statinio projekte numatytų elektrotechnikos darbų, bei atlikti reikalingų inžinerinių sistemų bandymų.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES TERMINŲ PRATĖSIMAS

1.1. Vadovaujantis Sutarties 6.4. punktu, pratęsti Rangovo įsipareigojimų įvykdymo terminą iki 2021 m. birželio 20 d.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

2.2. Du Susitarimo egzempliorius pirmasis pasirašo Rangovo atstovas.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. SUSITARIMO PRIEDAI

UAB „Statybos ritmas“ 2021-03-16 raštas „Dėl sutarties vykdymo“ (1 lapas).

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

RANGOVAS

UAB „Statybos ritmas“
Gamyklų g. 3, LT-68108 Marijampolė
Kodas 151203391
PVM mokėtojo kodas LT512033917
A.s. Nr. LT48 300 0100 0233 6892
Tel. 8 343 71450
Faks. 8 343 70787
El. p. info@sr.lt

Generalinis direktorius
Gintaras Vilutis



(parašas)
2021-03-16
(data)



UŽSAKOVAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracija
S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis
Kodas 188774441
PVM mokėtojo kodas
A.s. Nr. LT81 4010 0401 0007 0041
Tel. 8 342 60062
Faks. 8 342 60066
El. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt

Administracijos direktorius
Vitas Gavėnas


(parašas)
2021-03-16
(data)





STATYBOS RITMAS

Uždaroji akcinė bendrovė „STATYBOS RITMAS“

Gamyklų g. 3 LT-68108 Marijampolė Tel. (8-343) 71450 Faks. (8-343) 70787 info@sr.lt www.sr.lt
Juridinių asmenų registras, tvarkytoja VĮ „Registrų centras“ Marijampolės filialas (Laisvės g. 10, Marijampolė)
AS LT48 7300 0100 0233 6892 „Swedbank“ AB, Įmonės kodas 151203391, PVM mok. kodas LT512033917



Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriui

2021-03-16 Nr. 3.11-23

DĖL SUTARTIES VYKDYMO

UAB „Statybos ritmas“ vykdo 2020 m. sausio 16 d. su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija sudarytą sutartį Nr. VPS-12 dėl **Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsui ir bendruomenės poreikiams darbų atlikimo.**

Sutartyje yra nustatyta:

3.4. *Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:*

Darbų atlikimo terminas (6.1) - 12 mėnesių;

Darbų atlikimo termino pratęsimas (6.4) – 3 mėnesiai.

6.4. *Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl: <...>*

6.4.3. Bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

6.6. *Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.*

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: <...>

12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Nuo 2020 m. balandžio 14 d. iki 2020 m. birželio 2 d. darbų vykdymas buvo sustabdytas dėl nuo rangovo nepriklausančių aplinkybių. Įvertinant 50 dienų darbų sustabdymo laikotarpį, darbų užbaigimo terminas turėtų būti pratęstas iki **2021 m. kovo 20 dienos.**

Informuojame apie naujai paaiškėjusias aplinkybes, dėl kurių darbai negalės būti užbaigti iki 2021-03-20 ir darbų atlikimo terminas turi būti pratęsimas.

Objekto prijungimą prie elektros tinklų vykdo trečioji šalis – UAB „ESO“. Neatlikus šių prijungimo darbų yra neįmanoma užbaigti statinio projekte numatytų elektrotechnikos darbų bei atlikti reikalingų inžinerinių sistemų bandymų. Šiuo metu nėra aišku kada UAB „ESO“ atliks prijungimo darbus.

Prašome dėl trečiųjų šalių įtakos pratęsti darbų atlikimo terminą iki **2021 m. birželio 20 dienos.**

Technikos direktorius

Vidmantas Valinčius