

SUSITARIMAS DĖL 2024-08-12 SUTARTIES NR. 40410/541217 DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

2025-11-11, Nr. K-757
Vilnius

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama [] [], veikiančios pagal bendrovės vadovo 2025 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. 25ITA-92, ir

Rangovas: UAB „Rimgauda“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300639104, PVM mokėtojo kodas LT100002935115, registruotos buveinės adresas Zietelos g. 3, C korpusas, Vilnius 03160, Lietuvos Respublika, duomenys apie kuria kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama [] [], veikiančio pagal bendrovės įstatus.

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- i) Užsakovas ir Rangovas 2024-08-12 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/541217 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2024-ESO-434) Skirstomųjų mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių pertvarkymą A. Mickevičiaus g., Vytauto g., S. Moniuškos g., Birutės g., Traidenio g., Pušų g., Treniotos g., Malonioji g., Vilnius. (I etapas) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- ii) 2025-11-07 gautas Rangovo raštas Nr. SD-25-361 (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- iii) Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Sutarties Bendrojoje dalyje (toliau – BD) 8.5 punkte, esant Sutartyje nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių),

Šalys, vadovaudamosi Sutarties BD 8.5 punktu ir Sutarties BD Priedo Nr. 3, 1 lentelės 3.1 papunktyje nurodyta aplinkybe, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Sutarties Specialiosios dalies 3.10 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2025-11-26.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

[]
[]
[]

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Rangovas
Rimgauda, UAB

[]
[]

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)