

SV 11-2486

SUSITARIMAS NR.
PRIE 2021 M. BALANDŽIO 19 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR.
SV11-2122

2022 m. vasario 1 d.
Kaunas

Kauno technologijos universitetas, juridinio asmens kodas 111950581, adresas K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas, atstovaujama Organizacijos vystymo direktorės Evelinos Meilienės, veikiančio pagal įgaliojimus (toliau – **Užsakovas**)

ir

UAB „Dzūkijos statyba“, juridinio asmens kodas 149657383, adresas Pramonės g. 19, LT-62175 Alytus, atstovaujama generalinio direktoriaus Edvardo Mačiulaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**),

Toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, **atsižvelgdamos į tai, kad:**

- a) 2021 m. balandžio 19 d. Užsakovas ir Rangovas sudarė Statybos darbų rangos sutartį Nr. SV11-2122 (toliau – **Sutartis**), pagal kurią Rangovas įsipareigojo per Sutartyje nustatytą terminą atlikti ir perduoti šiuos darbus: „*KTU pastato Studentų g. 63A, Kaune rekonstravimas į eksperimentinių ir prototipavimo laboratorijų centrą „M-Lab“*“, kaip numatyta Sutartyje, ir ištaisyti po darbų atlikimo termino nustatytus defektus (toliau – **Darbai**).
- b) Sutarties 10 p. nustatyta, kad Užsakovas gali daryti Pakeitimus, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kurios Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakeitimus; bet kurio darbo atsisakymą arba Darbų apimties mažinimą, bet kurią papildomą darbą, Įrangą, Medžiagas arba Darbų apimties padidinimą. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais pateiktais Priedas Nr. 1- UAB „Dzūkijos statyba“ „Dėl keičiamų, papildomų darbų ir sutarties pratęsimo“ 2021 m. sausio 20 raštas. Nr. 04, kurie patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu. Sutartyje nėra nustatytos kainos peržiūros sąlygos dėl statybinių medžiagų ir gaminių kainų padidėjimo, kai Sutartis yra trumpesnė nei 2 (du) metai.
- c) Sutarties 9.9.1 p. nustatyta, kad kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo ir Rangovo 2022 m. sausio 20 pateiktu raštu Nr. 04 su priedais „Dėl keičiamų, papildomų darbų ir sutarties pratęsimo“ (toliau – Priedas Nr. 1).
- d) Užsakovas yra suinteresuotas Sutarties įvykdymu ir Darbų gavimu, o Rangovas turi visas galimybes įvykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, t. y. atlikti Darbus, nekeičiant Darbų pobūdžio.

Vadovaudamosi:

- a) Sutarties 10.2 p., kuris numato, kad Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnyje nustatytais atvejais.

Sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti ir papildomai atlikti:

1.1. Pakeisti g/b konstrukcijų oro paėmimo kanalą (atsisakomų darbų kaina su PVM -4247,63 €) į PVC vamzdį ir oro paėmimo kanalą ilginti: vietoj 22,0 m įrengti 25,80 m (keičiamų darbų kaina su PVM 11514,80 €);

1.2. Pakeisti vieną cirkuliacinį siurblį, kurio galia yra 88 kW (atsisakomų darbų kaina su PVM -31380,59 €), į du cirkuliacinius siurblius kurių galia 45kW (keičiamų darbų kaina su PVM 31380,59 €);

1.3. Papildomai atlikti cokolinio aukšto užpylimą smėlio – žvyro mišiniu (papildomų darbų kaina su PVM 22887,60 €);

1.4. Papildomai atlikti esamos sienos stiprinimą ašyje 11-11 (papildomų darbų kaina su PVM 12144,18 €);

1.5. Papildomai įrengti cokolinio aukšto pertvaroms pamatus (papildomų darbų kaina su PVM 3646,18 €);

1.6. Papildomai stiprinti atraminę sienutę ašyje 11-11, E*-E* įrengiant papildomus pamatus ir atraminius laikančius monolitinius kontraforsus.(papildomų darbų kaina su PVM 5734,63 €);

1.7. Papildomai atlikti: ašyje A, tarp ašių 8-11 demontuoti esamą sieną ir įrengti naujus pamatus ir monolitinę sieną (papildomų darbų kaina su PVM 18548,14 €);

1.8. Papildomai įrengti laiptinių langų ir slankiojančių durų varstymo elektros pavaras (papildomų darbų kaina su PVM 9996,84 €);

Visi išvardinti darbai atlikti, bet neužaktuoti ir neapmokėti išskyrus 1.2 ir 1.8. punktuose nurodytus darbus.

2. Patvirtinti, kad Susitarimo 1 p. 1.1.; 1.3.-1.7. pp. nurodyti darbai yra atlikti ir tinkamai perduoti Užsakovui.
3. Nustatyti, kad kiti, Susitarimo 2 p. nenurodyti, tačiau Susitarimo 1 p. numatyti darbai atliekami, perduodami Užsakovui Sutartyje numatyta tvarka.
4. Nustatyti, kad dėl šio Susitarimo 1 p. nustatytų Pakeitimų, Sutarties 3.4 p. nustatytas Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas iki **2022.04.15**
5. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Šiuo Susitarimu Šalys nekeičia kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.
7. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
8. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

9. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
10. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.
11. Susitarimo priedai:
 - 8.1. Priedas Nr. 1 – UAB „Dzūkijos statyba“ „Dėl keičiamų papildomų darbų ir sutarties pratęsimo“ 2021 m. sausio 20 raštas. Nr. 04
12. Šalių rekvizitai ir parašai:

Kauno technologijos universitetas

Juridinio asmens kodas: 111950581

Adresas: K. Donelaičio g. 73, LT-44249

Kaunas

Organizacijos vystymo direktorė Evelina
Meilienė



UAB „Dzūkijos statyba“

Juridinio asmens kodas: 149657383

Adresas: Pramonės g. 19, LT-62175 Alytus

Direktorius Edvardas Mačiulaitis

