

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. SUT2021/ 351
PRIE 2018 M. KOVO 21 D. SUTARTIES NR. 2018/151

2021 m. balandžio 29 d.

Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Aušros a. 10, Radviliškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, toliau vadinama Užsakovu, ir,

AB „Kelių priežiūra“, įmonės kodas 232112130, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 321C, LT-50120 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Rutėno, toliau vadinama Rangovu, vadovaudamiesi 2018-03-21 Rangos darbų sutarties Nr. 2018/151 dėl Radviliškio m. Vaisių, Lizdeikos ir Turgaus gatvių rekonstravimo darbų (toliau – Sutartis) atlikimo sąlygomis ir nuostatomis susitarė ir sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas). Rangovas ir Užsakovas kartu toliau vadinami Šalimis.

1. Šalys sutaria, kad Užsakovas gali iš Rangovo pirkti papildomus darbus, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kadangi yra abi šios sąlygos kartu numatytos Sutarties bendrųjų sąlygų 11.3.1.1 punkte:

- Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų, darbų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; bei

- atskiro pakeitimo vertė neviršys 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės Sutarties vertės. Šiuo pakeitimu nesiekiama išvengti LR Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo, kurie apima:

Lizdeikos gatvės RD 8027 dalyje nustatyta, kad nuo pk 2+20 iki pk 5+20 vandentiekio, nuo pk 0+60 iki pk 6+00 ir Turgaus gatvėje RD8031 nuo pk 0+00 iki pk 3+80 buitinių nuotekų šulinių perdangos konstrukcijos neužtikrins projektinių apkrovų laikymo, todėl būtina keisti perdangas, įrengti plaukiojančio tipo liukus, panaudoti gelžbetoninius žiedus kad pasiekti projektinį gatvės aukštį.

Sprendžiant automobilių stovėjimo vietų problemą ties miesto turgumi Turgaus g. dalyje kairėje pusėje nuo pk 0+12 iki 0+40 ir dešinėje pusėje nuo pk 0+12 iki pk 0+50 papildomai įrengiamos automobilių stovėjimo vietos, o kairėje pusėje nuo pk 0+78 iki pk 2+00 įrengiamas šaligatvis, todėl atitinkamai koreguojami darbų kiekiai.

2. Šalys sutaria, kad Darbų pakeitimuose įvardintų papildomų darbų, nenumatytų Sutartyje, vertė Lizdeikos g. yra 12 988,96 EUR su PVM, Turgaus g. yra 11 704,68 Eur su PVM (2021 m. balandžio 26 d. darbų pakeitimai Nr. 2, jų darbų apimtis, suderinta su statytojo atstovu, statinio statybos darbų techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovais).

3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikome **Sutarties kainos keitimą dėl keičiamų kiekių (apimties), todėl Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.2 punktą išdėstome sekančiai:**

„2.2. Sutarties vertė dėl keičiamų kiekių (apimties) keitimo yra:

Pirkimo objekto dalis	Pirkimo objekto pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
1.	Radviliškio miesto Vaisių gatvės RD8045 dalies (tarp Žalgirio ir Lizdeikos gatvių) rekonstravimo darbai	1	Kompl.	118 801,36	143 749,65
2	Radviliškio miesto Lizdeikos gatvės RD8027 rekonstravimo darbai	1	Kompl.	373524,77	451964,97
3	Radviliškio miesto Turgaus gatvės RD8031 dalies (tarp Žalgirio ir M. Mažvydo gatvių) rekonstravimo darbai	1	Kompl.	315631,70	381914,36
Sutarties vertė po kiekių keitimo Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais):		807 957,83 Eur (aštuoni šimtai septyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai 83 ct)			
PVM suma* (skaičiais ir žodžiais):		169 671,14 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt vienas euras 14 ct)			
Sutarties vertė po kiekių keitimo Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais):		977 628,98 Eur (devyni šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt aštuoni eurai 98 ct)			

4. Šis Papildomas susitarimas yra pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Sutarties šaliai ir yra neatsiejama Sutarties Nr. 2018/151 dalis ir įsigalioja ji pasirašius abiemis Šalims ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, iki 2021 m. lapkričio 30 d.

5. Papildomo susitarimo priedai:

5.1. Radviliškio miesto Lizdeikos gatvės RD8027 ir Turgaus gatvės RD8031 rekonstravimo darbų 2021-04-26 pakeitimas Nr. 2, 6 lapai.

5.2. Radviliškio miesto Lizdeikos gatvės RD8027, Turgaus gatvės RD8031, Vaisių g. rekonstravimo darbų patikslintas darbų grafikas, 1 lapas.

6. Šalių rekvizitai

Užsakovas:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188726247
Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis
A. s LT 94 7300 0100 0256 9931
AB „Swedbank“
b.k. 73000
tel.(8~422) 69 004,
faks. (8~422) 69 000

Rangovas:

AB „Kelių priežiūra“
Įmonės kodas 232112130
PVM kodas LT321121314
Savanorių pr. 321C, LT-50120 Kaunas
A. s. LT274010042502586607
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
b.k. 40100
tel. (8-37) 202293

Administracijos direktorė

Jolanta Margaitienė

.....

A.V.

Generalinis direktorius

Rolandas Rutėnas

.....

A.V.