

SUSITARIMAS NR. 1

DĖL 2018 M. LAPKRIČIO 20 D. „330/110/10 KV ŠIAULIŲ TP AUTOTRANSFORMATORIŲ KEITIMAS“ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. SUT-264-18/05-R0556 PAKEITIMO

2021 m. d. Nr.

Vilnius

LITGRID AB (toliau – **Užsakovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Viršuliškių skg. 99B, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama l. e. p. Perdavimo tinklo departamento direktoriaus Valdo Bancevičiaus, veikiančio pagal 2020 m. spalio 26 d. įgaliojimą Nr. 20IG-83, ir Strateginės infrastruktūros departamento direktorės Gerdos Krasauskės, veikiančios pagal 2019 m. vasario 19 d. prokurą, ir

UAB „Žilinskis ir Co“ (toliau – „**Rangovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 304317232, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 31, Kaunas, LT-52167, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Žydrūno Matuzo, veikiančio pagal Rangovo įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

ŠALYS, ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- a) 2018 m. lapkričio 20 d. sudarė „330/110/10 kV Šiaulių TP autotransformatorių keitimas“ (toliau – Projektas) projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį Nr. SUT-264-18/05-R0556 (toliau – Sutartis);
- b) 2020 m. spalio 21 d. elektroniniu paštu buvo gautas pranešimas iš Rangovo, kad vykdant grunto kasimo darbus, kur buvo įrengtas AT-2, buvo pastebėtas naftos produktais užterštas gruntas. Grunto kasimo darbai buvo sustabdyti. Iš 4 skirtingų grunto kasimo vietų buvo paimti grunto mėginiai ir pristatyti į pavojingų atliekų tvarkymo įmonę;
- c) 2020 m. lapkričio 5 d. buvo pateiktas 2020 m. spalio 30 d. pristatytų grunto mėginių tyrimo protokolas;
- d) Atsižvelgdamas į Projekto svarbą ir būtinumą, siekdamas kokybiško rekonstrukcijos įgyvendinimo Sutartyje nustatytais darbų atlikimo terminais, 2020 m. lapkričio 6 d. Užsakovas nurodė Rangovui atnaujinti Šiaulių TP AT-2 įrengimo darbus;
- e) 2020 m. lapkričio 24 d. buvo įvykdyti užteršto grunto utilizavimo darbai ir pateikti užterštų medžiagų svėrimo aktų detalizacija bei pakartotini grunto užterštumo protokolai;
- f) Rangovas, vadovaudamasis faktiniais utilizuotų užterštų medžiagų kiekiais, 2020 m. lapkričio 27 d. pateikė pasiūlymą Užsakovui. Užsakovas, įvertinęs Rangovo pasiūlymą, 2021 m. sausio 7 d. priėmė sprendimą padidinti Sutarties vertę pagal Rangovo pasiūlymą, kurio vertė 115 275,42 Eur be PVM;
- g) Vadovaujantis Sutarties:
 - I. bendrųjų sąlygų 7.1.1 punkto a) papunkčio nuostata: „bet kuriuo metu iki Darbų užbaigimo, gali būti atliekami Darbų Pakeitimai, jeigu reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie yra susiję su atliekamais Darbais, tačiau neįeina į Sutartyje nurodytą Darbų apimtį“;
 - II. bendrųjų sąlygų 7.1.6 punkto nuostata: „Pakeitimai tampa Darbų dalimi tuomet, kai Šalys sudaro raštišką susitarimą dėl Pakeitimų atlikimo arba Užsakovas Rangovui pateikia raštišką nurodymą atlikti Pakeitimus“;
 - III. bendrųjų sąlygų 7.1.7 punkto nuostata: „Pakeitimams tapus Darbų dalimi, automatiškai perskaičiuojama Sutarties kaina, prie esamos Sutarties kainos pridedant/atimant Pakeitimų kainą“;

- h) Sutarties keitimo aplinkybės atitinka Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytas pirkimo sutarties keitimo sąlygas;

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau - Susitarimas) ir susitarė:

1. Įtraukti į Darbų apimtį Rangovo 2020 m. lapkričio 27 d. darbų žiniaraštyje nurodytus papildomus darbus, kurių kaina - 139 483,26 Eur su PVM (papildomų darbų kaina be PVM - 115 275,42 Eur ir PVM - 24 207,84 Eur).

2. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Sutarties kaina [Sąvoka p]:

Sutarties kaina be PVM (Darbų kaina): 4 715 275,42 Eur (keturi milijonai septyni šimtai penkiolika tūkstančių du šimtai septyniasdešimt penki eurai 42 ct);

Pridėtinės vertės mokestis (PVM): 990 207,84 Eur (devyni šimtai devyniasdešimt tūkstančių du šimtai septyni eurai 84 ct);

Sutarties kaina: 5 705 483,26 Eur (penki milijonai septyni šimtai penki tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 26 ct).“

3. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

4. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.

5. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

6. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA:

- 1 priedas. 2020 m. spalio 21 d. pranešimas apie grunto užterštumą;
- 2 priedas. 2020 m. lapkričio 5 d. pranešimas;
- 3 priedas. 2020 m. lapkričio 6 d. pranešimas Rangovui dėl darbų atnaujinimo;
- 4 priedas. Papildomų darbų žiniaraštis;
- 5 priedas. Svėrimo aktas (gruntas) I dalis;
- 6 priedas. Svėrimo aktas (gruntas) II dalis;
- 7 priedas. Svėrimo aktas (gruntas) III dalis;
- 8 priedas. Svėrimo aktas (vanduo);
- 9 priedas. Svėrimo aktas (mediena);
- 10 priedas. Svėrimo aktų detalizacija;
- 11 priedas. 2020 m. spalio 30 d. Grunto mėginių tyrimo protokolas;
- 12 priedas. 2020 m. lapkričio 24 d. Grunto mėginių tyrimo protokolas.

Užsakovo vardu:

**L. e. p. Perdavimo tinko departamento
direktorius**
Valdas Bancevičius

(parašas)

Rangovo vardu:

**UAB „Žilinskis ir Co“
Direktorius**
Žydrūnas Matuzas

(parašas)

**Strateginės infrastruktūros departamento
direktorė**
Gerda Krasauskė

(parašas)