

**SUSITARIMAS DĖL DARBŲ BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMO NR.1/16.34
PRIE 2016 M. BIRŽELIO 13 D. RANGOS SUTARTIES NR. 16.34**

Druskininkai

2021 m. gegužės 10 d.

UAB „Druskininkų vandenys“, juridinio asmens kodas 301500997, adresas M.K.Čiurlionio g. 115, Druskininkai, LT-66161, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Jaskelevičiaus (toliau Rangos sutartyje vadinamas Užsakovu arba Perkančiąja organizacija), ir

UAB „Evikta“, juridinio asmens kodas 134192829, Raudondvario pl. 162, Kaunas, atstovaujanti ūkio subjektų grupei (UAB „Irdaiva“ juridinio asmens kodas 300122690, UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, UAB „Kauno hidrogeologija“ juridinio asmens kodas 159756586, UAB „Filtrėja“ juridinio asmens kodas 135627184 ir UAB „Artva“ juridinio asmens kodas 120404147), vadovaujantis 2014 m. liepos 8 d. pasirašyta jungtinės veikos sutartimi Nr. 191640 ir 2019 m. rugsėjo 2 d. pasirašytu susitarimu dėl 2014 m. liepos 8 d. jungtinės veikos sutarties Nr. 191640 pakeitimo (toliau Rangos sutartyje vadinamas Rangovu), toliau kiekviena atskirai vadinama – Šalimi, o visos kartu – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2016 m. birželio 13 d. sudarė Rangos sutartį Nr. 16.34 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo per Sutartyje nustatytą terminą atlikti Druskininkų III-ios vandenvietės vandens gerinimo įrenginių rekonstrukciją;

b) 2020 m. lapkričio 3 pakeitimo nurodymu Nr. 1 pagal Rangos sutartį Nr. 16.34 „Druskininkų III-ios vandenvietės vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija“ (toliau – Pakeitimo nurodymas) Šalys pratęsė Sutarties 11 punkte nustatytą Druskininkų III-ios vandenvietės vandens gerinimo įrenginių rekonstravimo darbų (toliau – Darbai) baigimo laiką (terminą) iki 2021 m. gegužės 12 d.;

c) baigiantis Sutarties galiojimo terminui kilo poreikis pratęsti Sutarties 11 punkte nustatytą ir Pakeitimo nurodymu pratęstą Darbų baigimo laiką (terminą) dėl objektyvių žemiau nurodytų ir nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių:

1) nuo 2020 metų gruodžio mėnesio iki šiol vykdydamas technologinės dalies paleidimo-derinimo darbus susidūrė su sunkumais ir nepalankiai Darbus veikiančiomis aplinkybėmis, t.y. visą paleidimo-derinimo darbų vykdymo laiką nustatomi labai dideli iš geriamojo vandens gręžinių į rekonstruojamus vandens gerinimo įrenginius tiekiamo vandens debito svyravimai ir organinis užterštumas, tiesiogiai įtakojantys Druskininkų III-ios vandenvietės vandens gerinimo įrenginių rekonstravimo techniniame darbo projekte (toliau – Projektas) nustatytus rodiklius išvalytam vandeniui, kurių pašalinimui Rangovas, neturėdamas kitos išeities, kaip užtikrinti stabilų naujai įrengtų vandens valymo filtrų išvalymo efektyvumą, savo sąskaita ir rizika rengia technologinius pakeitimus, kurių įgyvendinimui, atliekant Projekto keitimus, reikalingas papildomas laikas;


2) įvertinus tai, kad nuo 2020 m. lapkričio 4 d. iki dabar Valstybei paskelbus karantiną, patvirtinus karantino režimą, visų Darbų vykdymas buvo organizuotas vadovaujantis rekomendacijomis dirbti tokia pat darbo organizavimo tvarka, kaip ir viešajame sektoriuje, t. y. visi statybos darbai, išskyrus vykdomus lauke, kiek tai leido oro sąlygos, susirinkimai, pasitarimai organizuoti tik nuotoliniu būdu, uždaroje erdvėje (patalpoje) vienu metu darbus vykdė ne daugiau kaip 5 darbuotojai, apgyvendinimo paslaugas teikiančioms įmonėms uždraudus teikti apgyvendinimo paslaugas, buvo atidėtas tų darbų vykdymas, kuriuos vykdė komandiruoti dirbti darbuotojai, dalis paslaugų teikėjų, Rangovo darbuotojų sirgo dėl COVID-19 viruso ir (ar) buvo priverstinėje izoliacijoje, ženkliai sulėtėjo visų Darbų sparta, dėl ko Rangovas beveik 4 mėnesius negalėjo vykdyti suplanuotą pajėgumu suderintoje darbų programoje (Laiko grafike) suplanuotų Darbų pagal Sutartį;

d) 2021 m. balandžio 30 d. yra gauti Rangovo raštai Nr. 16.34/MBI0005 ir Nr. 16.34/MBI0006 „Dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo“;

e) Rangovas Sutartį vykdo, dėjo ir deda visas pastangas Darbų tinkamam užbaigimui ir galimų nuostolių išvengimui;

f) Sutarties 8 punkte numatyta, kad Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai;

g) pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo (2017 m. gegužės 2 d. Nr. XIII-327) (toliau – VPI) 4 straipsnio 8 dalies nuostatas¹ iki 2017 m. birželio 30 d. sudarytos pirkimo sutartys keičiamos vadovaujantis šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis;



h) Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu (atitinkamai Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 (toliau – KSPĮ) 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu), Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nes pakeitimo būtinybė atsirado dėl šio Susitarimo dėl darbų baigimo laiko pratęsimo (toliau – Susitarimas) c) punkte nurodytų aplinkybių, kurių Užsakovas (Perkančioji organizacija) negalėjo numatyti ir:

1) Sutarties pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio, kadangi pratęsiamas Darbų užbaigimo terminas yra ženkliai trumpesnis nei Sutartyje nustatytas Darbų atlikimo terminas;

2) pradinė Sutarties vertė nesikeičia.

i) Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis ir (ar) VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu (atitinkamai KSPĮ 97 straipsnio 1 dalies 5 punktu), nes Sutarties pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, t. y.:

1) nenustatoma jokia nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau Rangovų;

2) dėl pakeitimo nesikeičia ekonominė Sutarties pusiausvyra Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta Sutartyje;

3) Sutarties apimtys, nustatytos pirkime nesikeičia;

4) Sutarties Darbų Rangovas nekeičiamas;

j) Papildomo Sutarties Darbų užbaigimo termino suteikimas yra būtinas užtikrinant visų Projekte nustatytų ir nenustatytų, tačiau būtinų, kad Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Darbų užbaigimą ir galimų nuostolių išvengimą;

ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktais (atitinkamai KSPĮ 97 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktais),

sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 11 punkte nustatytą darbų baigimo laiką 3 mėnesiams ir 13 kalendorinių dienų, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 25 d.

2. Šis Susitarimas gali būti keičiamas arba papildytas Šalių raštišku susitarimu.

3. Visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2016 m. birželio 13 d. Rangos sutartyje Nr. 16.34.

4. Šio Susitarimo priedai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis ir turi tokią pačią teisinę galią kaip ir šis Susitarimas.

5. Šis Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius bei jam pritarus (jį patvirtinus) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir galioja iki Šalys įvykdys šiame Susitarime numatytus įsipareigojimus.

6. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šio Susitarimo priedas - „Druskininkų III-ios vandenvietės vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos patikslinta darbų programa (laiko grafikas)“, 1 lapas.

Užsakovas/ Perkančioji organizacija:

UAB „Druskininkų vandenys“

Įm. kodas 301500997

PVM kodas LT100003688011

M.K.Čiurlionio 115, LT-66161 Druskininkai

El. paštas.: info@drusvand.lt

Tel.: (8 313) 52 415,

Faks.: (8 313) 51 251

A.s. Nr. LT42 7300 0100 0222 0018

Bankas „Swedbank“ AB

Rangovas:

UAB „Evikta“ atstovaujanti ūkio subjektų grupei

(UAB „Irdaiva“ juridinio asmens kodas 300122690,

UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360,

UAB „Kauno hidrogeologija“ juridinio asmens

kodas 159756586, UAB „Filtrėja“ juridinio asmens

kodas 135627184 ir UAB „Artva“ juridinio asmens

kodas 120404147)

Įm. kodas 134192829

PVM kodas LT341928219

Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: 8 699 46059

Direktorius

Dainius Rutkauskas



DRUSKINKŲ IIJOS VANDENVIETĖS VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA

PRIEDAS PRIE SUSTATIMO DĖL DARBŲ BAIGIMO LAIKO PRATEŠIMO NR.116.34
PRIE 2016 M. BIRŽELIO 13 D. RANGOS SUTARTIES NR. 16.34

ID	Darbo pavadinimas	Darbu trukmė, d.d.	Darbu pradžia	Darbo pabaiga
1	DRUSKINKŲ IIJOS VANDENVIETĖS VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA	760 d	2018.11.13	2021.10.11
2	Darbu pradžios pasiekimas	1 d	2018.11.13	2018.11.13
3	Priešprojektiniai paruošiamieji darbai	83 d	2018.11.14	2018.03.08
5	Esamų pastatų būklės įvertinimo tyriminiai	30 d	2018.11.14	2018.12.25
7	Informacinio stando įrengimas	28 d	2018.12.26	2018.02.01
8	Projektavimo ir pastatymo statybos darbai	150 d	2018.12.26	2018.07.23
12	Statybos darbai	435 d	2019.07.29	2021.03.26
13	Inžinerinių tinklų statyba	415 d	2019.07.29	2021.02.26
14	Papildomų nuvedimo tinkle su fasadinėmis dalimis ir jų įrengimas	212 d	2019.09.30	2020.07.21
15	Papildomų rezervuaro užpylimas, akviejų įrengimas, laiptų įrengimas.	21 d	2021.01.29	2021.02.26
16	Vandentiekio perėjimo darbai atskelėje	30 d	2019.07.29	2019.09.06
17	Vandentiekio prijungimo tinkle su fasadinėmis dalimis ir jų įrengimas	185 d	2019.09.30	2020.06.26
18	Vandentiekio kamera 149	14 d	2021.01.11	2021.01.26
23	Vandentiekio kamera 135	14 d	2021.01.04	2021.01.21
26	Vandentiekio kamera Nr.101 Šulinys (atamų įrengimas)	1 d	2021.01.22	2021.01.22
29	Elektrinis ir valdymo kabeliai	90 d	2019.10.09	2020.10.26
30	Ryšių kabeliai	33 d	2020.07.22	2020.10.30
31	Technologiniai statiniai	422 d	2019.08.15	2021.03.26
51	Automatinio valdymo sistema	94 d	2020.04.06	2020.08.13
54	Technologinė įranga	255 d	2019.08.15	2020.08.05
60	Lauko apšvietimas, lauko kabeliai, elektros generatorius ir video kamerų įrengimas	60 d	2020.07.13	2020.11.27
61	Dangų atstatymas, tvoros su varais ir varėliais įrengimas	35 d	2020.07.13	2020.12.01
62	Technologinės įrangos montavimas, derinimas, pakeidimas.	99 d	2020.04.21	2020.09.04
63	Il kilmės esamos siurblių demontavimas, grunto užpylimas, lauko fasado apšilimo užbaigimas, nuogrindžio įrengimas, apšildinimas	45 d	2020.09.14	2020.11.13
64	Įvykdymojo dokumentacija ir kadavara / Eksploatacijos instrukcija/ Pakeidimas derinimas, įvykdymojo dokumentacija, pasak, deklaracijos, sertifikatai, apmokymai	221 d	2020.10.21	2021.08.25
65	Pakeidimas derinimas / Baigiamieji bandymai / Pridavimas užsakovui/ Apmokymai	189 d	2020.10.21	2021.06.29
73	Druskininkų VGT statybos darbai	35 d	2021.05.17	2021.07.02
74	Vandens įrengimas tarp 1-3 šulinių ir rezervuaro Nr. 2	15 d	2021.05.17	2021.06.04
75	Rezervuaro Nr. 2 Liukų įrengimas	5 d	2021.05.17	2021.05.21
76	Trinkelė įrengimas	5 d	2021.05.17	2021.05.21
77	Tvoros įrengimas	3 d	2021.05.24	2021.05.26
78	Gerbiolio įrengimas (papildomų rezervuaro)	10 d	2021.05.17	2021.05.26
79	Juodžio įrengimas, žolės pasodinimas	10 d	2021.05.31	2021.06.11
80	Defektų šalinimas	15 d	2021.06.07	2021.06.25
81	Valymo darbai	5 d	2021.06.28	2021.07.02
82	Druskininkų VGT (Technologiniai darbai)	73 d	2021.06.17	2021.08.25
83	Senų vandens įrengimų demontavimas ir suvyniojimas	5 d	2021.05.17	2021.05.21
84	Naujų vandens įrengimų įrengimas	10 d	2021.05.24	2021.06.04
85	Remo įrengimas senosiomis laukams	5 d	2021.06.07	2021.06.11
86	Avarinių laukų įrengimas	5 d	2021.06.14	2021.06.18

