

**SUSITARIMAS
DĖL 2025 M. GEGUŽĖS 23 D. DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. A62-353/25
PAKEITIMO**

2025 m. spalio ____ d. Nr.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko, veikiančio pagal 2023 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-24 patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – „**Užsakovas**“), ir

UAB „KRS“, juridinio asmens kodas 133630961, atstovaujama direktoriaus Martyno Valančiaus, veikiančio pagal 2024 m. gegužės 31 d. įgaliojimą Nr. Ie-240531/01 (toliau – „**Rangovas**“),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2025 m. gegužės 23 d. sudarė Darbų pirkimo sutartį Nr. A62-353/25 (toliau – „**Sutartis**“) dėl statybos darbų objekte „J. Basanavičiaus gatvės nuo Mindaugo g. iki Pylimo g. rekonstravimas“ (toliau – „**Darbai**“). Darbų atlikimo sąlygos yra nustatytos pirkimo dokumentuose, Techninėje specifikacijoje/techniniame projekte. Darbų apimtys pateiktos sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priede) (toliau – „**Techninė specifikacija**“);

2. Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte nustatyta, kad pradinė Sutarties vertė yra 1'478'983,21 Eur (vienas milijonas keturi šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 21 ct) be PVM;

3. Sutarties specialiųjų sąlygų 1.4.2 punkte nustatyta, kad Darbų atlikimo terminas 12 (dvylika) mėn. nuo statybvietės perdavimo dienos. Statybvietė buvo perduota Rangovui 2025 m. birželio 20 d., taigi Darbų atlikimo terminas baigiasi 2026 m. birželio 20 d.;

4. Sutarties vykdymo metu atsiradus aplinkybėms, dėl kurių racionaliai naudojant Darbų atlikimui skirtas lėšas reikalinga atlikti Sutarties pakeitimus dėl Sutartyje nenumatytų darbų, kurie su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, t. y. dalį darbų įsigyti papildomai (toliau – „**Papildomi darbai**“);

5. Papildomus darbus apima archeologiniai tyrimai, kurie apimtų 462'225,67 Eur be PVM, o tai apimtų 31,25 proc. nuo pradinės Sutarties vertės;

6. Papildomų darbų būtinybė atsirado Sutarties vykdymo metu dėl objektyvių priežasčių, kurių Sutarties Šalys negalėjo protingai numatyti, negalėjo kontroliuoti ir nebuvo priėmusios šių aplinkybių atsiradimo rizikos. Papildomi darbai yra būtini siekiant Sutartį užbaigti, pilnai įvykdant Sutartyje nurodytus įsipareigojimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu;

7. Būtina pirkti Papildomus darbus iš to paties Rangovo dėl ekonominių priežasčių, t.y. vidutiniškai per mėnesį J. Basanavičiaus gatve naudojasi 225'000 automobilių. Traktuojama, kad dėl gatvės uždarymo jų kelionė mieste pailgėja 3 minutėmis. Taigi Vilniaus miesto gyventojai ir svečiai dėl gatvės uždarymo praranda preliminarai 675'000 minučių arba 11'250 valandų. Valandinis, neatskaičius mokesčių, atlyginimas Vilniuje yra 15,00 Eur už valandą. Todėl miestiečiai praranda 168'750,00 Eur per mėnesį, traktuojant, jog automobilyje yra vienas asmuo;

8. Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad 1 pakeitimo pagrindime nurodytos aplinkybės joms yra aiškos, suprantamos ir atitinka Šalių valią ir interesus ir Sutarties vykdymo aplinkybes;

9. Taip pat vykdant Sutartį atsirado poreikis atlikti šiuos naujus darbus (toliau – „**Nauji darbai**“):

9.1. sumontuoti naujas lietaus nuotekų tinklų priemones (lietvamzdžius);

9.2. keisti esamus apvalius šulinių dangčius į kvadratinis;

10. numatomu pakeitimu:

10.1. nebus viršijama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – „**Viešųjų pirkimų įstatymas**“) 4 straipsnio 1 dalyje nustatytos tarptautinio pirkimo vertės ribos, nes:

10.1.1. naujų lietaus nuotekų tinklų priemonių (lietvamzdžių) montavimas kainuos 19'605,09 Eur be PVM (Priedas Nr. 11. Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 2);

10.1.2. esamų apvalių šulinių dangčių keitimas į kvadratinis kainuos 45'993,24 Eur be PVM už kvadratinį ketinių dangčių įrengimą (Priedas Nr. 12. Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 3);

10.1.3. iš viso Naujų darbų kaina apimtų 65'598,33 Eur be PVM;

10.2. pakeitimo vertė apimtų 4,44 proc. nuo pradinės Sutarties vertės, taigi neviršytų 15 proc. nuo pradinės Sutarties vertės;

10.3. pakeitimu nebūtų keičiamas Sutarties pobūdis;

11. šiuo susitarimu atliekami Techninės specifikacijos, t.y. darbų kiekių žiniaraščių (Sutarties 1 priedas) pakeitimai, kurie iš esmės nepakeičia Sutarties pobūdžio, o pakeitimų poreikio nebuvo galima numatyti dėl aukščiau šiame susitarime minėtų objektyvių priežasčių,

12. Atsižvelgiant į tai, kad Papildomi darbai nebuvo numatyti Sutartyje, tačiau yra būtini Sutarties rezultatui pasiekti, Sutartyje numatytas darbų atlikimo terminas neapima Papildomų darbų atlikimui būtino laiko. Objektyvioms priežastims lėmus poreikį pakeisti darbų apimtį, yra poreikis pakeisti ir darbų atlikimo terminą, nustatant Papildomą 2 mėn. darbų atlikimo terminą, bendrą darbų atlikimo terminą pakeičiant į 14 mėn. Šis pakeitimas nėra esminis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 p. prasme, nes su šio pakeitimo poreikiu būtų susidūręs bet kuris viešąjį pirkimą laimėjęs dalyvis; dėl pakeitimo nesikeičia šalių ekonominė pusiausvyra; dėl šio pakeitimo nesikeičia Rangovas; pakeitimas nekeičia Sutarties apimties.

vadovaudamosi:

13. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, reglamentuojančiu, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

13.1. tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

13.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

14. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, reglamentuojančia, kad Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

14.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

14.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

14.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;

15. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje, t. y:

15.1. pakeitimu nėra nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

15.2. dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje, nesikeis;

15.3. dėl pakeitimo pirkimo sutarties apimtis nepadidėja;

15.4. tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, nepakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys;

16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-189 patvirtintomis Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijomis;

17. 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktuali redakcija) 56.4 punkte numatytais reikalavimais;

18. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skiltyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui,

sudaro šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – „Susitarimas“), kuriuo susitaria:

19. Įsigyti Sutartyje nenumatytus Papildomus darbus, kurių vertė yra 462'225,67 Eur be PVM (559'293,06 Eur su PVM), kas sudaro 31,25 proc. nuo pradinės Sutarties vertės.

20. Įsigyti Sutartyje nenumatytus Naujus darbus, kurių bendra vertė yra 65'598,33 Eur be PVM (79'373,98 Eur su PVM), kas sudaro 4,44 proc. nuo pradinės Sutarties vertės.

21. Nustatomas papildomas terminas Papildomiems darbams ir Naujiems darbams atlikti – 2 (du) mėn. nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos.

22. Per 3 d.d. nuo šio Susitarimo pasirašymo Rangovas turi pateikti Užsakovui derinti atnaujintą Darbų atlikimo grafiką.

23. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu visa apimtimi, kiek nėra koreguojamos šiuo Susitarimu.

24. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

25. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

26. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

27. Susitarimo tekstas surašytas lietuvių kalba ir sudaromas pasirašant elektroniniais parašais, naudojant Užsakovo dokumentų valdymo sistemą „@vilys“. Pasirašydamos Susitarimą šiuo būdu, visos Šalys turės galimybę atsisiųsti elektroninį, teisinę galią turintį Susitarimo egzempliorių „adoc“ formatu. Šalių parašai galės būti patikrinami Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje adresu: <https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view>.

28. Susitarimo priedai:

28.1. Priedas Nr. 1 – Prašymas Dėl papildomų susitarimo sudarymo Nr. 1 – 5 lapai;

28.2. Priedas Nr. 2 – Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 1 – 1 lapas;

28.3. Priedas Nr. 3 – Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 2 – 1 lapas;

28.4. Priedas Nr. 4 – Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 3 – 1 lapas;

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius

Juridinio asmens kodas 188710061

Rangovas:

UAB „KRS“

Ukmergės g. 126, LT- 08100 Vilnius

Juridinio asmens kodas 133630961

(data)

(data)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Projekto pavadinimas:**Lietaus nuotekų tinklų, kito inžinerinio statinio statybos ir Jono Basanavičiaus g. dalies nuo Mindaugo g. iki Pylimo g., Vilniuje, kapitalinio remonto projektas****Rangos sutarties Nr. A62-353/25****Data: 2025-05-23****PRAŠYMAS****Dėl papildomų susitarimo sudarymo**

2025-09-29

Atsižvelgiant į tai, kad:

Vykdamas fizinius darbus pagal projektą „Lietaus nuotekų tinklų, kito inžinerinio statinio statybos ir Jono Basanavičiaus g. dalies nuo Mindaugo g. iki Pylimo g., Vilniuje, kapitalinio remonto projektas“, buvo nustatytas poreikis:

1. Pagal pirkimo dokumentaciją buvo pasitelktas subrangovas ir atlikti archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai. Pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba 2025-09-02 posėdyje įvertino, archeologinius žvalgomuosius tyrinėjimų rezultatus, kuriais nustatyta, kad J. Basanavičiaus g. yra išlikę archeologiškai vertingi sluoksniai ir struktūros. Vadovaujantis PTR ([IV-538 Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ patvi...](#)) "Archeologinio paveldo tvarkyba" ir atsižvelgiant į tai, kad buvo nustatyta, jog darbų vietoje yra išlikęs archeologinis sluoksnis, buvo nuspręsta, prieš vykdant žemės kasimo darbus, privalomai atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus. Užsakovui buvo pristatyti privalomi darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir gautas Užsakovo patvirtinimas atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus. Informuojame, kad pagal pasirašytą sutartį šie darbai nebuvo numatyti ir į projekto apimtį neįtraukti. Pateikiame MAK (mokslinė archeologijos komisija) ir NKPVT (nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba) posėdžių chronologiją:
 - 1.1. Projekto svarstymai leidimui gauti (žvalgomiesiems tyrimams ir detalieji jei bus sluoksnis Pylimo sankryžos vietai – 2025-08-12, pradėjome 2025-08-13 darbus;
 - 1.2. NKPVT dėl aptiktų grindinių - Š1 ir P1 aptikome grindinius, buvo reikalingi architektūros tyrimai ir vertinimas tam, kad tęsti šurfų tyrimus toliau – 2025-08-26 posėdis, darbai prastovėjo nuo 2025-08-19 iki 2025-08-26;
 - 1.3. NKPVT 2025-09-02 posėdis, 2025-08-26 tarybos metu leido nusiardyti grindinį, tačiau reikėjo grįžti su 3 lygmeniu, kad galėtume ištirti L1 nuo sankryžos iki Š1, pritarimas gautas;
 - 1.4. MAK pateikta pažyma apie žvalgomuosius tyrimus nuo Pylimo iki Vingrių, tam, kad patvirtintų kultūros paveldo apsaugos rekomendacijas tolimesniems tyrimams, t.y. Detalieji tyrimai magistralės vietoje ir archeologiniai žvalgymai sankasai ir įvadams; Dokumentai pateikti 2025-09-11 svarstyta 2025-09-16 atsakymas gautas 2025-09-19; statybos darbai privalomai buvo stabdomi nuo 2025-09-11 iki 2025-09-19;
 - 1.5. Žinomi būsiami darbai:

- 2025-09-25 yra pateikta tarpinė žvalgomųjų tyrimų pažyma už šurfus nuo Vingrių iki Teatro g.; 2025-09-30 numatytas MAK posėdis, nes yra reikalingos paveldosauginės rekomendacijos perėjimui magistrale į kitą gatvės pusę ties Vingrių g.; siūlomus sprendimus MAK nurodys posėdžio metu, tačiau jei bus pastabų, bus būtina laukti suformuoto protokolo ir ankstesnių rekomendacijų/reikalavimų pataisymo, todėl tolimesni darbai galės būti pradėti ne anksčiau nei 2025-10-06;
- 2025-10-07 numatytas MAK posėdis dėl paveldosauginių rekomendacijų atkarpai nuo Teatro iki Mindaugo g.; tarpinės pažymos pateikimas numatytas 2025-10-02;
- tęsiant darbus planuojamas grindinio atsidengimas magistralės vietose, galimas ir pastatų liekanų atidengimas, dėl kurių kils poreikis reiks kreiptis į NKPVT, Rangovas informuoja apie galimą darbų vykdymo pertrauka iki NKPVT sprendimo.

1.6. Pateikiame priedus Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Papildomai informuojame, kad Priede Nr. 1 pateikti kiekiai yra preliminarūs, nes šiai dienai negalima tiksliai nustatyti tikslių archeologinių tyrimų kiekių. Preliminariame kiekių žiniaraštyje numatyti kiekiai yra maksimalūs galimi, tačiau nebūtinai bus patirti – tikslus kiekis priklausys nuo palaipsniui atliekamų tyrimų išvadų ir insitucijų, kontroliuojančių kultūros vertybių apsaugą, sprendimų. Šiai dienai su Užsakovu buvo suderinta ir faktiškai atliktą 93 m² detaliųjų archeologinių tyrimų. Visi darbai yra ir bus atliekami su Užsakovo ir techninės priežiūros patvirtinimu.

2. Sutarties sudarymo metu, projektinėje dokumentacijoje nebuvo numatytas rekonstruojamoje gatvėje esančių lietuviškųjų keitimas. Siekiant suvienodinti visą gatvės architektūrinį vaizdą, Užsakovo sprendimu, ketinama atlikti lietuviškųjų keitimą. Užsakovas sutiko, kad šiuo metu skirtingų formų ir tipų lietuviškūjai vizualiai išbalansuoja bendrą gatvės estetiką, o suvienodinimas leis užtikrinti vientisą fasadų išraišką (Priedas Nr. 11).
3. Basanavičiaus gatvėje siūloma keisti esamus apvalius šulinių dangčius į kvadratinus, kurie nebuvo numatyti pirkimo metu. Noras išlaikyti vizualinį tęstinumą ir suvienodinti grindinio estetiką su visai šalia mūsų vykdomu projektu - Trakų gatvėje, kuriame numatyti kvadratiniai. Kvadratiniai dangčiai geriau dera su granitinėmis plytelėmis, kurios vyrauja Senamiestyje. Apvalūs dangčiai labiau tinka asfaltuotoms dangoms, todėl granitiniame grindinyje jie atrodo neorganiniai ir trikdo bendrą vaizdą. Kvadratinė forma leidžia išlaikyti tvarkingą grindinio struktūrą be papildomų pjūvių ar deformacijų. Šis sprendimas prisideda prie estetinio Senamiesčio vientisumo ir geresnės aplinkos kokybės. (Priedas Nr. 12).

Prašome:

Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją ir išvadas, pritarti papildomų darbų vykdymui pagal Rangovo pateiktus darbų priedus.

Papildomi darbai: 527 824 Eur be PVM.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1. Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 1 – 1 lapas;
2. Priedas Nr. 2. 2025 m. Vilniaus m., J. Basanavičiaus g. archeologinių žvalgymų, žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir detaliųjų archeologinių tyrimų projektas – 16 lapų;

3. Priedas Nr. 3. Archeologinių tyrimų metu aptiktų statinių liekanų architektūrinis vertinimas – 18 lapų;
4. Priedas Nr. 4. Archeologinių tyrimų ir detaliųjų archeologinių tyrimų Tarpinė pažyma – 7 lapai;
5. Priedas Nr. 5. Prašymas dėl vertingųjų savybių nustatymo – 1 lapas;
6. Priedas Nr. 6. Prašymas dėl vertingųjų savybių nustatymo – 1 lapas;
7. Priedas Nr. 7. Archeologinių tyrimų metu aptiktų statinių liekanų architektūrinis vertinimas, 2 etapas – 18 lapų;
8. Priedas Nr. 8. Archeologinių tyrimų ir detaliųjų archeologinių tyrimų Tarpinė pažyma – 18 lapų;
9. Priedas Nr. 9. Archeologinių tyrimų ir detaliųjų archeologinių tyrimų Tarpinė pažyma – 24 lapai;
10. Priedas Nr. 10. 2025 m. Vilniaus m., J. Basanavičiaus g. archeologinių žvalgymų, žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir detaliųjų archeologinių tyrimų projekto papildymas Nr. 1 – 12 lapų;
11. Priedas Nr. 11. Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 2 – 1 lapas;
12. Priedas Nr. 12. Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 3 – 1 lapas;

UAB "KRS" projekto vadovas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė:

Statinys: Basanavičiaus g tinklai

Žiniaraštis: Archeologiniai tyrimai

Iš viso: 564 942,49 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	AR2-11	Archeologijos tyrimai, kai iškasos gylis iki 3 m	Kvadratas (1x1 m)	830	538,2691	446 763,35
2	AR2-10	Archeologijos tyrimai, kai iškasos gylis iki 1,4 m	Kvadratas (1x1 m)	55	366,0230	20 131,27

Iš viso be PVM: 466 894,62 €

PVM: 98 047,87 €

Iš viso su PVM: 564 942,49 €

Mažinimo K Koef. 0,99

Iš viso be PVM: 462 225,67 €

PVM: 97 067,39 €

Iš viso su PVM: 559 293,07 €

Sudarė _____ Rangovas _____

Užsakovas _____

L o k a l i n ė s a m a t a N r . 1

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė: LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, KITO INŽINERINIO STATINIO STATYBOS IR JONO
BASANAVIČIAUS G. DALIES NUO MINDAUGO G. IKI PYLIMO G., VILNIUJE,
Statiny: VILNIAUS M., J. BASANAVIČIAUS GATVĖ
Žiniaraštis: PAPILDOMI DARBAI

Iš viso: 23 961,78 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis		
					Vieneto kaina	Iš viso
1	N22P-0103-4 (S10=1,15)	Ketinis SML vamzdis DN125/3m (OD 125mm(+/-2mm)) su pravala, iungtimi.	m	6	874,47	5 246,82
2	N22P-0103-4 (S10=1,15)	Ketinis SML vamzdis DN150/3m (OD 160mm(+/-2mm)) su pravala, iungtimi.	m	22	661,65	14 556,30
Iš viso be PVM:						19 803,12 €
PVM:						4 158,66 €
Iš viso su PVM:						23 961,78 €
Mažinimo K						Koef. 0,99
Iš viso be PVM:						19 605,09 €
PVM:						4 075,90 €
Iš viso su PVM:						23 444,18 €

L o k a l i n ė s a m a t a N r . 2

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė: LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, KITO INŽINERINIO STATINIO STATYBOS IR JONO BASANAVIČIAUS G. DALIES NUO MINDAUGO G. IKI PYLIMO G., VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
Statinys: VILNIAUS M., J. BASANAVIČIAUS GATVĖ
Žiniaraštis: PAPILDOMI DARBAI LIUKAI

Iš viso: 56 213,96 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	N23P-0910	Ketinio šulinio dangtis 40t (kvadratinis) ir jo montavimas	vnt.	54	860,33	46 457,82

Iš viso be PVM: 46 457,82 €
PVM: 9 756,14 €
Iš viso su PVM: 56 213,96 €

Mažinimo K Koef. 0,99
Iš viso be PVM: 45 993,24 €
PVM: 9 561,99 €
Iš viso su PVM: 54 999,68 €

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2025 M. GEGUŽĖS 23 D. DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. A62-353/25 PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-04 Nr. A62-787/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	—

DETALŪS METADUOMENYS

Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.88
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-11-04 10:11:19)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-04 10:11:19 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“