

SUSITARIMAS NR. 5

DĖL 2021 M. LAPKRIČIO 17 D. 110/10 KV VILIJAMPOLĖS TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 21VP-SUT-214 PAKEITIMO

2025 m. rugpjūčio ____ d. Nr.
Vilnius

LITGRID AB (toliau — „**Užsakovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Strateginės infrastruktūros departamento vadovo _____, veikiančio pagal 2024 m. gruodžio 20 d. įgaliojimą Nr. 24IG-291, iš vienos pusės ir

AB „Kauno tiltai“ (toliau — „**Rangovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, LT-52502, Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, veikiančio pagal Rangovo įstatų, iš kitos pusės,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai — Šalimi,

ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:

- a) Šalys 2021 m. lapkričio 17 d. sudarė 110/10 kV Vilijampolės transformatorių pastotės 110 kV skirstyklos rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį Nr. 21VP-SUT-214 (toliau — Sutartis);
- b) Rangovas 2025 m. liepos 24 d. raštu Nr. REGS-PAS-3962 „Dėl papildomų darbų pakeitimo“ kreipėsi į Užsakovą dėl papildomų darbų, kurie atsirado vykdant rekonstruojamų statinių ardymo/statybos darbus, t. y. buvo aptikta senų gelžbetoninių pamatų, kurie trukdo jungtuvo, skyriklio pamatų, antžeminių ir įgilintų kabelinių kanalų, atraminio izoliatoriaus pamatų, modulinio valdymo pulto, portalo pamato įrengimui, ir kuriuos būtina iškasti bei utilizuoti;
- c) Sutarties 7 priedo „LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos PSDPS: 2021“ (toliau – Sutarties 7 priedas) 7.1.1 punkte nurodyta: „Bet kuriuo metu iki Darbų užbaigimo, gali būti atliekami Darbų Pakeitimai šiame skyriuje nurodyta tvarka, jeigu: a) reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie yra susiję su atliekamais Darbais, tačiau neįeina į Sutartyje nurodytą Darbų apimtį“;
- d) Sutarties 7 priedo 7.1.3 punkte nurodyta: „Pasiūlymą dėl Pakeitimų atlikimo Rangovas turi teisę teikti ir savo iniciatyva (t. y. be Užsakovo techninės užduoties), raštu nurodydamas tokių Pakeitimų būtinumą ir pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus.“;
- e) Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 7 priedo 7.1.3 punktu, pateikė papildomų darbų kainos paskaičiavimą;
- f) Sutarties keitimo aplinkybės atitinka Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą atvejį, kai pirkimo sutarties pakeitimas galimas dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus perkantysis subjektas negalėjo numatyti;

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau — Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Į pagal Sutartį atliekamų darbų apimtį įtraukti papildomų darbų sąmatoje nurodytus darbus, kurių vertė 4 540,35 Eur be PVM.
2. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 10 punktą ir išdėstyti jį taip:

„10. Sutarties kaina [Sąvoka]:

Sutarties kaina be PVM (Darbų kaina):

2 631 241,86 Eur (du milijonai šeši šimtai trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai keturiasdešimt vienas euras, 86 ct);

Pridėtinės vertės mokestis (PVM):	552 560,79 Eur (penki šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt eurų, 79 ct);
Sutarties kaina:	3 183 802,65 Eur (trys milijonai šimtas aštuoniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai du eurai, 65 ct).

Taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra. Kainos peržiūros tvarka nurodyta Bendrųjų sutarties sąlygų 7.3. punkte.“

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
4. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
7. Susitarimo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama:
 - 7.1. 2025 m. liepos 24 d. Rangovo raštas Nr. REGS-PAS-3962 „Dėl papildomų darbų pakeitimo“ su priedais.

Užsakovo vardu:

Strateginės infrastruktūros departamento vadovas

Rangovo vardu:

Direktorius
Aldas Rusevičius