

PROJEKTO PAVADINIMAS: KELIO, JUNGIANČIO KLAIPĖDOS M. VARNĖNŲ GATVĘ IR SMILTYNĖS GATVĘ, SUTAMPANČIĄ SU JUNGIAMUOJU KELIU NR. 2254 STATYBOS PROJEKTAS

RANGOS SUTARTIES NR.: 2F-20/84


RANGOS SUTARTIES PASIRAŠYMO DATA: 2020 m. lapkričio 10 d.

Objektas: Nemuno g. 8 Klaipėda

Data: 2021-05-26

TVIRTINU:

Mindaugas Čiakas
AB „Smiltynės perkėla“
Generalinis direktorius



Darbų pakeitimo aktas Nr. 2

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovo –

Izidoriaus Braso,

Statinio statybos techninės priežiūros vadovo –

Tomo Norkūno,

Projekto vykdymo priežiūros vadovo –

Andriaus Mačiulio,

Rangovo atstovo –

Mindaugo Sobuto.

Objekto statybos darbų viešasis pirkimas buvo atliekamas pagal techninio projekto 1510AM02-TP laidą 0. 2020 m. lapkričio 10 d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. 2F-20/84. 2020 m. gruodžio mėnesį Užsakovas informavo Rangovą, kad objekto statybos darbai, įskaitant ir darbo projekto parengimą turi būti vykdomi pagal techninio projekto 1510AM02-TP laidą A.

2021 m. balandžio 23 d. gautas rangovo UAB „Kavesta“ raštą Nr. S-21/04/23-01 (priedas Nr. 4), kuriuo rangovas teikia neatliekamų ir papildomų kiekių žiniaraščius, parengtus darbo projekto Nr. 1510AM02-DP-A S, VN, EA ir ER dalių pagrindu, bei prašo statybos dalyvių pritarti pasikeitusioms darbų apimtims.

2021 m. balandžio 23 d. techninio priežiūrėtojo raštu Nr. S21/207 (priedas Nr. 5), rangovo raštas persiųstas projekto vykdymo priežiūros vadovui Andriui Mačiuliui (UAB „Vianova LT“), su prašymu pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl neatliekamų ir papildomų darbų pagrįstumo bei pritarti pakitusiems kiekiams ar juos atmesti.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas 2021 m. balandžio 29 d. raštu Nr. SD-2021/02 (priedas Nr. 6) pakitusioms darbų apimtims iš esmės pritarė, nurodydamas, kad darbų kiekių pokyčius sąlygojo atnaujinta užsakovo projektavimo užduotis (pagal kurią parengta techninio projekto 1510AM02-TP A laida), siekiant suderinti parengtus ir rengiamus techninius projektus, susijusius su administracinio pastato statyba bei įvažiavimų į keltus tiltelių rekonstrukcija. Taip pat, dalis techninio projekto sprendinių buvo pakeisti dėl 2017 – 2020 metų laikotarpiu pasikeitusių norminių dokumentų reikalavimų. Tuo pačiu, siekiant sėkmingai ir racionaliai užbaigti visus AB „Smiltynės perkėla“ projektus, projekto vykdymo priežiūros

vadovas rekomenduoja neatliekamų darbų kiekius (žemės darbai, vamzdynų perklojimo darbai, asfaltavimo darbai prie tiltelių) neminuositi iš rangovo sutartinių įsipareigojimų iki statybos užbaigimo datos.

2021 m. gegužės 3 d. raštu Nr. 2R(01.26)-21/133 „Dėl darbų pakeitimo įforminimo“ (priedas Nr. 7), užsakovas AB „Smiltynės perkėla“ prašo techninės priežiūros vadovo pateikti darbų pakeitimo aktą, neatsižvelgiant į galimus darbų kiekių pokyčius dėl kitų AB „Smiltynės perkėla“ planuojamų įgyvendinti projektų bei dėl RUAB „Litcon“ atliktų darbų kokybės, kurie šiuo metu nėra žinomi, todėl negali būti apskaičiuoti ir prigrįsti.

2021 m. gegužės 3 d. techninis prižiūrėtojas raštu Nr. S21/226 (priedas Nr. 8) pritarė pasikeitusioms darbų vykdymo apimtims bei paprašė rangovo pateikti neatliekamų ir papildomų darbų sąmatą, kartu su naujus įkainius pagrindžiančiais dokumentais.

2021 m. gegužės 10 d. raštu Nr. S-21/05/10-01 bei el. paštu siųstais papildymais ir pataisymais, rangovas pateikė neatliekamų ir papildomų darbų sąmatas kartu su naujus įkainius pagrindžiančiais dokumentais (priedas Nr. 9).

Komisija, išnagrinėjusi statybos dalyvių susirašinėjimuose pateiktą informaciją bei vadovaudamasi Rangos sutarties skyriumi XII. Papildomi darbai, siūlo:

1. Kadangi pakitę darbų kiekiai būtini racionaliam sutarties bei kitų užsakovo atėties projektų įgyvendinimui, **pritarti** darbo projekto Nr. 1510AM02-DP-A S, VN, EA ir ER dalių *darbų kiekių žiniaraščiams* (priedas Nr. 3) su pakitusiomis darbų apimtimis bei *neatliekamų ir papildomų darbų kiekių skaičiavimo žiniaraščiams* (priedai Nr. 2).
2. **Pritarti** pagal darbo projekto Nr. 1510AM02-DP-A S, VN, EA ir ER dalių darbų kiekių žiniaraščius parengtoms *Neatliekamų ir papildomų darbų sąmatoms* (priedai Nr. 1).
3. Rangovui atlikus darbus, už juos apmokėti pagal *Neatliekamų ir papildomų darbų sąmatas*, vadovaujantis Rangos sutarties nuostatomis.

Neatliekamų darbų vertė: -267.221,83 € be PVM.

Papildomų (pakeičiamų) darbų vertė: 268.809,86 € be PVM.

Bendra darbų pakeitimo Nr. 2 vertė: 1.588,03 € be PVM.

Priedai:

Priedas Nr. 1. Neatliekamų ir papildomų darbų sąmatos (18 lapų).

Priedas Nr. 2. Neatliekamų ir papildomų darbų kiekių skaičiavimo žiniaraščiai (14 lapų).

Priedas Nr. 3. Darbo projekto darbų kiekių žiniaraščiai (19 lapų).


Priedas Nr. 4. UAB „Kavesta“ 2021-04-23 raštas Nr. S-21/04/23-01 su priedais (40 lapų).

Priedas Nr. 5. UAB „Darbasta“ 2021-04-23 raštas S21/207 (1 lapas).

- Priedas Nr. 6. UAB „Vianova LT“ 2021-04-29 raštas Nr. SD-2021/02 (1 lapas).
- Priedas Nr. 7. AB „Smiltynės perkėla“ 2021-05-03 raštas Nr. 2R(01.26)-21/133 (1 lapas).
- Priedas Nr. 8. UAB „Darbasta“ 2021-05-03 raštas Nr. S21/226 (2 lapai).
- Priedas Nr. 9. UAB „Kavesta“ 2021-05-10 raštas Nr. S-21/05/10-01 su papildymais (83 lapai).

Komisija:

Užsakovo atstovas




Izidorius Brasas

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas



Tomas Norkūnas

Projekto vykdymo priežiūros vadovas



Andrius Mačiulis

Rangovo atstovas



Mindaugas Sobutas

