

SUSITARIMAS NR. 1

DĖL 2025 M. KOVO 25 D. 330 KV OL UTENA - IGNALINOS AE LN452 SUFORMAVIMO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 25VP-SUT-55 PAKEITIMO

2025 m. lapkričio d. Nr.

Vilnius

LITGRID AB (toliau — „**Užsakovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Strateginės infrastruktūros departamento vadovo _____, veikiančio pagal 2024 m. gruodžio 20 d. įgaliojimą Nr. 24IG-291, iš vienos pusės, ir

Tiekėjų grupė, susidedanti iš **UAB „ES Energy“** (toliau – „**Rangovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 305997621, kurios registruota buveinė yra Islandijos pl. 67, LT-49171 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir **UAB „Stiemo“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 303477554, kurios registruota buveinė yra Islandijos pl. 67, LT-49171 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, (toliau – „**Rangovas**“), kuriai atstovauja UAB „ES Energy“ direktorius Tadas Vybornas, veikiantis pagal 2025 m. vasario 10 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. 2025-02-10 iš kitos pusės,

Toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:

- a) Šalys 2025 m. kovo 25 d. sudarė 330 kV OL Utena - Ignalinos AE LN452 suformavimo darbų pirkimo sutartį Nr. 25VP-SUT-55 (toliau — Sutartis);
- b) Rangovas 2025 m. spalio 17 d. el. paštu pridėta rašte „Pasiūlymas dėl pakeitimų“ argumentuotai informavo Užsakovą apie poreikį atlikti papildomus darbus, kurie atsirado po darbo projekto SK dalies ekspertizės ir kurie būtini projekto įgyvendinimui;
- c) Taip pat, minėtame 2025 m. spalio 17 d. rašte „Pasiūlymas dėl pakeitimų“ pateikė papildomų darbų Tiekėjų pasiūlymus, su prašymu įtraukti papildomų darbų sumą prie Sutarties vertės;
- d) Viešojo pirkimo metu rangos darbai buvo pirkti pagal UAB „Connecto Lietuva“ parengtą Techninį projektą, kuriame nebuvo nurodytas poreikis ir Rangovas negalėjo įsivertinti bandyminių polių montavimo, jų bandymų gniuždymui ir rovimui, bei polių vientisumo bandymo darbų, kurie atsirado tik po statinio konstrukcijų darbo projekto ekspertizės, ir kurie neįeina į Sutartyje nurodomą apimtį;
- e) Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1.1 punkte nurodyta:
„Bet kuriuo metu iki Darbų užbaigimo, gali būti atliekami Darbų Pakeitimai šiame Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1 punkte nurodyta tvarka, jeigu:
a) reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie yra susiję su atliekamais Darbais, tačiau neįeina į Sutartyje nurodytą Darbų apimtį“;
- f) Rangovas, vadovaudamasis Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1.3 punktu, pateikė visą pakeitimo dėl papildomų darbų įsigijimo atlikimui būtiną informaciją;
- g) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą. Taip pat, kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus perkantysis subjektas negalėjo numatyti, ir:

- pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;

- atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;
- h) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 dalies 2 punktu: bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau — Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Į pagal Sutartį atliekamų darbų apimtį įtraukti papildomų darbų sąmatoje nurodytus darbus, kurių vertė 16 800,00 Eur be PVM.
2. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 10 punktą ir išdėstyti jį taip:

<i>Sutarties kaina be PVM (Darbų kaina):</i>	<i>490 790,00 Eur</i>
<i>Pridėtinės vertės mokestis (PVM):</i>	<i>103 065,90 Eur</i>
<i>Sutarties kaina:</i>	<i>593 855,90 Eur</i>
3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
4. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
7. Susitarimo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama:
 - 7.1. Rangovo 2025 m. spalio 17 d. el. laiškas ir raštas „Pasiūlymas dėl pakeitimų“ su priedais.
 - 7.2. Su pasiūlymu teikiamas darbų žiniaraštis (atnaujintas).

Užsakovo vardu:

Strateginės infrastruktūros departamento vadovas

Rangovo vardu:

ES Energy direktorius
Tadas Vybornas