

**SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2021-05-13 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. V22-035 PAKEITIMO**

2021 m. birželio mėn. 3 d.
Klaipėda

UAB „Rangova“ (toliau - Rangovas), atstovaujama Valento Šimkaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,
ir

Klaipėdos valstybinė kolegija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Gražinos Markvaldienės, veikiančios pagal Kolegijos statutą,

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2021-05-13 sudarė viešojo pirkimo sutartį V22-035 (toliau – Sutartis) paprastojo remonto darbams atlikti.

B. Sutarties vykdymo metu Užsakovui kilo poreikis įsigyti papildomų darbų, kurių nebuvo numatyta Sutartyje. Vykdamas griovimo ir sienų apdailos ardymo darbus, buvo atidengtos pertvaros konstrukcijos, kurias buvo numatyta palikti esamas, darant prielaidą, kad pertvaros konstrukcija sumontuota tinkamai ir jos elementai geros būklės, tačiau pašalinus apdailos sluoksnius, pastebėtas konstrukcijos elementų nepastovumas, pertvarai įrengti naudotos netinkamos medžiagos bei prastai atlikti pertvaros konstrukcijos montavimo darbai. Papildomais darbais siekiama pašalinti esamą pertvarą ir įrengti naują, atitinkančią esminius statinio reikalavimus nustatytus Statybos techninių reglamentų.

C. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 2 dalis numato, kad:

„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“

D. Pradinė Sutarties vertė yra 9917,36 Eur be PVM.

E. Papildomų darbų vertė yra 988,33 Eur be PVM, tai sudaro 10 % nuo pradinės Sutarties vertės.

F. Bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą sudaro 10 % nuo pradinės Sutarties vertės. Daugiau Sutarties pakeitimų pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį nėra atlikta.

G. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus nurodomus prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose.

1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

- 2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.
- 2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
- 2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
- 2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

3. SUSITARIMO PRIEDAI

- 3.1. Papildomų darbų lokalinė sąmata.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PIRKĖJO VARDU

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

Įmonės kodas: 111968056

PVM mokėtojo kodas: LT119680515

Buveinės adresas: Jaunystės g. 1, LT - 91274
Klaipėda

Tel. (8 46) 489 132, faks.: (8 46) 314 575

Banko rekvizitai:

A/s Nr. LT15 7300 0100 7417 8790

AB bankas "Swedbank", Banko kodas 73000

el. p.: office@kvk.lt

http://www.kvk.lt

Atstovaujantis asmuo

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai,
Pavadojantis direktorių
Nerijus Piaulokas

Parašas:

A.V.

Data: 2021.06.09



TIEKĖJO VARDU

UAB „Rangova“

Įmonės kodas: 303569433

PVM mokėtojo kodas: LT10000915518

Buveinės adresas: Tilžės g. 46A-205
Klaipėda

Tel./faks.: 8 679 00005

Banko rekvizitai:

A/s Nr. LT85 7044 0600 0800 7373

AB SEB bankas, Banko kodas 70440

el. p.: info@rangova.lt

Atstovaujantis asmuo

Direktorius
Valentas Šimkus

Parašas:

A.V.

Data: 2021.06.09



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

SĄMATA

UAB "Rangova"

Statinių

grupė

Statyns

K001 KVK

O1 Bijūnų g. 10, Klaipėda

Žiniaraštis

S1 Pertvaros demontavimo ir naujos sumontavimo darbai

2021-05-21

Suma žiniaraščiui

1 195,88 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	N46-145	MDF plokščių nuo pertvarų išardymas	100m2	0,21	658,4762	138,28
2	N46-142	Viensluoksnių medinių pertvarų iš medinio karkaso išardymas	100m2	0,21	494,7143	103,89
3	R61P-2122-1	Sienų šiltinamosios izoliacijos demontavimas iš pertvarų K8=1.17	m2	21	3,6486	76,62
4	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,21	3 123,9524	656,03
5	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	0,315	42,8889	13,51
Žiniaraštyje			S1			988,33
PVM						207,55
Iš viso						1 195,88

Sudarė:

V.Šimkus

Tikrino:

