

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3 DĖL 2020-06-26 STATYBOS RANGOS SUTARTIES
NR. SR-1185 PAKETTIMO**

2021 m. birželio 17 d. Nr. SR-1121
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935, atstovaujama administracijos direktorės Onos Balevičiūtės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus, toliau – užsakovas, ir UAB „Gilmera“, įmonės kodas 304033431, atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau – rangovas, užsakovas ir rangovas bendrai (kartu) vadinami šalimis, atskirai – šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

užsakovas ir rangovas 2020-06-26 pasirašė statybos rangos sutartį Nr. SR-1185 (toliau – sutartis), kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą ir sutartyje nustatytais sąlygomis parengti Saulės gatvės Alytaus mieste rekonstravimo statybos darbo projektą, atlikti ir perduoti statybos darbus, kaip numatyta techniniame projekte ir sutartyje, ir ištaisyti iki garantinio laikotarpio pabaigos nustatytus defektus;

sutarties vykdymo metu paaiškėjo būtinų atlikti papildomų darbų poreikis (darbai detalizuoti nenumatytų darbų akte Nr. 2);

reikalingi atlikti papildomi darbai atitinka sutarties 10.4.2 punkte aprašytų papildomų darbų apibūdinimą;

būtinai atlikti papildomi darbai iš esmės nekeičia sutarties pobūdžio;

visų papildomų darbų kaina (aktas Nr. 1 ir aktas Nr. 2) neviršija 15 procentų pradinės sutarties vertės

($1\,158,00 + 6\,969,10 = 8\,127,10$ Eur be PVM $\leq 355\,440,00 * 15\% = 53\,316,00$ Eur be PVM);

užsakovas sutinka pakeisti sutarties sąlygas, atsižvelgdamas į tai, kad nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai.

Šalys, atsižvelgdamos į nenumatytų darbų aktą Nr. 2, bei vadovaudamosi įstatymo 89 straipsnio 2 dalies 2 punktu, sutarties 10.4.2, 10.15 punktais susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – susitarimas) dėl sutarties kainos keitimo:

1. Pakeisti sutarties 3.4 punktą ir išdėstyti jį taip:

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
<...>		
Sutarties kaina	9.1.	439 916,19 Eur (keturi šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai šešiolika eurų ir 19 euro ct.)
iš kurių PVM sudaro	9.1	76 349,09 Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt devyni eurai ir 9 euro ct.)
<...>		

3. Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama sutarties dalis.

4. Visos kitos sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jų nepakeičia šis susitarimas.

5. Šalys pasirašė du susitarimo egzempliorius, turinčius vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

SUSITARIMO PRIEDAI

1 priedas – veiklos rūšių sąrašas, 1 lapas.

2 priedas – nevykdomų ir papildomų darbų lokalinės sąmatos, 2 lapai.

3 priedas – nenumatytų darbų aktas Nr. 2, 1 lapas.

Užsakovas

Alytaus miesto savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188706935
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Tel. (8 315) 55 102, faksas (8 315) 55 191,
e. p. info@alytus.lt

Rangovas

UAB „Gilmera“
Įmonės kodas 304033431
Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., Daugų sen.,
Alytaus r. sav. LT-64133
Tel. +370 622 03179
el. p. info@gilmera.lt
Sąskaitos Nr. LT57 7300 0101 4313 1260
AB Swedbank.

Administracijos direktorė
(Parašas)


Ona Balevičiūtė

A. V.



Direktorius
(Parašas)

Evaldas Muzikevičius




VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS

Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą

Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai													Kaina (Eur) be PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	VII mėn.	VIII mėn.	IX mėn.	X mėn.	XI mėn.	XII mėn.	
1.	Bendrieji statybos darbai													
1.1.	Žemės sankasos, drenažo įrengimas, šlaitų tvirtinimas		20%	30%	20%	20%	10%							96200,00
1.2.	Gatvės įrengimas			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	111098,00
1.3.	Pėsčiųjų tako įrengimas			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	61100,00
2.	Lietaus nuotekų šalinimas													
2.1.	Vamzdžių montavimas		30%	40%	30%									41470,0
2.2.	Šulinių įrengimas		30%	40%	30%									30930,00
3.	Darbo projektas	100%												15000,00
4.	Kadastrinių duomenų bylos												100%	800,00
5.	Papildomi darbai pagal susitarimą Nr.										30%	40%	30%	6969,10
Suma be PVM														363567,10
PVM 21 %														76349,09
Bendra suma su PVM														439916,19

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
paraišius pavadinimas)



Evaldas Muzikevičius
(Vardas ir pavardė)

-952,51



SUDERINTA: _____

TUKST. EUR

Statybos skyriaus vedėja

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Irena Pankienė

2020 M.

MĖN. D.

2021-06-05

2021 m. 06 17 d.
sutarties Nr. SR-1121
priedas

TVIRTINU: _____

TUKST. EUR


Direktorius

Evaldas Muzikavičius

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M.

MĖN. D.



NEVYKDOMŲ DARBŲ LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė R233 Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą

Statinys 1 Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą

Žiniaraštis 2 Gatvės įrengimas

Suma žiniaraščiui -952.51 EUR

Sąm.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Kelio ženklai						
1	H18K-25	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	- 9,0	20,3563	- 183,21
2	H18K-30	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas (atr.k.)	vnt.	- 1,0	21,1987	- 21,2
3	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie atramų rankiniu būdu	vnt.	-16,0	36,4243	- 582,79
		Skyriuje 3				- 787,2
		Žiniaraštyje 2				- 787,2
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				- 165,31
		Iš viso žiniaraštyje 2				- 952,51

Sudarė :

/Pavardė/

Direktorius
Evaldas Muzikavičius

Statybos skyriaus
vyr. specialistas

Mindaugas Kundrotas

2,35369

SUDERINTA: TUKST.EUR

Statybos skyriaus vedėja

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Irena Pankienė

2020 M.

MĖN. D.

2021-06-15



TVIRTINU:

2,35369

TUKST.EUR


Direktorius

Evaldas Muzikevičius

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M.

MĖN. D.



NAUJAI VYKDOMŲ DARBŲ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė R233 Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą

Statinys 1 Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą

Žiniaraštis 2 Gatvės įrengimas

Suma žiniaraščiui 2353.69 EUR

Seri- n.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

3 Kelio ženklai

1 H18K-25	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas (Juodos spalvos)	vnt.	9,0	46,3563	417,21
2 H18K-30	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas (atr.k.) (Juodos spalvos)	vnt.	1,0	49,1987	49,2
3 H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie atramų rankiniu būdu (juodos spalvos)	vnt.	16,0	92,4243	1478,79
	Skyriuje 3				1945,19
	Žiniaraštyje 2				1945,19
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				408,49
	Iš viso žiniaraštyje 2				2353,69

Sudarė:

/Pavardė/

 Direktorius
 Evaldas Muzikevičius

 Statybos skyriaus
 vyr. specialistas

Mindaugas Kundrotas

Projekto pavadinimas „Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai pagal parengtą techninį projektą“ 2020-06-26 statybos rangos sutartis Nr. SR-1185

Objektas: „Alytaus Saulės gatvės rekonstravimo (statybos) darbai“

Data: 2021-06-15

Nenumatytų darbų aktas Nr.2

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos statybos skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Kundrotas;

Techninės priežiūros inžinierius – Statinio techninės priežiūros vadovas Povilas Meldaikis;

Projekto vykdymo priežiūros vadovas – Vytautas Zorūba;

Rangovo atstovas – UAB „Gilmera“ statybos vadovas Egidijus Baranauskas

Nustatė, kad:

1. Užsakovo pageidavimu metalinius cinkuotus kelio ženklus ir atramas pakeisti į juodos spalvos ženklus ir atramas.

Komisija siūlo:

1. Pakeisti kelio ženklus į juodus O dydžio su juodomis atramomis (RAL 9005).

Priedai:

1. Naujai vykdomų darbų lokalinė sąmata (1 lapas);
2. Nevykdomų darbų lokalinė sąmata (1 lapas);
3. Veiklų sąrašas (1 lapas).

Nenumatytų darbų vertė EUR su PVM: 1 401,18 Eur su PVM

Komisija:

Užsakovo atstovas – M. Kundrotas

Statinio techninės priežiūros vadovas – P. Meldaikis

Projekto vykdymo priežiūros vadovas – V. Zorūba

Statybos vadovas – E. Baranauskas


Techninės priežiūros vadovas
Povilas Meldaikis
Nr. 27456, 31482
