

2020 m. gruodžio 18 d., Vilnius

VšĮ „Vilniaus dailės akademija“, juridinio asmens kodas 111950439, buveinės adresas Maironio g. 6, Vilnius, atstovaujama rektorės levos Skauronės, veikiančios pagal įstaigos įstatus (toliau – **Užsakovas**), ir

MB „Virmalda“, juridinio asmens kodas 134906131, buveinės adresas Draugystės g. 20, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal įmonės nuostatus; **UAB „Kaminta“** (juridinio asmens kodas – 234029740); **UAB „Struktūra“** (juridinio asmens kodas – 133457694); **UAB „Rūdupis“** (juridinio asmens kodas – 170681385) (toliau visi kartu – **Rangovas**), jungtinės veiklos pagrindu atstovaujami MB „Virmalda“ direktoriaus Virginijaus Rabačiaus,

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- A. Užsakovas ir Rangovas 2015 m. liepos 1 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. ŪS-204 dėl Panemunės, vad. Gelgaudų, Vytėnų pilies pietinio korpuso tvarkybos darbų, adresu Vytėnų g. 53 Pilies I kaimas, Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav. (toliau – **Sutartis**);
- B. Darbų vykdymo eigoje paaiškėjo būtinybė dalies darbų atsisakyti ir atlikti papildomus darbus;
- C. Rangovas, pagal projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtintus projektinius sprendinius ir darbų kiekius, pateikė keičiamų darbų suvestinę lentelę, bei nevykdomų ir papildomų darbų lokales sąmatas, kurioms pritarė visi statybos dalyviai;
- D. Vadovaujantis Sutarties 4.2 skyriaus nuostatomis ir Priedo Nr. 1 Kainodaros taisyklėmis, kurios numato galimybę Šalims susitarti dėl Sutarties kainos sumažinimo dėl neatliekamų Darbų ir Sutarties kainos padidinimo dėl papildomų Darbų, bei Sutarties 2.2.8 ir 2.2.9 nuostatomis, kurios Užsakovo pritarimu leidžia keisti Grafike nurodytų Darbų eiliškumą ir technologinius Darbų vykdymo sprendimus, kas atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio, reglamentuojančio Sutarties keitimą, nuostatas;

ŠALYS SUSITARĖ:

1. Įgyvendinti projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtintus pakeistus/patikslintus projektinius sprendinius, kaip nurodyta prie šio Susitarimo prieduose: Darbų keitimų suvestinėje lentelėje ir Rangovo pateiktose papildomų ir nevykdomų darbų lokales sąmatose. Susitarimo priedai Šalių susitarimu turės būti patikslinti, jei bus gautos pastabos iš finansuojančios institucijos ar Užsakovo nurodymu keičiami jose numatyti sprendiniai.
2. Pilnam Projekto sprendinių, būtinų šio etapo Darbams užbaigti, įgyvendinimui, nekeičiant Darbų pobūdžio, atlikti papildomus Darbus, kurių bendra vertė yra 14'119,08 Eur su PVM bei dalies Darbų, kurie tapo nereikalingi Užsakovui, nevykdyti, nevykdomų Darbų vertė 13'310,06 Eur su PVM.
3. Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos;
4. Šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.
5. Šis susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai Šalių įgalioti atstovai jį pasirašo.
6. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

Priedai:

1. Darbų keitimų suvestinė lentelė, 1 lapas;
2. Papildomų darbų sąmatos, 6 lapai;
3. Neatliekamų darbų sąmatos, 27 lapai;

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Rangovas

MB „Virmalda“

juridinio asmens kodas 134906131

Draugystės g. 20, Kaunas

Tel. +370 37 452490

A.S. LT65 7044 0600 0314 5123

Bankas AB SEB Bankas

Banko kodas 7044

PVM mokėtojo kodas LT349061314

Direktorius Virginijus Rabačius

Užsakovas

VšĮ „Vilniaus dailės akademija“

juridinio asmens kodas 111950439

Maironio g. 6, Vilnius

Tel. +3705 210 5430

A.S. LT29 7300 0101 2163 1423

Bankas AB SWEDBANK bankas

Banko kodas 7300

PVM mokėtojo kodas LT100003000911

Rektorė Ieva Skauronė

